

Звіт

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року за I півріччя 2020 року

№	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєкту, що включений до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, кількох регіонів, частин регіону)	Строк реалізації проєкту		Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн.		Індикатор (показник) результативності виконання плану заходів		Стан виконання плану заходів (порівняльно оцінює фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненнями причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)						
				плановий	фактичний	з початку реалізації проєкту	закінчений період	планова	фактична	фактична	планова	фактична	фактичне відхилення (+,-)			фактичне значення	прогнозоване значення	оцінює вибірку	оцінює вибірку	прогнозоване значення	фактичне відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								11979380	3529426	1768451,62	229727	3111621,10	5066326	4147844							
								6387029	7070,31	1399714,36	2194374	2352965,71	4147844								
1	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1. Забезпечити енергопостачання та підвищення рівня енергетичної безпеки	Луганська область	2019-2020	2019-2020	2019-2020	ДФРР, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, інші джерела не заборонені чинним законодавством	0	0	41201,42	67,6	82823,26	4636,94		ол.	40	1	-39	в стадії виконання	Відсутність фінансування. Виконання планується за кошти інвестора та власні кошти підприємств	
2	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.2. Забезпечити електричне та електричне енергопостачання та відновлення критичної інфраструктури та послуг	Луганська область	2019-2020	2019-2020	2019-2020	ДФРР, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, інші джерела не заборонені чинним законодавством	40500,129	7070,31	93006,52	2126,774	186013,04	13454,6		ол.	9	0	-9	в стадії виконання	Відсутність належного фінансування	
3	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрямки руху)	2019-2020	2019-2020	2019-2020	Не вичислено	0	0	1000000,00	0	1100000,00	0		ол.	1	0	-1	не виконується	Не вичислено джерела фінансування	
4	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3.1. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрямки руху)	2019	2020	2020	Державний бюджет, МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	0	0	14700,00	0		км	3,4	0	-3,4	не виконується	У зв'язку з невиконанням проєкту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Об'єкт не включено Державним агентством автомобільних доріг (лист від 31.01.2020 № 687/1/5-1-6-143/08 до переліку об'єктів на 2020 рік з бюджетною програмою 313 0590 про надання субвенцій для проведення ремонту у зв'язку з обмеженням обсягом фінансування	
5	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3.2. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрямки руху)	2019	2020	2020	Державний бюджет, МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	0	0	48000,00	0		км	4	0	-4	не виконується	У зв'язку з невиконанням проєкту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Об'єкт не включено Державним агентством автомобільних доріг (лист від 31.01.2020 № 687/1/5-1-6-143/08 до переліку об'єктів на 2020 рік з бюджетною програмою 313 0590 про надання субвенцій для проведення ремонту у зв'язку з обмеженням обсягом фінансування	
6	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрямки руху)	2019	2020	2020	Державний бюджет, МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	0	0	144000,00	0		км	12	0	-12	не виконується	У зв'язку з невиконанням проєкту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Об'єкт не включено Державним агентством автомобільних доріг (лист від 31.01.2020 № 687/1/5-1-6-143/08 до переліку об'єктів на 2020 рік з бюджетною програмою 313 0590 про надання субвенцій для проведення ремонту у зв'язку з обмеженням обсягом фінансування	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.7. Починити середній ремонт автомобільної дороги загальної користування державного значення О130502 Володарське – Лубинка – Олександрівка – Непереводє на ділянці км 1+500 – км 11+200	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2020	Державний бюджет; місцевий бюджет; кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	0	0	23200,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	9,7	0	-9,7	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Об'єкт не включено Державним агентством автомобільних доріг (лист від 31.01.2020 № 687/1/5-1-6-143/08 до переліку об'єктів на 2020 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенцій для проведення ремонту у зв'язку з обмеженням обсягом фінансування
8	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.8. Починити середній ремонт автомобільної дороги загальної користування державного значення О130203 Луганська – Парківка – Чулуцьк – Мілове на ділянці км 0+000 – км 15+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2020	Державний бюджет; місцевий бюджет; кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	0	0	61200,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	15	0	-15	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Об'єкт не включено Державним агентством автомобільних доріг (лист від 31.01.2020 № 687/1/5-1-6-143/08 до переліку об'єктів на 2020 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенцій для проведення ремонту у зв'язку з обмеженням обсягом фінансування
9	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.9. Починити середній ремонт автомобільної дороги загальної користування державного значення О130204 Біловожеськ – Бурелівка на ділянці км 0+400 – км 22+600	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2020	Державний бюджет; місцевий бюджет; кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	0	0	56500,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	22,6	0	-22,6	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Об'єкт не включено Державним агентством автомобільних доріг (лист від 31.01.2020 № 687/1/5-1-6-143/08 до переліку об'єктів на 2020 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенцій для проведення ремонту у зв'язку з обмеженням обсягом фінансування
10	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.10. Починити середній ремонт автомобільної дороги загальної користування державного значення О130505 Петрівське – Голубівка – Нова Астрахань на ділянці км 23+000 – км 27+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2020	Державний бюджет; місцевий бюджет; кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	0	0	16500,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	4	0	-4	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Об'єкт не включено Державним агентством автомобільних доріг (лист від 31.01.2020 № 687/1/5-1-6-143/08 до переліку об'єктів на 2020 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенцій для проведення ремонту у зв'язку з обмеженням обсягом фінансування
11	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.11. Починити середній ремонт автомобільної дороги загальної користування державного значення О130505 Петрівське – Голубівка – Нова Астрахань на ділянці км 45+000 – км 50+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2020	2020	Державний бюджет; місцевий бюджет; кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	20200,00	0	20200,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	5	0	-5	не виконується	Об'єкт не включено Державним агентством автомобільних доріг (лист від 31.01.2020 № 687/1/5-1-6-143/08 до переліку об'єктів на 2020 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенцій для проведення ремонту у зв'язку з обмеженням обсягом фінансування
12	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.14. Починити середній ремонт автомобільної дороги загальної користування державного значення О130605 ПГ-Бзд до смт. Мілове від автодороги Чулуцьк – Мілове на ділянці км 0+000 – км 3+300	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2020	Державний бюджет; місцевий бюджет; кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	0	0	13400,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	3,3	0	-3,3	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Об'єкт не включено Державним агентством автомобільних доріг (лист від 31.01.2020 № 687/1/5-1-6-143/08 до переліку об'єктів на 2020 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенцій для проведення ремонту у зв'язку з обмеженням обсягом фінансування
13	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	1.15. Починити середній ремонт автомобільної дороги загальної користування державного значення О130902 Новодар – Щегла на ділянці км 0+000 – км 17+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019	2020	Державний бюджет; місцевий бюджет; кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	0	0	53845,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	17	0	-17	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Об'єкт не включено Державним агентством автомобільних доріг (лист від 31.01.2020 № 687/1/5-1-6-143/08 до переліку об'єктів на 2020 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенцій для проведення ремонту у зв'язку з обмеженням обсягом фінансування

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та послуги	1.1.6. Поповнити сервісний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О150901 Чабанівка – Окніне на ділянці км 0+000 – км 4+000	Луганська область, сумська область, територія України (граєвщині напрямки руху)	2019	2020	Державний бюджет; місцевий бюджет; кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	0	0	13578,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	4	0	-4	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. ОБ'єкт не включено в Державний автомобільний ларіт (лист від 31.01.2020 № 687/1/5-14-143/08 до керівника об'єкту на 2020 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенції для проведення ремонту у зв'язку з обмеженням обсягом фінансування
15	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та послуги	1.1.7. Поповнити сервісний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення О150904 Новоукраїнка на ділянці Тривісбачка на ділянці км 0+000 – км 27+400	Луганська область, сумська область, територія України (граєвщині напрямки руху)	2019	2020	Державний бюджет; МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	0	0	0	0	59130,00	0	Відновлення дорожнього покриття	км	27,4	0	-27,4	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. ОБ'єкт не включено в Державний автомобільний ларіт (лист від 31.01.2020 № 687/1/5-14-143/08 до керівника об'єкту на 2020 рік за бюджетною програмою 3131090 про надання субвенції для проведення ремонту у зв'язку з обмеженням обсягом фінансування
16	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Відновити та реобудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.1.8. Відновлення системи надання медичної допомоги III рівня населення Луганської області, будівництво Луганської обласної клінічної лікарні потужністю 360 ліжок	Луганська область	2019-2020	2020	Державний бюджет; обласний бюджет	0	0	80000	0	185000	0	Будівництво Луганської обласної клінічної лікарні	ол.	1	0	-1	не виконується	Відсутнє фінансування. Ведуться роботи по відведенню земельної ділянки під будівництво Луганської обласної клінічної лікарні. Інвестиційний проект направлено на участь у Форумі інвестиційного розвитку міст "Investment TALKS" у м. Маріуполь. Було проведено тендер на виготовлення проектно-кошторної документації, але торги не відбулися
17	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Відновити та реобудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.1.9. Реконструкція системи водопостачання Сватівської обласної психіатричної лікарні	Луганська область	2019	2020	Державний бюджет; обласний бюджет	0	0	0	0	3940,69	0	Ремонт виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Підготовлено пакет документів, вироблено проектно-кошторну документацію, але в ній не враховано всі необхідні роботи, що унеможливило реалізацію проекту
18	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Відновити та реобудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.2.0. Закупівля обладнання для обслуговування лабораторії Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру	Луганська область	2019-2020	2020	Державний бюджет; обласний бюджет	110,1	0	15000,00	0	30000,00	110,1	Кількість закупленого обладнання	ол.	15	9	-6	виконано	У зв'язку з проведенням автоматизації медичних закладів (об'єднання 5 закладів в 1), проведено укомплектування лабораторій обладнанням оптимальних установ
19	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Відновити та реобудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.2.1. Будівництво клінічного онкологічного диспансеру у м.Рубіжному	Луганська область	2019-2020	2020	Державний бюджет; обласний бюджет	0	0	90000,00	0	191000,00	0	Кількість об'єктів	ол.	1	0	-1	не виконується	Згідно рішення Рубіжанської міської ради від 26.07.2017 № 31/8 «Про передачу земельної ділянки Луганському обласному клінічному онкологічному диспансеру» під будівництво онкодиспансеру було виділено земельну ділянку площею 5,0 га із земель комунальної власності за адресою: м. Рубіжне, проєктні Месковенків. Інвестиційний проект направлено на Форум інвестиційного розвитку міст "Investment TALKS" у м. Маріуполь
20	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.1. Відновити та реобудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	1.2.2. Забезпечення автомобільної лікарні медичної допомогою центрів естерної медичної допомоги та медичний катетер	Луганська область	2019	2020	Державний бюджет	22523,9	0	0	0	73295,83	22523,9	Кількість транспортних засобів	ол.	64	10	-54	в стадії виконання	У зв'язку з невиконанням проекту в 2020 році. В звітному періоді закупівля не здійснювалась через відсутність фінансування. В 2019 році закуплено 3 машини швидкої допомоги за рахунок коштів обласного бюджету (8846,9 тис. грн) та отримано в якості гуманітарної допомоги 7 спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги (балансова вартість 13677 тис. грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
21	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.3. Відновити та реобудувати регіональну інфраструктуру з надання соціальних послуг	1.2.3.1. Відновлення функцій роботи центрального центру соціально-психологічної допомоги, що розташований за адресою: Луцька обл., Кременський район, с. Михайлівка	Луцька область	2019	2020	ДФРР, обласний бюджет	0	0	0	0	3700,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	в стадії виконання	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання опікується у 2020 році. Обмеженість провіщення та будівель, доцільних для розміщення на їх базі установ в цілому забезпечує перебування клієнтів. Зараз центр працює в житомирському форматі
22	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.2. Відновити та реобудувати регіональну інфраструктуру з надання соціальних послуг	1.2.4. Розвиток та впровадження інноваційних соціально-реабілітаційних послуг на базі комунальної установи «Луцький обласний центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів «Відраження»» (Луцька область, м. Кременя, вул. Целявська, 73)	Луцька область	2019	2020	ДФРР, місцевий бюджет	0	0	0	0	21550,00	0	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	0	-100	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання опікується у 2020 році. Відсутність провіщення та будівель, доцільних для розміщення на їх базі установи подолано співпрацюючи. Наразі центр працює в організованому провіщення.
23	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.3. Відновити регіональний архівний фонд та функціонування архівної системи	1.2.5. Запровадження електронного документообігу в архівних установах області	Луцька область	2019-2020	2019-2020	ДФРР	752,9	0	873,60	0	2184,00	752,9	Придбання обладнання	шт.	100	0	-100	в стадії виконання	За рахунок коштів обласного бюджету створено інформаційну систему автоматизації процесів обліку, зберігання та доступу до електронних документів, придбано комп'ютерне та спеціальне обладнання та проведено забезпечення. Проводиться робота щодо впровадження системи електронного документообігу "АСКОД" та наповнення інформаційної системи "Foium"
24	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.4. Покращити доступ до якісних медичних, освітніх та соціальних послуг	1.2.7. Створення на базі відділення відділення медичного лікування Бюро української педіатричної лікарні міжрайонного реабілітаційного центру для надання кваліфікованої і більш розширеної допомоги усім категоріям населення Бюро українського району та інших районів Луцької області	Бюро української педіатричної лікарні міжрайонного реабілітаційного центру для надання кваліфікованої і більш розширеної допомоги усім категоріям населення Бюро українського району та інших районів Луцької області	2019-2020	2020	Державний бюджет	0	0	3432,82	0	6145,89	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	Проект був учасником конкурсу проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отримавши від Європейського Союзу, але не став переможцем. Кошти на реалізацію проекту в районі в бюджеті відсутні. Проводиться робота по пошуку альтернативних джерел фінансування. Проект включений до Плану перспективного розвитку Луцької області на 2019-2021 роки
25	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту	1.2.8. Модернізація стадіону «Хлібок», м. Рубине	Луцька область	2019-2020	2020	ДФРР, місцевий бюджет, МТД	0	0	7500,00	0	15000,00	0	Кількість модернізованих об'єктів	од.	1	0	-1	не виконується	Відсутність фінансування для розробки проектно-кошторисної документації. Розроблено ескізний макет модернізації стадіону
26	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту	1.2.9. Модернізація стадіону «Хлібок», м.Свердловськ	Луцька область	2019-2020	2020	ДФРР, місцевий бюджет, МТД	0	0	25000,00	0	50000,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	Проект подавався на конкурс проектів, які можуть бути реалізовані за рахунок коштів ДФРР у 2019 році та не пройшов конкурсний відбір. На конкурс проектів на 2020 рік проект не подавався. Розроблено проектно-кошторисну документацію
27	1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту	1.30. Будівництво залу спортобороти на території комунальної установи «Луцький обласний фізкультурний центр «Олімп», м. Кременя	Луцька область	2019-2020	2020	ДФРР, місцевий бюджет, МТД	0	0	18500,00	0	38500,00	0	Кількість модернізованих об'єктів	од.	1	0	-1	не виконується	Розроблено проектно-кошторисну документацію. Відсутність співфінансування з обласного бюджету

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
28	1. Відновлення крижаної інфраструктури та послуг енергу	1.2.5. Покращити доступ до електричної інфраструктури та підтримати розвиток енергу	1.3. Створення умов для розвитку локальних енергій (СДЮС ПП ВВС «Славу») (Славу)	Луганська область	2019-2020	2020	ДФРР, місцевий бюджет, МТД	0	0	5000,00	0	10000,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконуються	Розроблено проектно-кошторисну документацію. Відсутність фінансування
29	2. Пливання спроможності місцевих влад в умовах децентралізації та інформатизації	2.2.1. Посилити спроможність громади у сфері управління водопровідно-каналізаційним господарством	Всього по підп. 2: 2.1. Будівництво очисних споруд господарсько-побутових стічних вод м. Свіридоносцях	м. Свіридоносцях	2019-2020	2020	За екологічні кошти	0	0	180000,00	0	300000,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконуються	Відсутнє фінансування та проектно-кошторисна документація. Планується звернення Свіридоносцяхської міської ради до Міністерства розвитку громад та територій України щодо передачі очисних споруд, розташованих на території Свіридоносцяхської громади в Асоц.Г. у комунальну власність громади
30	2. Пливання спроможності місцевих влад в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.1. Посилити спроможність громади у сфері надання життєвих соціальних послуг	2.2. Створення прозорого соціального офісу	Старобільський район	2019-2020	2020	МТД	0	0	9500,00	0	35000,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконуються	Відсутнє проектно-кошторисна документація, відсутнє фінансування, потребує залучення додаткових інвестицій
31	2. Пливання спроможності місцевих влад в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громади у сфері надання життєвих послуг освіти	2.3. Створення умов для перебування та отримання якісної освіти в навчальних закладах району	Новоіларський район	2019-2020	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет, лінійні кошти, не залучені законодавством	0	0	6000,00	0	17263,03	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконуються	Відсутнє фінансування
32	2. Пливання спроможності місцевих влад в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.1. Посилити спроможність громади у сфері надання життєвих послуг освіти	2.4. Створення нового освітнього простору та покращення умов навчально-виховного процесу в Міловській гімназії розташованій за адресою: смт. Мілове, вул. Шкільна, 1	Міловський район	2019-2020	2020	ДФРР, МТД	0	0	6200,00	0	16599,99	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	в стадії виконання	У зв'язку з тим, що в червні 2018 року у Міловському районі створено оприятий навчальний заклад «Міловська гімназія Міловської районної ради Луганської області», виникла необхідність актуалізації даного проекту. На даний час проект актуалізовано, змінено назву на «Комплексні заходи з капітального відновлення Оприютого навчального закладу «Міловська гімназія Міловської районної ради Луганської області»
33	2. Пливання спроможності місцевих влад в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громади у сфері надання життєвих послуг освіти	2.5. Покращення якості надання освітніх послуг в сільській місцевості Білокуракинського району Луганської області	С.Курчівка, с.Дем'янівка, с.Мирне Білокуракинського району Луганської області	2019-2020	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	0	6050,00	0	7500,00	2195,542	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	в стадії виконання	Проект поширюється на території, які стали частиною Білокуракинської та Лопно-Олександрівської ОТГ. В 2019 році за рахунок субвенції з Державного бюджету проведено ремонтні роботи в с. Курчівка та с. Дем'янівка. Капітальний ремонт школи в с. Мирне включений до Плану перспективного розвитку Луганської області на 2019-2021 роки. Триває пошук альтернативних джерел фінансування
34	2. Пливання спроможності місцевих влад в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громади у сфері надання життєвих послуг освіти	2.6. Реконструкція приміщення школи під дитячі садки	Павлівка, с. Дем'янівка	2019	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	0	0	0	2500,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконуються	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Реконструкція приміщення під дитячі садки в с. Дем'янівка вжиття актуальність через недостатню кількість позашкільних владарів. По проекту реконструкція приміщення під дитячий садок в с.Павлівка у 2018 році виконувалася проектно-кошторисна документація. Кошти в місцевому бюджеті відсутні, пошук альтернативних джерел фінансування
35	2. Пливання спроможності місцевих влад в умовах децентралізації та інформатизації	2.3.2. Посилити спроможність громади у сфері надання життєвих послуг освіти	2.7. Створення окремого навчального закладу на базі Біловодської гімназії та організації експериментальної науково-освітньої діяльності в умовах нового освітнього округу	Біловодський район, Луганська область	2019-2020	2020	ДФРР, місцевий бюджет	9839,57	5674,95	7609,00	102,90	17350,00	4164,63	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	1,35	-98,65	в стадії виконання	Проект не реалізовано в повному обсязі в зв'язку з відсутністю фінансування
			Всього по підп. 3:					1434,20	0,00	134793,30	0,00	301293,30	1371,65							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3.1.1. Сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємств регіону	3.1 Створення індустріального парку (технопарку) на території Дніпропетровської, Східнодонецької, Рубіжанського промислового узла Луганської області, який зможе забезпечити розширення потенційних економічних витратних за якість сприяє розвитку науки і виробництва	Луганська область	2019-2020	2020	Державний бюджет, обласний бюджет, МТД	0	0	24000,00	0	26000,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	Відсутність фінансування
		3. Економічне відновлення та перебудова сталого розвитку	3.2 Створення бізнес-інкубатора	Луганська область	2019-2020	2020	Обласний бюджет, МТД	0	0	3500,00	0	5000,00	0	реалізація інвестиційного проекту, створення нових робочих місць	осіб	50	0	-50	не виконується	Через дефіцит обласного бюджету, фінансові труднощі в діяльності Агентства регіонального розвитку Луганської області, яка є одним з виконавців проекту, реалізувати цей проект до кінця 2020 року не буде можливим
		3. Економічне відновлення та перебудова сталого розвитку	3.3 Вдосконалення регіональних систем в Білоукраїнському та Новокозакському районах Луганської області	Луганська область	2019-2020	2020	ДФРР	0	0	23000,00	0	46000,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	Виконавці – Регіональний офіс водних ресурсів у Луганській області – перебувають фінансування заходу за кошти ДФРР. Через втрату забезпечення на підтримку з виплати заробітної плати, проект не пройшов конкурсний відбір. Інші джерела реалізації відсутні.
		3. Економічне відновлення та перебудова сталого розвитку	3.4 Створення сільськогосподарського кооперативу по збору молока у населення районоу та переробці мікро молочної продукції	Станично-Луганський район	2019	2020	МТД	0	0	0	1300,00	0	0	Кількість придбаного обладнання	од.	2	0	-2	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Відсутність інвесторів
		3. Економічне відновлення та перебудова сталого розвитку	3.5 Надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти самозайнятості населення, особливо вразливих груп в тому числі жінок та молоді	Луганська область	2019-2020	2020	Обласний бюджет	0	0	20000,00	0	40000,00	0	Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, які отримують пряму фінансову підтримку для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць	осіб	40	0	-40	не виконується	Механізм фінансової підтримки малого та середнього підприємництва не впроваджується через дефіцит обласного бюджету
		3. Економічне відновлення та перебудова сталого розвитку	3.6 Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва шляхом часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитними, що надаються банками	Луганська область	2019-2020	2020	Обласний бюджет	0	0	1000,00	0	2000,00	0	Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, яким надана фінансова підтримка	осіб	40	0	-40	не виконується	Фінансова підтримка у звітному періоді не здійснювалась через дефіцит обласного бюджету
		3. Економічне відновлення та перебудова сталого розвитку	3.7 Впровадження сучасних засобів та технологій у сфері пожежогазоповітряної безпеки підприємствами	Луганська область	2019-2020	2019-2020	ДФРР, обласний бюджет, місцевий бюджет, МТД, заповнений чинним законодавством	1434,2	0	11500,00	0	121700,00	1371,65	Кількість побутових обладнання з ПТВ	од.	6	0	-6	не виконується	Звернувшись роботи з розробки техніко-економічного обґрунтування. Відсутність фінансування
		3. Економічне відновлення та перебудова сталого розвитку	3.8 Підвищення професійного рівню та покращення екологічного стану р. Сіверський Донець в межах Луганської області	Станично-Луганський, Новоїдларський, Білоукраїнський, Білокозакський, Гроїський та Новокозакський райони	2020	2020	МТД або МФО	0	0	43643,30	0	43643,30	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	Відсутність фінансування

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3. Економічне відновлення та перекладі спального розвитку		3.2.3. Забезпечити проперозійний захист ґрунту та сприяти відновленню деградованих земель	3.9 Будівництво, розширення та реконструкція проперозійних, гідротехнічних, протиозоночних, берегоохоронних, протишумових, протиоблізних і протиливневих і протиіселевих споруд	Місто Лемпешак та його околиці	2020	2020	МТД або МФО	0	0	650,00	0	650,00	0	Кількість інженерно-геологічних обстежень та кількість лабораторних робіт	ол.	кількість інженерно-геологічних обстежень та кількість лабораторій Х-рофт обстеження виважено при складанні кошторису робіт	0	-	не виконується	Відсутність фінансування
45	3. Економічне відновлення та перекладі спального розвитку	3.2.3. Забезпечити проперозійний захист ґрунту та сприяти відновленню деградованих земель	3.10 Відновлення екологічного і сільськогосподарського району з реконструкцією ґрунтової водоохоронної мережі	м. Старокороньки	2019-2020	2020	За екологічні кошти	0	7500,00	15000,00	0	15000,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	Відсутність фінансування, відсутня проектно-кошторна документація
46	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та перебування територією	Всього по підпункту 4.1 4.1.1.1. Створити безпечні умови для проживання та перебування територією	м. Старокороньки	2019	2020	ДЮРР, місцевий бюджет, МТД	44819	22549	18384,96	0	61509,07	856	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Відсутність фінансування
47	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та перебування територією	4.2 Будівництво двох мотопарків (вж. масових станцій з резервуаром лакопалубовими басейнами в мікрорайоні «Центральна частина міста» у місті Полісся Луганської області	м. Полісся; територія громади міста Полісся	2020	2020	ДЮРР, місцеві бюджети	0	0	18000,00	0	18000,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	Відсутність фінансування
48	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та перебування територією	4.3 Середній ремонт пробної автомобільної дороги загальною площею 830,34 м ²	смт. Ставище-Луганська, с.Валуєвське Ставищенського району Луганської області	2019	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	0	0	0	357,76	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Відсутність коштів
49	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та перебування територією	4.5 Побудова та технічна модернізація системи централізованого оповіщення Луганської області	Регіон, район, місто обласного значення, громада Луганської області	2019-2020	2020	ДЮРР, державний бюджет, місцевий бюджет, МТД і інші не заборонені законодавством джерела фінансування	0	0	584,96	0	1169,92	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	Відсутність фінансування. Проект був поданий до регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвесторівних проєктів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДЮРР у 2019 році, наразі найбільша кількість бала за регіональним проектом, але її-а відсутність співфінансування у розмірі 10% не був реалізований
50	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1.3. Підтримати розвиток регіональних ЗМІ та вжити заходів для забезпечення інформаційної безпеки	4.5 Будівництво телецентру у Поліссянському районі	Поліссянський район Луганської області, Бакумський район Донецької області, біля околиць містакосово Донецької та Луганської областей	2019	2020	фінансування із державного бюджету на виконання бюджетної програми КПКВК 27/3/270 "Підтримка регіональної політики України", Субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій у Луганській області за рахунок державного бюджету, власні кошти підприємства	44819	22549	0	0	23749,00	856	Кількість осіб, що мають доступ до медіа-контенту	ол.	200000	0	-200000	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Фінансування із державного бюджету на виконання бюджетної програми КПКВК 27/3/270 «Підтримка регіональної політики України» складом 22548,9 тис. грн, субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій у Луганській області за рахунок державного бюджету 18375 тис. грн, власні кошти підприємства 3895,2 тис. грн
51	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.2.2. Запровадити механізми із захисту прав людини з урахуванням наслідків збройного конфлікту та їх впливу на населення регіону	4.6 Впровадження паливних брикетів для побутових потреб населення міського населення	Станицько-Луганський район, Луганської області	2019	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	0	0	0	6500,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконання очікується у 2020 році. Відсутність коштів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.2.3. Підняти спроможність громади до інтеграції й забезпечення ринку можливостей для ВПО та інших крихливих груп населення, в тому числі жінок та молоді	4.7. Відновлення роботи «Луганського обласного центру роботи з жінками»	Луганська область	2019-2020	2020	МГД		0	750,00	0	1500,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконувалась	Для перереєстрації необхідно виконати приписки, які буде розповсюджувати установа, однак, через відсутність коштів в обласному бюджеті для оплати приписки та подальшої оплати праці фахівців це є проблематичним. Опрацюються варіанти вирішення - залучення фінансової підтримки міжнародних та громадських організацій
	53. Учнів для життя та побудова миру	4.2.3. Підняти спроможність громади до інтеграції й забезпечення ринку можливостей для ВПО та інших крихливих груп населення, в тому числі жінок та молоді	4.8. Відновлення роботи обласного соціального центру матері та дитини	Луганська область	2019	2020	МГД	0	0	0	0	2900,00	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконувалась	У зв'язку з невиконанням проекту в 2019 році виконана обслуговується рещ. Ступінь успішності обслуговування приписки в будівель, жилих для розміщення в їх будів. установа подорожнього супроводження. Проложується робота щодо пошуку приписки для відновлення повноцінної діяльності установи в плодотворним вербуванням клієнтів

В. о. директора Департаменту економічного розвитку,
зовнішньоекономічної діяльності та туризму облдержадміністрації



Людмила АХТИРСЬКА