

Інформація
про результати проведення моніторингу виконання планів заходів з
реалізації Стратегій розвитку міст, районів та ОТГ
за 2019 рік

Лисичанська міська рада

На теперішній час розробка Стратегії розвитку міста Лисичанська та Плану заходів з її реалізації не завершена.

Рубіжанська міська рада

Стратегічний план економічного розвитку міста Рубіжне до 2020 року затверджено рішенням сесії від 05.09.2017 № 36/2 (включає План заходів). На теперішній час він потребує актуалізації.

Протягом 2019 року розпочато роботи лише за 1 проектом «Забезпечення якісних медичних послуг населенню міста Рубіжне» загальною вартістю 70469,654 тис. грн. На 2019 рік запланована сума витрат за проектом склала 32418,131 тис. грн, фактичні витрати склали 32372,432 тис. грн. Проект реалізується за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету, строк реалізації проекту 2019-2021 роки, роботи тривають.

В зв'язку з необхідністю розширення переліку заходів та проектів розвитку планується внесення змін до Стратегічного плану економічного розвитку міста Рубіжне.

Севєродонецька міська рада

Стратегія розвитку міста Севєродонецька на період до 2020 року затверджена рішенням сесії міської ради від 24.12.2015 № 15.

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації «Стратегії розвитку міста Севєродонецька на період до 2020 року» затверджено рішенням 48-ї міської ради від 26.06.2018 № 2658.

На 2019 рік Планом заходів передбачено реалізацію 31 проекта регіонального розвитку на суму 680,99 млн грн за 4 стратегічними напрямками, а саме:

- на реалізацію **стратегічного напрямку А «Розвиток бізнесу»** у звітному році спрямовано 3 проекти, з яких 2 – знаходяться на стадії виконання, 1 – не виконано, у зв'язку з відсутністю фінансування.

На впровадження цих проектів передбачено 595,6 тис грн, що становить 0,09 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів.

За 2019 рік сума вибраних коштів за проектами склала 100,57 тис. грн, що складає 16,89 % від запланованого на рік обсягу.

- на реалізацію **стратегічного напрямку В «Залучення інвестицій»** у звітному році спрямовано 4 проекти, з яких 3 – виконано, 1 – знаходиться на стадії виконання.

На впровадження цих проектів передбачено 499,382 млн грн, що становить 73,33 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів.

За 2019 рік сума вибраних коштів за проектами склала 42,181 млн грн, що складає 8,45 % від запланованого на рік обсягу. Розроблено генплан міста Северодонецьк.

- на реалізацію **стратегічного напрямку С «Безпечне, енергоефективне та комфортне місто»** у звітному році спрямовано 16 проектів, з яких 2 виконано, 7 – знаходяться на стадії виконання, 7 – не виконано.

На впровадження цих проектів передбачено 87,92 млн грн, що становить 12,91% від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів.

За 2019 рік сума вибраних коштів за проектами склала 18,62 млн грн, що складає 21,18 % від запланованого на рік обсягу. Частково виконані роботи з реконструкції заправного мосту №1, утеплення фасаду Будинку Фізкультури КДЮСШ № 2. Проекти «Реконструкція системи внутрішнього освітлення СЗШ І-ІІІ ступенів № 20 м.Северодонецька Луганської обл. (Енергосанація ЗОШ № 20)» та «Реконструкція адміністративної будівлі по вул. Леніна, 32А» виконані повністю. По обом проектам відбулося коригування суми. Не виконано проект «Будівництво пелетних котелень для комунальної установи Северодонецької міської багатопрофільної лікарні» з причини розірвання договору з виконавцем робіт.

- на реалізацію **стратегічного напрямку Д «Здорове суспільство-активна громада»** в поточному році спрямовано 8 проектів, з яких 1 – виконано, 2 – знаходяться на стадії виконання, 5 – не виконано.

На впровадження цих проектів передбачено 93,09 млн грн, що становить 13,67% від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів.

За 2019 рік сума вибраних коштів за проектами склала 202,28 млн грн, що складає 217,3 % від запланованого на рік обсягу. Перевиконання плану з реалізації проекту «Реалізація міської цільової комплексної програми «Освіта Северодонецька на 2018-2020 роки» відбулося у зв'язку із збільшенням надходження субвенцій на розвиток ІТ-технологій у школах, інклюзивної освіти. Виконано проект «Капітальний ремонт ДНЗ № 43» (здійснено коригування суми проекту). На реалізацію інших проектів кошти не надходили. Проект «Будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків, розташованих в кварталі 49-а міста Северодонецька» було скасовано. Готується новий проект.

Біловодська райдержадміністрація

На території Біловодського району утворено об'єднану територіальну громаду – Біловодську селищну раду, до складу якої увійшли усі населені пункти району.

В зв'язку з тим, що всі ресурси місцевих бюджетів та все комунальне майно передано у власність та розпорядження зазначеного органу, то реалізація Плану заходів не виявляється за можливе.

Білокуракинська райдержадміністрація

Стратегія розвитку Білокуракинського району до 2020 року, затверджена рішенням сесії районної ради 22.11.2017 № 27/3. План заходів з реалізації цієї Стратегії затверджений рішенням сесії районної ради 26.02.2018 № 30/6.

Планом заходів на 2019 рік передбачено реалізацію 14 проєктів за 3 стратегічними цілями на загальну вартість 84,367 млн грн:

- за стратегічною ціллю «Розвиток економічного потенціалу регіону» передбачено реалізацію 9 проєктів на суму 70,771 млн грн (83,9% від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактичні видатки – 36,38 млн грн (51,4 % від плану);

- за стратегічною ціллю «Розвиток територій в умовах децентралізації» передбачено реалізацію 2 проєктів на суму 6,644 млн грн (7,9 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів);

- за стратегічною ціллю «Розвиток людського капіталу та збереження довкілля» передбачено реалізацію 3 проєктів на суму 6,952 млн грн (8,2 % від загальної вартості проєктів). Фактичні видатки – 21,53 тис грн (0,3 % від плану).

Станом на 01.01.2020 сума вибраних коштів за проєктами склала 36,38 млн грн, що становить 43,1 % від передбаченого обсягу фінансування проєктів на 2019 рік. За 2019 рік 11 проєктів у стадії виконання (термін реалізації проєктів – 2018-2020 роки). 3 проєкти не виконано через відсутність коштів, з них 2 – подані на конкурс для фінансування за рахунок Державного фонду регіонального розвитку у 2019 році, 1 проєкт був учасником конкурсу проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, але не став переможцем. За даними проєктами проводиться пошук альтернативних джерел фінансування, так як кошти в місцевому бюджеті на реалізацію проєктів відсутні.

Кремінська райдержадміністрація

Стратегія розвитку Кремінського району на 2018-2020 роки затверджена рішенням сесії Кремінської районної ради від 21.08.2017 № 22/20. План заходів є складовою частиною Стратегії.

На 2019 рік Стратегією передбачено реалізацію 15 проєктів регіонального розвитку на суму 107,502 млн грн, за трьома стратегічними напрямками із шести:

- за стратегічним напрямом **«КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ С. Розвиток туризму»** передбачено реалізацію 3 проєктів на суму 22,57 млн грн (20,99 % від

загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактичні видатки – 949,76 тис грн (4,2% від плану).

Проєкти «База відпочинку «Лісна поляна» - центр розвитку туризму, 2 – етап» і «Реконструкція комунальної установи «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія» за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Санаторна, 25» пройшли конкурсний відбір інвестиційних програм і проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР, який проводився Регіональною комісією з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору проєктів, однак не увійшли до переліку проєктів, які отримали фінансування в 2019 році за рахунок зазначеного фонду.

Проєкт «Виготовлення та розповсюдження сувенірної та інформаційно-рекламної продукції із символікою Кремінського району» реалізується за кошти місцевого бюджету (116,564 тис. грн). Розглядається питання продовження робіт в рамках даного проєкту та збільшення обсягів його фінансування;

- за стратегічним напрямом **«КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ Д: Розвиток сфери охорони здоров'я»** передбачено реалізацію 10 проєктів на суму 58,588 млн грн (52,28% від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактичні видатки – 28,762 млн грн (49,09 % від плану);

- за стратегічним напрямом **«КРИТИЧНЕ ПИТАННЯ Е. Розвиток освіти»** передбачено реалізацію 2 проєктів на суму 26,348 млн грн (24,51 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактичні видатки – 11,68 млн грн (44,33 % від плану);

Загалом по Плану заходів реалізовано 6 проєктів:

- «Придбання медичного обладнання», загальна вартість проєкту становить 2484,200 тис. грн, фактичні видатки на реалізацію проєкту склали 2446,020 тис. грн.

- «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу», загальна вартість проєкту становить 10636,022 тис. грн, сума використаних коштів становить 10581,9 тис. грн.

- «Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу», загальна вартість проєкту становить 9626,885 тис. грн, сума використаних коштів становить 9523,19 тис. грн.

- «Капітальний ремонт будівлі стерилізаційного відділення», загальна вартість проєкту становить 717,289 тис. грн, сума використаних коштів становить 665,6 тис. грн.

- «Кремінська міська лікарська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини по вул. Перемоги, 1а, в м. Кремінній – реконструкція», загальна вартість проєкту становить 3820,122 тис. грн. Проєкт реалізується з 2018 року, сума використаних коштів становить 3100,96 тис. грн.

- Проєкт «Виготовлення та розповсюдження сувенірної та інформаційно-рекламної продукції із символікою Кремінського району» реалізується за кошти місцевого бюджету (116,564 тис. грн).

3 проекти знаходяться на стадії реалізації, 6 – не виконано, у зв'язку з відсутністю фінансування.

Станом на 01.01.2020 року сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 41,393 млн грн, або 38,5 % від запланованого на рік обсягу.

Марківська райдержадміністрація

У зв'язку зі створенням Марківської ОТГ, яка охопила більшість території, було вирішено розробляти Стратегію Марківської ОТГ, у перспективі з подальшим приєднанням суміжних громад.

Міловська райдержадміністрація

Стратегію розвитку Міловського району Луганської області на період до 2020 року затверджено рішенням сесії районної ради від 26.10.2017 № 20/5.

План заходів з реалізації у 2019-2020 роках Стратегії розвитку Міловського району Луганської області на період до 2020 року, затверджений рішенням сесії районної ради від 19.04.2018 № 24/13 (в редакції від 25.07.2018 № 26/14) та рішенням про внесення змін від 13.02.2019 № 32/8.

Протягом 2019 року передбачено реалізацію 31 проекта регіонального розвитку за 4 стратегічними цілями на загальну суму запланованого обсягу фінансування 141,311 млн грн, з яких: 2 – виконано, 5 – у стадії виконання та 24 проекта не виконано у зв'язку з відсутністю джерел фінансування. Станом на 01.01.2020 року сума освоєних коштів у звітному періоді за проектами склала 17,931 млн грн, що становить 12,69 % від запланованого обсягу фінансування проектів.

На реалізацію **стратегічної цілі № 1 «Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг»** у звітному році спрямовано 20 проектів на суму 107,394 млн. грн (76 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів. Фактичні видатки – 16,561 млн грн (15,42 % від плану). З них:

- 1 проект реалізовано у повному обсязі «Будівництво Міловської лікарської амбулаторії загальної практики вул. Центральна, смт Мілове, Міловський район, Луганська область»;

- 2 проекти знаходяться у стадії реалізації та являються перехідними з 2018 року, а саме: «Будівництво самопливного каналізаційного колектору від вул. Миру до очисних споруд смт. Мілове», «Капітальний ремонт Морозівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Луганська обл., Міловський р-н, с. Морозівка вул. Центральна, 24А».

- 17 проектів не виконано у зв'язку з відсутністю фінансування, проводиться робота по залученню інвесторів.

На реалізацію **стратегічної цілі № 2 «Відновлення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації»** у звітному році спрямовано 7 проектів на суму 21,53 млн грн. (15,2 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проектів). Фактичні видатки – 517,32 тис. грн (2,4 % від плану). З них:

- реалізовано один проєкт «Покращення роботи Центру надання адміністративних послуг Міловської районної державної адміністрації Луганської області». Здійснено реконструкцію приміщення ЦНАПу, встановлено обладнання для виготовлення біометричного паспорту громадянина України, а також підключено Центр до каналу спецзв'язку в рамках проєкту «Зміцнення громадської довіри», який реалізується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID;

- по проєкту «Реконструкція приміщень Управління соціального захисту населення Міловської райдержадміністрації під Центр надання соціальних послуг «Прозорий офіс»» розроблено проектно-кошторисну документацію загальною вартістю 14002,09 тис. грн.

- три проєкти втратили свою актуальність, а саме: «Реконструкція (термомодернізація) будівлі Міловської гімназії Міловської районної ради Луганської області, 92500, Луганська обл., Міловський район, смт Мілове, вул. Шкільна, буд.1 (санація); «Реконструкція (термомодернізація) будівлі Морозівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Міловської районної ради Луганської області, 92500, Луганська обл., Міловський район, с. Морозівка, вул. Центральна, буд. 24-А (санація); «Реконструкція (термомодернізація) будівлі навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» - Новострільцівська загальноосвітня школа I-III ступенів Міловської районної ради Луганської області 92500, Луганська обл., Міловський район, с. Новострільцівка, вул. Садова, буд. 54 (санація)».

Для реалізації двох проєктів продовжується робота по залученню інвесторів.

На реалізацію **стратегічної цілі № 3 «Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку»** у звітному році спрямовано 1 проєкт на суму 5000,00 тис. грн «Заходи з озеленення, а саме: реконструкція парку відпочинку Дружби Народів, смт Мілове» (3,54 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Департаментом житлово-комунального господарства Луганської облдержадміністрації розроблено проектно-кошторисну документацію

На реалізацію **стратегічної цілі № 4 «Створення сприятливих умов для життя та побудова миру»** спрямовано 3 проєкти на заплановану суму 7,38 млн грн (5,23 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Сума фактичних видатків 852,11 тис. грн (11,54 % від плану). За звітний період розпочато реалізацію двох проєктів, а саме:

- «Реконструкція тротуарного покриття по вул. Центральна (Луначарського) – II черга та по вул. Дружби Народів (I черга) смт Мілове Луганської області». Укладено договір на виконання робіт від 12.09.2019 № 25 з ФОП Бугайов В.І. Роботи виконані.

- «Зміцнення та поліпшення культурно – просвітницького середовища шляхом утворення сучасних комунікаційних майданчиків для згуртування

мешканців району (вікових, професійних соціальних та суспільно - орієнтованих груп) на базі Міловської ЦБС». За кошти місцевого бюджету придбано та замінено віконні блоки адміністративної будівлі.

Для реалізації одного проєкту продовжується робота по залученню інвесторів.

Новоайдарська райдержадміністрація

Стратегія сталого розвитку Новоайдарського району на період до 2020 року розроблена комітетом по стратегічному плануванню Новоайдарського району за підтримки громадської організації «Агенція стійкого розвитку Луганського регіону» та затверджена рішенням сесії Новоайдарської районної ради «Про затвердження Стратегії сталого розвитку Новоайдарського району» від 19.09.2013 № 18/2.

Оновлений План заходів з реалізації Стратегії затверджено рішенням сесії Новоайдарської районної ради «Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії сталого розвитку Новоайдарського району Луганської області на 2018-2021 роки» від 11.04.2019 № 24/16 (далі - План заходів).

У звітному періоді передбачено реалізацію 102 проєктів за 3 стратегічними напрямками на загальну суму запланованого обсягу фінансування 82,253 млн грн, з яких: 79 – виконано у повному обсязі, 14 – знаходяться у стадії виконання, 9 – не виконується. Станом на 01.01.2020 року сума освоєних коштів у звітному періоді за проєктами склала 34,731 млн грн, що становить 42,2 % від запланованого обсягу їх фінансування.

За стратегічним напрямком I «Добробут» передбачено 27 проєктів, з яких 21 – виконано у повному обсязі, 5 – у стадії виконання, 1 – не виконано.

На впровадження цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування склала 12,062 млн грн, що становить 14,7 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів. Станом на 01.01.2020 сума освоєних коштів у звітному періоді за проєктами склала 7,61 млн грн, або 63,09 % від плану на рік.

За стратегічним напрямком II «Майстерність та професійність» передбачено 33 проєкти, з яких: 26 – виконано у повному обсязі, 2 - у стадії виконання, по 5 реалізація не розпочата.

На впровадження цих проєктів запланований обсяг фінансування складає 39,786 млн грн, що становить 48,37 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів. Станом на 01.01.2020 сума освоєних коштів за проєктами склала 8,973 млн грн, або 22,55 % від плану на рік.

За стратегічним напрямком III «Ефективність» передбачено 42 проєкта, з яких: 32 проєкта виконано у повному обсязі, реалізацію 7 проєктів планується закінчити в 2020 році, 3 проєкти не виконано.

На впровадження цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування склала 30,404 млн грн, що становить 36,96 % від загального обсягу фінансування. Станом на 01.01.2020 сума освоєних коштів за проєктами склала 18,148 млн грн, або 59,7 % від плану на рік.

Низький рівень реалізації завдань, визначених планом заходів обумовлений в переважній більшості тим, що реалізація завдань почалась тільки з травня поточного року.

Новопсковська райдержадміністрація

Стратегія розвитку Новопсковського району на період до 2020 року та План заходів з її реалізації затверджена розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.12.2017 № 1009.

Планом заходів на 2019 рік передбачено реалізацію 13 проєктів за 2 стратегічними цілями із трьох на суму 12,763 млн грн. Станом на 01.01.2020 сума вибраних коштів за проєктами склала 11,262 млн грн, що становить 88,2 % від запланованого обсягу фінансування.

На реалізацію **стратегічної цілі 2 «Покращення стандартів життя»** направлено 5 проєктів на суму 1377,50 тис. грн. (10,79 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів), які було реалізовано в повному обсязі. Фактичні видатки – 1373,93 тис. грн (99,7 % від плану).

На реалізацію **стратегічної цілі 3 «Забезпечення освітнього, культурного розвитку та соціального захисту жителів району»** направлено 8 проєктів на суму 11385,78 тис. грн (89,21 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактичні видатки за проєктами – 9887,89 тис. грн (86,8 % від плану). З них:

- 7 проєктів реалізовано в повному обсязі («Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти району: придбання навчальних кабінетів»; «Спорт – рушійна енергія громади (придбання спортивного майданчика)»; «Придбання дидактичних матеріалів, шкільних меблів, комп'ютерного обладнання для початкової школи в рамках реалізації якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»; «Сільський будинок культури - осередок культурного життя громади (капітальний ремонт Булавинського сільського будинку культури)»; «Придбання персональних комп'ютерів для закладів освіти»; «Енергозберігаючі технології – впевнене майбутнє сільської громади шляхом капітального ремонту Пісківського сільського будинку культури»; «Капітальний ремонт внутрішніх туалетів по Кам'янській ЗОШ І-ІІІ ст, Писарівській ЗОШ І-ІІ ст., Риб'янцівській ЗОШ І-ІІІ ст., Пісківській ЗОШ І-ІІІ ст., Білолуцькій гімназії»);

- 1 проєкт знаходиться у стадії реалізації («Придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти»).

Попаснянська райдержадміністрація

Стратегію розвитку Попаснянського району Луганської області на 2017-2020 роки затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації – керівника районної військово-цивільної адміністрації від 14.09.2017 № 445.

План заходів на 2019-2020 роки затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації – керівника районної військово-цивільної адміністрації від 28.03.2018 № 3/7.

Планом заходів у 2019 році передбачено реалізацію 47 проєктів на суму 280,553 млн грн за 3 стратегічними цілями, а саме:

- за стратегічною ціллю 1 «Проведення деурбанізації територій району» передбачено реалізацію 16 проєктів на суму 108,752 млн грн (38,76% від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактичні видатки – 2,93 млн грн (2,69 % від плану);

- за стратегічною ціллю 2 «Реструктуризація і модернізація сільського господарства» передбачено реалізацію 9 проєктів на суму 97,986 млн грн (34,93 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактичні видатки – 41,406 млн грн (42,26 % від плану);

- за стратегічною ціллю 3 «Розвиток людського капіталу» передбачено реалізацію 22 проєктів на суму 73,816 млн грн (26,3 % від загальної вартості проєктів). Фактичні видатки – 11,118 млн грн (15,06 % від плану).

Протягом звітнього періоду в повному обсязі було реалізовано 15 проєктів; 8 - у стадії виконання, решта - не виконані у зв'язку з відсутністю фінансування.

Станом на 01.01.2020 року сума освоєних коштів у звітному періоді за проєктами склала 55,455 млн грн, що становить 19,77 % від запланованого обсягу фінансування.

Щодо проблемних питань, слід відзначити, що низький рівень виконання проєктів обумовлений в переважній більшості випадків недостатнім фінансуванням. Більшість проєктів мають досить велику кошторисну вартість, а в місцевих бюджетах відсутні кошти на їх фінансування.

Сватівська райдержадміністрація

Стратегію розвитку Сватівського району до 2020 року та План заходів з її реалізації затверджено рішенням сесії Сватівської районної ради від 23.11.2017 № 24/2.

Планом заходів у звітному періоді передбачено реалізацію 14 проєктів за трьома стратегічними цілями на загальну вартість 35,89 млн грн, з яких 5 - виконано в повному обсязі, 5 - у стадії виконання, 4 – не виконується через відсутність коштів.

Слід зазначити, що 4 проєкти реалізуються в рамках Надзвичайної Кредитної програми для відновлення України за кошти Європейського інвестиційного банку. Переважна частина проєктів – це капітальні ремонти будівель.

Наприклад: реалізацію комплексного проєкту з капітального ремонту «Сватівського районного територіального медичного об'єднання», який включає в себе 5 відділень, розпочато за кошти Європейського інвестиційного банку. Наразі отримано і зараховано аванс в сумі 1048,512 тис. грн на рахунок підрядної організації ТОВ «ІСТВУД-Україна».

Станом на 01.01.2020 сума вибраних коштів за проектами склала 3,743 млн грн, що становить 10,43 % від запланованого обсягу фінансування.

На реалізацію **стратегічної цілі 1 «Побудова сталого економічного розвитку»** у звітному році спрямовано 1 проєкт на суму 2,544 млн грн (або 7,1 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактичних видатків не було.

На реалізацію **стратегічної цілі 2 «Розвиток системи соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища»** у звітному році спрямовано 8 проєктів на суму 28,788 млн грн (або 80,21 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів), з них 3 проєкта виконано в повному обсязі. Фактичні видатки склали 3,357 млн грн, або 11,66 % від плану.

На реалізацію **стратегічної цілі 3 «Підвищення спроможності влади в умовах децентралізації»** в поточному році спрямовано 5 проєктів на суму 4,561 млн грн (або 12,71 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактичні видатки склали 386,0 тис. грн, або 8,46 % від плану.

Станично-Луганська райдержадміністрація

Стратегія соціально-економічного розвитку Станично-Луганського району до 2020 року затверджена рішенням районної ради від 07.08.2013 № 27/5, змінена та доповнена розпорядженням голови РДА від 01.12.2017 № 381.

План заходів з реалізації Стратегії на 2019-2020 роки затверджений рішенням сесії Станично-Луганської районної ради від 28.09.2018 № 28/1.

Рішенням сесії Станично-Луганської районної ради від 14.05.2019 № 704 та від 26.11.2019 № 42/9 затверджені зміни та доповнення до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Станично-Луганського району на 2019-2020 роки (далі – План), а саме вилучені із Плану проєкти, які на теперішній час втратили актуальність.

Кількість актуальних проєктів, включених до Плану заходів у 2019 році, склала 89 за 4 стратегічними цілями, з яких реалізовано – 13, у стадії реалізації – 20, не виконується – 56 (у зв'язку з відсутністю фінансування). На реалізацію проєктів Планом заходів передбачено видатків на 1003,074 млн грн, сума вибраних коштів за проектами склала 49,935 млн грн, або 4,98 % від плану:

- за стратегічною ціллю **«Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг»** передбачено 64 проєкти на суму 902,244 млн грн (89,95 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). З них 12 проєктів реалізовано, 16 – знаходяться у стадії реалізації, 36 – не виконується у зв'язку з відсутністю фінансування. Освоєно 48,766 млн грн, або 5,4 % від плану;

- за стратегічною ціллю **«Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації»** передбачено 8 проєктів на суму 29,208 млн грн (2,91 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів), реалізація яких не розпочата у зв'язку з відсутністю фінансування;

- за стратегічною ціллю **«Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку»** передбачено 9 проєктів на суму 56,214 млн грн (5,6 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів), реалізація яких не розпочата у зв'язку з відсутністю фінансування;

- за стратегічною ціллю **«Створення сприятливих умов для життя та побудови миру»** передбачено 8 проєктів на суму 15,409 млн грн (1,54 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів), освоєно 1,169 млн грн, або 7,6% від плану. З них 1 – виконано, 3 проєкти знаходяться у стадії реалізації, інші не виконуються у зв'язку з відсутністю фінансування.

Старобільська райдержадміністрація

Стратегія розвитку Старобільського району Луганської області на період до 2020 року «Нова Старобільщина-2020» затверджена рішенням районної ради від 16.03.2012 № 14/4. Рішенням сесії Старобільської районної ради від 30.08.2017 № 21/6 до Стратегії внесені зміни та доповнено її Планом заходів.

У 2018 році План заходів з реалізації Стратегії було затверджено у новій редакції рішенням Старобільської районної ради від 26.07.2018 № 27/10.

Планом заходів (у новій редакції) у 2019 році передбачено реалізацію 67 проєктів за 3 стратегічними напрямками на загальну суму запланованого обсягу фінансування у 2019 році 221,983 млн грн, з яких 5 проєктів виконано (2 з яких реалізовано у 2018 році), 14 проєктів – у стадії виконання, по 48 здійснюється пошук джерел фінансування.

У звітному періоді було профінансовано 11 заходів за рахунок місцевих бюджетів. Станом на 01.01.2020 року сума освоєних коштів за звітний період становить 32,2 млн грн, або 14,5 % від запланованої на рік вартості:

На реалізацію **Стратегічного напрямку 1 «Розвиток економічного потенціалу та підприємницької діяльності»** у звітному році спрямовано 5 проєктів, з яких 1 – у стадії виконання, 4 – не виконано через відсутність фінансування на звітну дату.

На впровадження цих проєктів сума запланованого на рік обсягу фінансування складає 26,55 млн грн (або 11,96 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактично у звітному періоді на проєкт «Відновлення інфраструктури автомобільних доріг» профінансовано кошти міського бюджету м. Старобільськ в розмірі 3411,63 тис. грн (12,85 % від плану).

На реалізацію **Стратегічного напрямку 3 «Забезпечення сталого соціального та екологічно безпечного середовища»** у звітному році

спрямовано 41 проєкт, з яких 4 – виконано, у стадії виконання – 10, не виконано через відсутність фінансування на звітну дату – 27 проєктів.

На впровадження цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування складає 149,81 млн грн (або 67,49 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактично у звітному періоді освоєно коштів у сумі 28,399 млн грн (18,96 % від плану), в т. ч. за проєктами:

- «Реконструкція комунальної автодороги по вул. Лангемака м. Старобільськ Луганської області, а саме проєктні та вишукувальні роботи» профінансовано в сумі 15960,4 тис. грн за рахунок коштів міського бюджету м. Старобільськ та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

- «Запровадити ефективні форми роботи з профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, здійснення соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах» видатки в сумі 17,0 тис. грн.;

- «Реконструкція комунальної автодороги по вул. Андрющенка м. Старобільськ Луганської області, а саме проєктні та вишукувальні роботи» видатки в сумі 10022,5 тис. грн за рахунок коштів міського бюджету м. Старобільськ та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

- «Медичне обладнання та вироби медичного призначення» видатки в сумі 1990,00 тис. гривень.

Стратегічний напрям 4 «Культурний та духовний розвиток, збереження національних традицій» включає 21 проєкти, з них виконано - 1, в стадії виконання – 3, не виконано – 17 через відсутність фінансування на звітну дату. На впровадження цих проєктів сума запланованого обсягу фінансування на рік складає 45,63 млн. грн (або 20,56 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактично у звітному періоді освоєно коштів у сумі 385,6 тис. грн, або 0,85 % від плану.

Троїцька райдержадміністрація

Стратегія економічного і соціального розвитку Троїцького району до 2020 року (оновлена) затверджена рішенням сесії районної ради від 19.10.2017 № 16/18. План заходів з реалізації Стратегії економічного і соціального розвитку Троїцького району на 2019-2020 роки затверджено рішенням сесії Троїцької районної ради від 18.04.2019 № 28/2.

Планом заходів на 2019 рік передбачено реалізацію 14 проєктних пропозицій на загальну суму 149,2 млн грн по 3 стратегічним цілям, з яких в стадії реалізації знаходяться 7 проєктних пропозицій, по іншим 4 проводяться заходи з пошуку інвестицій.

Станом на 01.01.2020 сума вибраних коштів за проєктами склала 122,9 млн грн, що становить 82,37 % від запланованого обсягу фінансування.

На реалізацію стратегічної цілі 1 **«Зростання економічного потенціалу та відновлення інфраструктури»** у звітному році спрямовано 6 інвестиційних пропозицій. На їх реалізацію передбачено 134,074 млн грн, що складає 89,9 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів. У стадії виконання знаходиться 3 проєкти, 2 – реалізовано, по 1 проводяться

заходи з пошуку інвесторів. Фактично освоєно коштів у сумі 122,5 млн грн, або 91,37 % від плану.

На реалізацію **стратегічної цілі 2 «Створення сприятливих умов з надання якісних та доступних державних та муніципальних послуг»** направлено 5 інвестиційних пропозиції на суму 14,159 млн грн, що складає 9,5 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів. Фактично освоєно коштів у сумі 353,33 тис. грн, або 2,5 % від плану.

На реалізацію **стратегічної цілі 3 «Створення сприятливих умов для життя та побудови миру»** направлено 3 проєктних пропозицій на суму 960 тис. грн (0,6 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів), фактично використано за звітний період 108,68 тис. грн, або 11,3 % від плану. У стадії реалізації знаходиться 2 проєкти, по одному ведеться робота по пошуку коштів.

Біловодська ОТГ

Стратегія розвитку Біловодської об'єднаної територіальної громади Луганської області до 2023 року (далі – Стратегія) затверджена рішенням сесії Біловодської селищної ради від 21.02.2019 № 24/17, складовою якої є план реалізації Стратегії. В цілому до Стратегії та плану заходів увійшли 3 стратегічні цілі, 9 оперативних цілей та 27 завдань, спрямованих на досягнення мети.

В 2019 році запланована повна або часткова реалізація 57 проєктів місцевого розвитку. На реалізацію цих проєктів передбачено 131,452 млн грн.

За 2019 рік Біловодською об'єднаною територіальною громадою реалізовано 15 проєктів, в стадії реалізації 21 проєкт, ще не розпочато виконання 21 проєктів.

На реалізацію **стратегічної цілі 1 «Підвищення економічної спроможності громади»** у звітному році спрямовано 9 проєктів на суму 3,782 млн грн (або 2,9 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактично освоєно коштів у сумі 958,86 тис. грн, або 25,35 % від плану.

На реалізацію **стратегічної цілі 2 «Створення комфортного безпечного життєвого простору»** у звітному році спрямовано 17 проєктів на суму 23,082 млн грн (або 17,56 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактично освоєно коштів у сумі 15,71 млн грн, або 68,06 % від плану.

На реалізацію **стратегічної цілі 3 «Підвищення якості життя у сільських територіях»** у звітному році спрямовано 31 проєкт на суму 104,589 млн грн (або 79,56 % від загального передбаченого Планом заходів обсягу фінансування проєктів). Фактично освоєно коштів у сумі 30,694 млн грн, або 29,35 % від плану.

На виконання плану заходів вплинули відсутність актуалізованої містобудівної документації, проєктно-кошторисної документації, обмеженість місцевого бюджету.

Для забезпечення населених пунктів містобудівною документацією на місцевому рівні продовжується робота по визначенню виконавців для укладання договорів з розроблення генеральних планів, планів зонування.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, спрямованої на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості триває будівництво Біловодської амбулаторії для сімейних лікарів (II черга).

За кошти державного бюджету продовжується будівництво дитячого будинку сімейного типу.

Проект «Капітальний ремонт будівлі Євсузького закладу загальної середньої освіти I-III ступенів за адресою вул. Старобільська, 36, с. Євсуг, Біловодського району, Луганської області», який реалізується у рамках Надзвичайної Кредитної програми для відновлення України Європейського інвестиційного банку. Наразі оголошено тендер для визначення підрядника.

Таким чином сума вибраних коштів за проектами у звітному періоді склала 47,364 млн грн, що становить 36,03 % від передбаченого на рік обсягу.

Білокуракинська ОТГ

Стратегія розвитку Білокуракинської об'єднаної територіальної громади до 2028 року затверджена рішенням 38 сесії від 22.12.2017, питання № 38/8.

План заходів з реалізації Стратегії затверджено рішенням сесії від 15.05.2018 № 46/11 та відкориговано згідно з рішенням сесії від 21.12.2018 № 56/7.

Планом заходів на 2019 рік заплановано реалізацію 33 проектів на загальну вартість 38,293 млн грн, з них реалізовано 22 проекти (в тому числі – облаштування дитячого майданчика по вул. Підгірна смт Білокуракине; ефективна система енергоменеджменту та енергомоніторингу; придбання комп'ютерної техніки для Шапарівської ЗОШ I-II ступенів, проведення капітальних ремонтів шкіл тощо), 4 проекти знаходяться у стадії реалізації; не реалізовується – 7.

Сума вибраних коштів за проектами у звітному періоді склала 15,594 млн грн, що становить 40,7 % від запланованого обсягу фінансування.

Красноріченська ОТГ

Стратегічний план розвитку Красноріченської ОТГ до 2022 року затверджений рішенням селищної ради від 21.12.2018 № 21/15. План заходів включено до Стратегічного плану розвитку.

Звіт про результати виконання заходів з реалізації Стратегічного плану розвитку Красноріченської ОТГ не надавався.

Лозно-Олександрівська ОТГ

Стратегічний (перспективний) план розвитку Лозно-Олександрівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки затверджений

рішенням селищної ради від 15.02.2019 № 19/12. План заходів включено до Стратегії розвитку.

Стратегічним (перспективним) планом розвитку Лозно-Олександрівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки у 2019 році передбачено реалізацію 4 проєктів на суму 1818,182 тис. грн, які реалізовано у повному обсязі.

Станом на 01.01.2020 сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами склала 1785,247 тис. грн, що становить 33,8 % від передбаченого обсягу фінансування проєктів.

Новопсковська ОТГ

Стратегія розвитку Новопсковської селищної територіальної громади до 2025 року затверджена рішенням селищної ради від 22.09.2016 № 13/2 та актуалізована рішенням селищної ради від 25.01.2018 № 37/12. План заходів включено до Стратегії розвитку.

Стратегією розвитку Новопсковської селищної об'єднаної територіальної громади на період до 2025 року у 2019 році передбачено реалізацію 39 проєктів на суму 29,37 млн грн, з яких виконано – 37 та 2 проєкта не реалізовано, у зв'язку з відсутністю фінансування.

Станом на 01.01.2020 сума вибраних коштів у звітному періоді за проєктами склала 28,91 млн грн, що становить 98,4 % від передбаченого обсягу фінансування проєктів.

Троїцька ОТГ

Стратегія розвитку Троїцької об'єднаної територіальної громади до 2028 року затверджена рішенням Троїцької селищної ради сьомого скликання від 20.12.2017 № 11/5. План заходів включений до Стратегії.

Стратегією передбачено реалізацію 8 проєктів. У звітному році на їх виконання передбачено 2,68 млн грн.

У звітному періоді сума вибраних коштів за проєктами склала 2,652 млн грн, що становить 98,95 % від передбаченого обсягу фінансування проєктів (економія за рахунок тендерних процедур). Всі проєкти реалізовано в повному обсязі.

Чмирівська ОТГ

Стратегія соціально економічного розвитку Чмирівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2018-2025 роки від 22.12.2017 № 18/04.

План заходів з реалізації Стратегії розвитку економічного розвитку Чмирівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2018-2025 роки затверджено рішенням Чмирівської сільської ради від 15.05.2018 № 22/04.

У 2019 році Планом заходів передбачено реалізацію 12 проєктів за 2 стратегічними цілями на загальну вартість 35,691 млн грн.

Запланована сума у звітному році на реалізацію проєктів склала 24,066 млн грн:

На реалізацію **стратегічної цілі В «Комфортна громада»** у звітному році спрямовано 7 проєктів, які знаходяться в стані виконання. На впровадження цих проєктів сума запланованого на рік обсягу фінансування складає 3,34 млн грн. Сума видатків за звітний період склала 2,376 млн грн, або 71,14 % від плану.

На реалізацію **стратегічної цілі С «Громада соціального розвитку»** у звітному році спрямовано 5 проєктів, з яких 4 – виконано, 1 знаходяться в стані виконання. На впровадження цих проєктів сума запланованого на рік обсягу фінансування складає 20,726 млн грн, за звітний період було використано 17,453 млн грн, або 84,21 % від плану.

Таким чином у звітному періоді сума вибраних коштів за проєктами склала 19,829 млн грн, що становить 82,39 % від передбаченого на рік обсягу фінансування проєктів.

В стадії розробки знаходяться Стратегії розвитку в Нижньодуванській та Привільській об'єднаних територіальних громадах.