

Звіт

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2017-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року, за 1 квартал 2018 року

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн.		Сума вибраних коштів з початку реалізації		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стап виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+,-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1. Відновлення і розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.1. Автономне джерело енергопостачання для використання в умовах надзвичайних ситуацій та воєнних конфліктів	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100.00	0	-100	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1. Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.2. 1. Будівництво дволанцюгової ПЛ-35 кВ – відпайка від ПЛ 35 кВ «Слов'янськ-Серби» до ПС 110 кВ «Райгородська» (6 км); 2. Будівництво ПЛ 6 кВ від ПС 110 кВ «Райгородська» до с. Лобачево та Лопасіне (13 (18) км); 3. Реконструкція ПС 110/6 кВ «Райгородська»	Населені пункти Трьохізбенка, Кряківка, Калаус, Оріхове - Донецьке, Лопасіне, Лобачево Новоайдарського району	2016-2018	2018	Власні кошти ТОВ "ЛЕО"	1414.00	0.00	60400.00	0.00	60400.00	1414.00	Кількість об'єктів	од.	3,00	0	-3	В стадії виконання. Виготовлено проектно-кошторисну документацію по трьох об'єктах. Реалізація проектів передбачена після покращення фінансового стану ТОВ "ЛЕО"	Відсутність коштів
													Рівень виконання робіт за проектом	%	100	10	-90		
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1. Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.3. Будівництво ПС 500/220 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500кВ «Донбаська – Донська» та ПЛ 220 кВ «Кремінська-Ювілейна»	Луганська область	2017-2018	2018	Власні кошти ДП «НЕК «Укренерго»	1818100.0	0.00	1818099.63	0.00	1818099.63	830000.00	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	В стадії виконання. Проводяться роботи з відведення земельних ділянок для проведення будівництва згідно з планом	Роботи тривають за графіком.
													Рівень виконання робіт за проектом	%	100	65	-35		
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1. Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.4. Підвищити ефективність та забезпечити надійність надання послуг з водопостачання та водовідведення населення Луганської області	Луганська область	2016-2018	2018	Обласний бюджет	9336.58	0.00	6471.04	0.00	9336.58	2897.54	Кількість об'єктів	од.	2	0	-2	В стадії виконання. З 01.07.2017 р. триває виконання робіт згідно з проектом, виконавцем робіт здійснено закупівлю матеріалів та обладнання, стан виконання 30 %. Виконання заходу продовжено на 2018 рік. По другому об'єкту здійснюється корегування проектно-кошторисної документації	-
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1. Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.6. Відновлення систем централізованого водопостачання та водовідведення Луганської області	Луганська область	2017-2018	2018	Залишки коштів невідконтрольованих територій	25545.93	10242.49	10242.49	0.00	25545.93	5588.24	Кількість об'єктів	од.	4	0	-4	В стадії виконання.	-
													Рівень освоєння коштів	%	100	21.9	-78.1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.7. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 0+000 – км 7+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2018	2018	Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО	0,00	0,00	56763,00	0,00	56963,00	0,00	Відновлення дорожнього покриття	км	7	0	-7	Не виконано. В 2016 р. виготовлено проектну-кошторисну документацію (ПКД) на поточний середній ремонт ділянки дороги.	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.8. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 11+500 – км 13+500	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2018	2018	Обласний бюджет	0,00	0,00	23360,00	0,00	23360,00	0,00	Відновлення дорожнього покриття	км	2	0	-2	Не виконано. В 2016 р. виготовлено проектну-кошторисну документацію (ПКД) на поточний середній ремонт ділянки дороги.	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.9. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 21+000 – км 23+500	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017-2018	2018	Обласний бюджет	0,00	0,00	28619,50	0,00	28619,50	0,00	Відновлення дорожнього покриття	км	1,5	0	-1,5	Не виконано. В 2016 р. виготовлено проектну-кошторисну документацію (ПКД) на поточний середній ремонт ділянки дороги.	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.10. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 26+000 – км 27+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2018	2018	Обласний бюджет	0,00	0,00	10 888,39	0	10888,39	0,00	Відновлення дорожнього покриття	км	1	0	-1	Не виконано. Після укладання договору підряду підрядна організація виявилася неспроможною виконувати роботи.	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.11. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 30+500 – км 33+500	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2018	2018	Обласний бюджет	0,00	0,00	34230,00	0,00	34230,00	0,00	Відновлення дорожнього покриття	км	3	0	-3	Не виконано. Після укладання договору підряду підрядна організація виявилася неспроможною виконувати роботи.	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.12. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Милове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017-2018	2018	Державний бюджет	0,00	0,00	24382,40	0,00	24382,40	7000	Відновлення дорожнього покриття	км	3	0,86	-2,14	В стадії виконання. Виконано фрезерування покриття 24000 м. кв	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.13. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Милове (через м. Старобільськ) на ділянці км 157+000 – км 163+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2018	2018	Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО	0,00	0,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	Відновлення дорожнього покриття	км	6	0	-6	Не виконано.	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.15. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП «Деміно – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017-2018	2018	Обласний бюджет	11950,10	0,00	8500,00	0,00	11950,10	5237,20	Відновлення дорожнього покриття	км	2	1	-1	В стадії виконання. Роботи виконані на рівні 25% фрезерування 16000м. кв (100 %), нижній шар покриття 4851 м. кв (30%)	Здійснюються зміни до Регіональної цільової програми дорожнього будівництва в Луганській області

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.17. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП «Деміно – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 124+000 – км 126+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017-2018	2018	Обласний бюджет	9321,90	0,00	9321,90	0,00	9321,90	58,96	Відновлення дорожнього покриття	км	2	0	-2	В стадії виконання. За договором від 2016 року розроблено ПКД	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.18. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП «Деміно – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 155+300 – км 158+800	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017-2018	2018	Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів наслідком Пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження	12821,3	0	8759,00	0,00	12821,30	4061,37	Відновлення дорожнього покриття	км	3	1	-2	В стадії виконання. Влаштовано вирівнюючого шару 7 см 1367 тис/9496 м. кв. (30 %), загальний рівень виконання робіт 30 %	Здійснюються зміни до Регіональної шльової програми дорожнього будівництва в Луганській області
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.19. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП «Деміно – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 163+400 – км 165+300	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2018	2018	Кошти МТД, МФО, державний бюджет, інші закони джерела фінансування	0,00	0,00	9998,80	0,00	9998,80	0,00	Відновлення дорожнього покриття	км	2	0	-2	Не виконано.	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.21. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПП «Танюшівка» – Старобільськ-Артемівськ на ділянці км 71+900 – км 76+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017-2018	2018	Державний бюджет, інші закони джерела фінансування, кошти МТД, МФО	22500,00	0,00	1700,00	0,00	22500,00	19481,49	Відновлення дорожнього покриття	км	4,1	1,1	-3	В стадії виконання. Зроблено вирівнюючий шар - 4,1 км, верхній шар - 1,1 км	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, здійснюються зміни до регіональної шльової програми дорожнього будівництва в Луганській області
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.22. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПП «Танюшівка» – Старобільськ-Артемівськ на ділянці км 101+000 – км 103+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017-2018	2018	Державний бюджет, інші закони джерела фінансування, МТД, МФО	13498,55	0	2479,82	0,00	13506,90	11300,00	Відновлення дорожнього покриття	км	2	1	-1	В стадії виконання. Вирівнюючий шар - 2,0 км, верхній шар - 1,0 км	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, здійснюються зміни до регіональної шльової програми дорожнього будівництва в Луганській області
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.23. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-06 Сєвєродонецьк – Новоайдар на ділянці км 28+500 – км 30+800	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017-2018	2018	Обласний бюджет	9513,00	0,00	9513,00	0,00	9513,00	56,20	Відновлення дорожнього покриття	км	2,3	0,3	-2	В стадії виконання. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію, тендер не відбувся	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.24 Поточний середній ремонт автодороги загального користування державного значення Т-13-07 Сватове – Новолосків – Мілове на ділянці км 133+000 – км 135+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2018	2018	Специфіка обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів населення. Пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження	6100,00	0,00	6100,00	0,00	6100,00	0,00	Відновлення дорожнього покриття	км	2	0	-2	Не виконано. Після укладання договору підряду організація виявилася неспроможною виконувати роботи	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.25 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-07 Сватове – Новолосків – Мілове на ділянці км 135+000 – км 140+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2018	2018	Державний бюджет, інші закони держави фінансування, кошти МТД, МФО	87,74	0,00	87,74	0,00	87,74	0,00	Відновлення дорожнього покриття	км	5	0	-5	Не виконано.	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.26 Поточний середній ремонт автодороги загального користування державного значення Т-13-09 Шахта – Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017-2018	2018	Державний бюджет, інші закони держави фінансування, кошти МТД, МФО	20700,00	0,00	17637,60	0,00	20700,00	3062,40	Відновлення дорожнього покриття	км	4,0	1,2	-2,8	В стадії виконання. Зроблено вирівнювального шару - 1382 тн (41%) загальний рівень виконання робіт 15%	Здійснюються зміни до Регіональної цільової програми дорожнього будівництва в Луганській області
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.27 Поточний середній ремонт автодороги загального користування державного значення Т-13-09 Шахта – Широкий на ділянці км 26+000 – км 32+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2018	2018	Державний бюджет, інші закони держави фінансування, кошти МТД, МФО	34015,10	0,00	35362,40	0,00	34015,10	0,00	Відновлення дорожнього покриття	км	6	2	-4	Не виконано.	Вирішується питання щодо збільшення обсягів фінансування та здійснюються зміни до Регіональної цільової програми дорожнього будівництва в Луганській області
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.28 Поточний середній ремонт автодороги загального користування державного значення Т-13-13 Блокуракине – Старобільськ на ділянці км 108+250 – км 112+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017-2018	2018	Специфіка обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів населення. Пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження	41542,15	0	10000	0,00	41542,15	20264,75	Відновлення дорожнього покриття	км	3,75	1,75	-2	В стадії виконання. Укладено шар основи на 3,75 км, вирівнювальний шар на 3,15 км, верхній шар на 1,75 км	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.29. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-14 КПП «Просіяне» – Біліводськ – Широкий на ділянці км 23+900 – км 26+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2018	2018	Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів на пунктах Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження	0,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	Відновлення дорожнього покриття	км	2,1	0	-2,1	Не виконано.	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.30. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-14 КПП «Просіяне» – Біліводськ – Широкий на ділянці км 43+000 – км 45+000	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2018	2018	Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів на пунктах Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	Відновлення дорожнього покриття	км	2	0	-2	Не виконано.	Перелік об'єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.32. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С131020 Об'їзд смт Новоселівка на ділянці км 0+000 – км 2+400	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017-2018	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом	13274,14	0,00	13274,14	0,00	13274,14	3393,90	Відновлення дорожнього покриття	км	2,4	1	-1,4	В стадії виконання. Проведено фрезерування покриття, планування уліт	Перелік об'єктів направлено до Укравтодору на погодження. Здійснюються зміни до регіональної шляхової програми дорожнього будівництва в Луганській області
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.34. Капітальний ремонт мосту через р. Красна на км 136+662 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-407 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ)	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017-2018	2018	Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО	276,49	0,00	23000,00	0,00	23000,00	276,49	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	В стадії виконання. За кошти обласного бюджету виконуються проєктні роботи.	Оголошено тендерні торги на закупівлю робіт з капітального ремонту мосту
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.35. Капітальний ремонт мосту шляхопроводу на км 105+968 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-05-04 Покровськ – Бахмут – Михайлівка	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017-2018	2018	Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО	188,80	0,00	23000,00	0,00	23000,00	188,80	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	В стадії виконання. За кошти обласного бюджету виконуються проєктні роботи.	Оголошено тендерні торги на закупівлю робіт з капітального ремонту мосту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та р+ДСІ АСІ табильного функціонування	1.36. Капітальний ремонт мосту через р. Борова на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О130507 Голубівка – Калмиківка	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2018	2018	Бюджети міст та районів	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	Не виконано.	Включено до переліку об'єктів ремонту, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.37. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 14+837 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О130906 Співаківка – Айдар – Миколаївка	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2018	2018	Позабюджетні кошти	0,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	Не виконано.	Включено до переліку об'єктів ремонту, роботи не розпочаті через відсутність фінансування
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.38. Капітальний ремонт мосту через р. Лугань на км 37+062 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О131201 (КПП «Танюшівка» – Старільськ – Бахмут) – Комишуватка – Попасна – Мирон ГРЕС	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017-2018	2018	Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО	10924,50	0,00	5550,00		10924,50	3989,00	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	В стадії виконання. Виконано демонтаж пошкоджених конструкцій та бетонування опор мосту. Проведено підготовку до монтажу залізобетонних перекриттів. Очікується поставка прогонових будов. Роботи виконані на 43 %	Перелік об'єктів направлено до Укравтодору на погодження. Здійснюються зміни до регіональної шльової програми дорожнього будівництва в Луганській області
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.39. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 0+841 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О131706 Шульгінка – Кам'янка – Малохатка	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017-2018	2018	Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО	107,28	0,00	17838,00	0,00	17838,00	107,28	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	В стадії виконання. Завершено виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт мосту.	Перелік об'єктів направлено до Укравтодору на погодження. Здійснюються зміни до Регіональної шльової програми дорожнього будівництва в Луганській області
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування	1.40. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 3+350 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О131601 Пердальське – Старий Айдар	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2017-2018	2018	Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО	222,32	0,00	9470,35	0,00	9470,35	222,32	Штучні споруди дорожньої інфраструктури	од.	1	0	-1	В стадії виконання. Завершено виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт мосту.	Перелік об'єктів направлено до Укравтодору на погодження. Здійснюються зміни до Регіональної шльової програми дорожнього будівництва в Луганській області

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2 Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.41. Відновлення системи надання медичної допомоги III рівня населення Луганської області, будівництво Луганської обласної клінічної лікарні потужністю 360 ліжок	Луганська область	2018	2018	Державний бюджет, обласний бюджет	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	Будівництво Луганської обласної клінічної лікарні	од.	1	0	-1	В стадії виконання. Ведуться роботи по відведенню земельної ділянки під будівництво Луганської обласної клінічної лікарні. Приннято розпорядження голови ЛОДА від 13.03.2017 № 143 «Про заходи щодо організації робіт з проєктування та будівництва Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: м.Сверодонецьк, вул.Смєтанина»	-
													Рівень виконання робіт за проєктом	%	100	0	-100		
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2 Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.42 Відновлення системи надання медичної допомоги на території Луганської області	Луганська область	2017-2018	2018	Обласний бюджет	196 533,17	0,00	196 533,17	0,00	196 533,17	196 533,17	Кількість ремонтів	од.	2	0	-2	В стадії виконання	-
													Кількість закупленого медичного обладнання	од.	110	86	-24		
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2 Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.43. Забезпечення безперебійною подачею кисню відділення патології новонароджених та дитячого реанімаційного відділення Луганської обласної дитячої клінічної лікарні	Луганська та Донецька області	2018	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	В стадії виконання. Проєкт внесено до загального проєкту капітального ремонту Луганської обласної клінічної лікарні	-
													Рівень виконання робіт за проєктом	%	100	0	-100		
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2 Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.44. Реконструкція нежитлової будівлі за адресою м.Сверодонецьк, вул. Сторова 2В для розташування централізованої лабораторії з діагностики ВІЛ, вірусних гепатитів та TORH- інфекцій, клініко-діагностичної лабораторії Луганського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІД	Луганська область	2017-2018	2018	Обласний бюджет	64,00	0,00	21555,00	0,00	21555,00	45,22	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	В стадії виконання. Розроблено проєктно-кошторисну документацію на притягненні витяжну вентиляцію, проведено роботи з проєктування притягнуто-витяжної вентиляції і місцевих витяжок лабораторії. Ведуться пошуки інвесторів	-
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2 Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.45. Забезпечення медичним обладнанням амбулаторно-поліклінічного відділення Луганського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІД за адресою Луганська область, м.Сверодонецьк, Смєтанина 5	Луганська область	2017-2018	2018	Обласний бюджет	310,91	0,00	718,89	0,00	718,89	307,25	Кількість закупленого медичного обладнання	од.	1	0	-1	В стадії виконання.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.47. Придбання комунальної (спеціалізованої) техніки для потреб Станічно-Луганського району	Станічно - Луганський район, Луганської обл.	2018	2018	Обласний бюджет, місцевий бюджет	0,00	0,00	19758,70	0,00	19758,70	0,00	Кількість придбаної комунальної техніки	од.	8	0	-8	Не виконано.	-
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.48. Впровадження системи електронного документообігу та створення електронного архіву документів Національного архівного фонду в Державному архіві Луганської області	Луганська область	2018	2018	Державний бюджет	0,00	0,00	713,80	0,00	713,80	0,00	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	2	0	-2	В стадії виконання.	Проект розглядається Міжвідомчою комісією з оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.49. Забезпечення доступності до медичних, освітніх та соціальних послуг	Луганська область	2018	2018	Обласний бюджет залишки коштів невідконтрольованих територій	83897,38	18995,50	18995,50	7174,94	83897,38	63013,16	Кількість ремонтів	од.	14	14	0	В стадії виконання.	-
													Рівень освоєння коштів	%	100	37,77	-62,23		
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.50. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів	Луганська область	2017-2018	2018	Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога	11409,45	3422,25	3422,25	3422,25	11409,45	11409,45	Кількість ремонтів	од.	16	23	+7	Виконано	-
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.51. Покращення доступу до якісної освіти для дітей з особливими потребами	Луганська область	2017-2018	2017	Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога	735,99	0,00	10000,00	0,00	10000,00	735,99	Кількість ремонтів	од.	2	0	-2	В стадії виконання.	-
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.52. Реалізація концепції створення відкритого та інтегрованого суспільства для молоді через створення доступності та універсального дизайну головного корпусу СНУ ім. В.Далі	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.53. Розробка та впровадження стратегії енергоефективності в університеті	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.54. Створення відкритої Wi-Fi зони безкоштовного Інтернет, підключеної до корпоративної мережі СНУ ім. В.Далі	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.55. Будівництво житлового корпусу «Кремінського обласного будинку – інтернату для громадян похилого віку та інвалідів», розташований за адресою: Луганська обл., Кремінський р-н, с. Ст.Краснянка, вул. Перемізна, 4	Луганська область	2018	2018	ДФРР обласний бюджет	0,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	Будівництво Кремінського обласного будинку – інтернату для громадян похилого віку та інвалідів	од.	1	0	-1	Не виконано.	Триває пошук виконавців для реалізації проекту
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.56. Створення електронного медичного обліку у Луганській області	Луганська область	2018	2018	Державний бюджет, обласний бюджет	0,00	0,00	19755,00	0,00	19755,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано.	У зв'язку з проведенням медичної реформи на державному рівні створено електронну систему охорони здоров'я eHealth. У зв'язку з цим реалізація цього проекту втратила актуальність.
1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.57. Реконструкція Блокуракинського обласного будинку – інтернату для громадян похилого віку та інвалідів з прибудовою приміщення їдальні», розташований за адресою: Луганська обл., смт. Блокуракине, вул. Підгірна, 342 д	Луганська область	2018	2018	ДФРР обласний бюджет	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.58. Реконструкція бігових доріжок на стадіоні КУ «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп», м. Кремінна	Луганська область, Україна	2018	2018	Державний бюджет, обласний бюджет	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	Реконструйовано покриття	м2	4600	0	-4600	В стадії виконання.	Проект пройшов конкурсний відбір за рахунок коштів ДФРР на 2018 рік.
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.59. Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ № 1, м.Свердловськ, вкл. Федоренка 33а	Луганська область	2018	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	0,00	0,00	11092,50	0,00	11092,50	0,00	Кількість ремонтів	од.	1	0	-1	В стадії виконання.	Проект пройшов конкурсний відбір за рахунок коштів ДФРР на 2018 рік.
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.60. Будівництво залу гімнастики на території комунальної установи «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп», м. Кремінна	Луганська область	2018	2018	Державний бюджет, обласний бюджет	0,00	0,00	25000,00	0,00	2500,00	0,00	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	В стадії виконання	Проект подано на конкурс до Міністерства молоді та спорту України, які можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/реконструкцію палаців спорту. Проектно-кошторисну документацію розроблено.
													Рівень виконання робіт за об'єктом	%	100	0	-100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг	1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг	1.61 Спортивно - оздоровча споруда для фізичного розвитку молоді в м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна. Юридична адреса організації : 91000, м. Сєвєродонецьк, у районі будинку №18 б. по проспекту Гвардійський квартал. 61	Луганська область	2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.1 Створення та посилення об'єднаних територіальних громад	2.1 Регіональна шльова програма зі створення містобудівного кадастру Луганської області на 2016-2018 роки	Луганська область	2017-2018	2018	Кошти ДФРР, місцевий бюджет	4698,78	4698,78	530,00	0,00	5228,78	4698,78	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	В стадії виконання	-
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.1. Створення та посилення об'єднаних територіальних громад	2.2 Проведення навчально-просвітницької діяльності і тренінгових програм для новостворених територіальних громад та міських, селищних, сільських рад в Луганській області	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	Кількість проведених заходів	од.	50	0	-50	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.2 Посилення спроможності громад у питаннях управління комунальним майном	2.3 Реконструкція та модернізація об'єктів спільної власності громад з використанням енергозберігаючих заходів з метою підвищення енергоефективності об'єктів	Луганська область	2018	2018	Кошти ДФРР, місцевий бюджет	0,00	0,00	16750,00	0,00	28133,00	0,00	Кількість об'єктів	од.	7	0	-7	Не виконано. Триває пошук фінансових ресурсів для реалізації проекту	-
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.2 Посилення спроможності громад у питаннях управління комунальним майном	2.4 Реконструкція та модернізація теплових мереж, котельень, будівництво модульних котельень	Луганська область	2017-2018	2018	Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет	1202,50	143,13	48600,00	143,13	97200,00	1202,50	Кількість об'єктів	од.	20	1	-19	В стадії виконання. Виконано один захід за рахунок коштів комунального підприємства.	Заходи передбачені цим проектом були надані Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України з метою включення їх до Державної шльової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України та фінансування за рахунок коштів державного бюджету.
													Кількість збудованих модульних котельень	од.	5	0	-5		
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.2 Посилення спроможності громад у питаннях управління комунальним майном	2.6 Просвітницька програма для членів ОСББ та громад Луганської області з сучасних енергозберігаючих технологій в ЖКГ	Луганська область	2018	2018	ДФРР власні кошти	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	Кількість проведених заходів	од.	30	0	-30	Не виконано.	-
													Створення сайту	од.	1	0	-1		
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.2 Посилення спроможності громад у питаннях управління комунальним майном	2.7 Впровадження інноваційних енерго - та ресурсозберігаючих технологій (виготовлення паливних брикетів) для забезпечення сталого розвитку	Троїцький район Тимонівська сільська рада Троїцького району Луганської області	2018	2018	Державний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано.	У зв'язку з тим, що у громаді йде процес об'єднання, на сьогодні проект не подавався на конкурсні відбори з причини невизначення співфінансування

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню	2.8. Рівний доступ до якісної освіти	сільські райони Луганської області	2017-2018	2017	Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога	28777,5	0,00	28777,5	0,00	28777,5	28777,5	Кількість створених опорних шкіл	од.	8	0	-8	В стадії виконання	-
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню	2.9.OpenSpace, як діалогова платформа для жінок та молоді зони збройного конфлікту (м. Старобільськ)	Луганська область	2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	546,46	0,00	546,46	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано. Проводиться інформаційна кампанія, здійснюється пошук інвестиційних донорів	-
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню	2.10. Центр розвитку творчого потенціалу молоді, яка навчається в закладах професійно-технічної освіти	Луганська область	2018	2018	Міжнародна технічна допомога, кошти районного та міського бюджетів	0,00	0,00	130,04	0,00	130,04	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано. Проводиться інформаційна кампанія, здійснюється пошук інвестиційних донорів	-
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню	2.11. Система м'якої соціалізації учнів шляхом надання їм освітніх послуг та затребуваних спеціальностей	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	Кількість осіб які пройшли навчання	од.	100	0	-100	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації	2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню	2.12. Придбання системи відеоспостереження для забезпечення громадської безпеки в м. Кременна	м. Кременна	2017-2018	2018	Кошти МТД, МФО	70,00	50,00	50,00	50,00	470,00	50,00	камери відспостереження	од.	52	4	-48	В стадії виконання Подано проекти на отримання мікрогрантів за проектом "Відновлення врядування та примирення на територіях України, що постраждали від кризи" підтримки не були Розроблено та подано проєкт на конкурс проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок ДФРР на 2018 рік. За рахунок ПРООН в 2018 році встановлено спецобладнання для відспостереження	-
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.1 Організація проведення Луганського регіонального форуму	Луганська область	2018	2018	обласний бюджет	0,00	0,00	1400,00	0,00	1400,00	0,00	Проведення форуму	од.	1	0	-1	В стадії виконання	Проведення форуму передбачається у 2 півріччі 2018 року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1. Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до її сталого зростання	3.2. Розроблення системи моніторингу транспорту та об'єктів транспортної інфраструктури на основі сучасних засобів діагностики і програмування.	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	Створення системи моніторингу транспорту та об'єктів транспортної інфраструктури	од.	1	0	-1	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу
													Обладнання мобільної лабораторії	од.	1	0	-1		
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1. Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.3. Розширення прав і можливостей мозолі для сталого майбутнього "Соціальний навігатор бізнес-інкубатор"	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	11500,00	0,00	11500,00	0,00	Створення "Соціального навігатора-бізнес-інкубатора"	од.	1	0	-1	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1. Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.4. Створення інтерактивного науково-технічного музею "Експериментаріум"	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	Створення інтерактивного науково-технічного музею "Експериментаріум"	од.	1	0	-1	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1. Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.5. Створення лабораторії зелених технологій	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	Створення лабораторії зелених технологій	од.	1	0	-1	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1. Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.6. Створення та реалізація міжгалузевої системи сучасної неперервної дистанційної освіти продовж життя (кафедра, інжинірингова фірма, виробниче підприємство) для працевлаштування тимчасового переміщених осіб	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	Створення інжинірингової фірми	од.	1	0	-1	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1. Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.7. Створення фізико-механічної лабораторії контролю якості будівельних матеріалів та виробів	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	Створення фізико-механічної лабораторії контролю якості будівельних матеріалів та виробів	од.	1	0	-1	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1. Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.8. Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень	Луганська область	2018-2020	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	Не виконано. У зв'язку зі скороченням поголів'я корів та свиней, а також незначною державною підтримкою, аграрії області не здійснювали будівництво нових та реконструкцію старих приміщень	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.9. Придбання обладнання для цеху по виготовленню круп	Луганська область	2018-2020	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	Кількість придбаних крупорушок	од.	1	0	-1	Не виконано. Проект "Придбання обладнання для цеху по виготовленню круп (3 тонни на добу)" подано до участі в Державній цільовій програмі «Відновлення та розбудова миру у східних регіонах України». Однак, проєкт до програми не було включено.	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.10. Створення інкубаторських станцій в Луганській області	Луганська область	2018-2020	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	Кількість створених інкубаторських станцій	од.	1	0	-1	Не виконано.	Здійснюється пошук інвестиційних донорів
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.11. Створення сільськогосподарських сімейних ферм	Луганська область	2018-2020	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	Кількість створених сільськогосподарських сімейних ферм	од.	15	0	-15	Не виконано.	Здійснюється пошук інвестиційних донорів
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.12. Покращення самообігу сільських угідь під посів гречки	Луганська область	2017-2020	2018	Обласний бюджет, кошти приватних інвесторів	12450,00	0,00	2208,00	0,00	12450,00	12450,00	Площа посівів гречки	тис. га	2,8	1,5	-1,3	В стадії виконання.	Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.01. 2018 року № 42 затверджений Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених для часткової компенсації виробничих витрат суб'єктів господарювання агропромислового комплексу області за посів гречки. На цей час на фінансування заходу не виділено коштів з обласного бюджету.
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.13. Закупівля племінних тварин великої рогатої худоби	Луганська область	2017-2020	2018	Державний бюджет, кошти приватних інвесторів	699,06	0,00	2984,94	0,00	2984,94	699,06	Кількість закуплених племінних тварин великої рогатої худоби	голів	275	158	-117	В стадії виконання.	Високі вимоги для отримання державної підтримки за програмою "Державна підтримка галузі тваринництва"
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.14. Закупівля установок індивідуального доїння	Луганська область	2018-2020	2018	Обласний бюджет	0,00	0,00	1717,90	0,00	1717,90	0,00	Кількість закуплених установок індивідуального доїння	од.	500	0	-500	В стадії виконання.	Обласним бюджетом передбачено кошти для фінансування заходу з III кварталу 2018 року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.15. Оновлення машинно-тракторного парку	Луганська область	2017-2020	2017	Державний бюджет Обласний бюджет	14019,07	2208,54	2208,54	2208,54	14019,07	14019,07	Кількість придбаної сільськогосподарської техніки	од.	70	204	+134	Виконано.	Фінансування здійснюється тільки сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. Але аграрії надають перевагу закупівлі техніки іноземного виробництва
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.16. Будівництво забійного цеху ВРХ та свиней	Луганська область	2018-2020	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	Не виконано.	Здійснюється пошук інвестиційних донорів
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.17. Будівництво модульного м'ясокомбінату	Луганська область	2018-2020	2018	Кошти приватних інвесторів, кошти МТД	0,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	Будівництво модульного м'ясокомбінату	од.	1	0	-1	Не виконано.	Здійснюється пошук інвестиційних донорів
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.18. Створення організованого ринку збуту сільськогосподарської продукції власного виробництва	Кремінська об'єднана громада та поруч розташовані громади	2017-2018	2018	ДФРР, міський бюджет	0,00	0,00	575,00	0,00	1245,00	0,00	Кількість облаштованих модулів	од.	5	0	-5	В стадії виконання.	Проводиться пошук міжнародної фінансової організації - інвестиційного донору (МФО) для спільної реалізації проєкту
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.19. Створення нових сільськогосподарських кооперативів	Луганська область	2018-2020	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	Кількість створених сільськогосподарських кооперативів	од.	5	5	0	В стадії виконання.	Відсутність коштів на закупівлю обладнання, необхідність сільського населення щодо переваг створення сільськогосподарських кооперативів
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.20. Інтенсивна навчальна програма для початківців з підприємництва і подальша консультативна підтримка підприємств з пошуку фінансування та підготовки проєктів	Луганська область	2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	Кількість осіб які пройшли навчання	од.	100	0	-100	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.21. Розвиток екологічного та зеленого туризму, як планомірна складова економічного розвитку Кремінщини	місто Кремінна з залученням Луганської області	2017-2018	2018	МТД, кошти міського бюджету	155,00	0,00	15550,00	0,00	17950,00	155,00	Рівень виконання робіт за проєктом	%	100	10	-90	В стадії виконання. Розроблено проєкт та подано пропозиції по ЄС (мери за економічне зростання). Кремінською РДА в розроблено інформаційно-рекламну продукцію із символікою Кремінського району. Розроблено проєкт Реконструкція баз відпочинку КП «Лісова казка», який подано на конкурс ДФРР.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання	3.22. Забезпечення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб'єктами малого та середнього бізнесу на реалізацію проєктів, спрямованих на створення нових робочих місць	Луганська область	2018	2018	Обласний бюджет	0,00	0,00	1000,00	0,00	2000,00	0,00	Кількість суб'єктів МСП, яким буде протягом року надана часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації проєктів	од.	40	0	-40	В стадії виконання.	Затверджено Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проєктів суб'єктів малого і середнього підприємництва, розпорядженим Головою обласної державної адміністрації – керівника адміністрації від 26.10.2017 № 768 та зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 16.11.2017 за № 126/1726.
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища	3.24. Впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами м. Свердловська	м. Свердловськ, Луганської області	2018	2018	Державний бюджет, місцевий бюджет	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	Кількість придбаних есроконтсінср ів для сміття	од.	130	0	-130	Не виконано. Проктсно-кошторисна документація та експертиза відсутня у зв'язку з проблемами фінансування. Прокт поданий на конкурс проєктів ДФРР	
													Кількість придбаних сміттовозів	од.	2	0	-2		
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища	3.25. Впровадження системи очищення поверхневих вод регіону на основі побудови стаціонарних та переносних водоочисних споруд та машин	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	2050,00	0,00	2050,00	0,00	Складання плану очищення водоном	од.	1	0	-1	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища	3.26. Будівництво, розширення та реконструкція протиселішних, гідротехнічних, протиповарстових, берего-закріплювальних, протишувних, протиобальних, протилавинних і протиселішних споруд, а також проведення заходів від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти	Місто Лисичанськ та його околиці	2018	2018	Кошти МТД або МФО	0,00	0,00	35,00	0,00	65,00	0,00	Кількість інженерно-геологічних обстежень та кількість лабораторних робіт	од.	Точна кількість інженерно-геологічних обстежень та кількість лабораторних робіт буде визначено при складанні кошторису робіт	0	-	В стадії виконання.	Прокт включено до бази проєктних пропозицій для залучення коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій. На даний час триває пошук інвестиційного донора.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища	3.27. Створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду	Луганська область	2017-2018	2018	Обласний бюджет	100,00	0,00	50,00	0,00	100,00	100,00	Площа природно-заповідного фонду, у % від загальної площі Луганської області	%	5	3,99	-1,01	В стадії виконання. Створено 4 нові заповідні території місцевого значення на загальній площі 308,2 га.	Фінансування робіт щодо створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснювалось за рахунок коштів, передбачених на фінансування заходів Регіональної цільової програми формування та розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки, затвердженої рішенням Луганської обласної ради від 03.12.2009 № 32/19 (зі змінами) у минулих роках.
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища	3.28. Придбання сучасного аналітично-вимірювального обладнання для екологічних досліджень та моніторингу навколишнього природного середовища	Луганська область	2018	2018	МТД або МФО	0,00	0,00	1507,54	0,00	3015,08	0,00	Кількість придбаного аналітично-вимірювального обладнання	од.	110	0	-110	В стадії виконання.	Проект включено до бази проектних пропозицій для залучення коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій. На даний час триває пошук інвестиційного донора
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку	3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища	3.29. Створення на базі СНУ ім. В. Даля Регіонального центру екологічних досліджень та моніторингу навколишнього природного середовища	Луганська область	2018	2018	Кошти міжнародної технічної допомоги (за наявності фінансування)	0,00	0,00	10000,00	0,00	27050,00	0,00	Кількість придбаного обладнання	од.	1	0	-1	Не виконано. Здійснюється пошук донорів міжнародної технічної допомоги (МТД)	
													Кількість проведених досліджень	од.	20	0	-20		
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня особистості та суспільної безпеки	4.1. Будівництво притулку для бездомних тварин	м. Свердловський Луганської обл.	2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	7154,72	0,00	14309,44	0,00	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	Не виконано. Проект з повним комплектом документів надавався на розгляд регіональній комісії з відбору інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР у 2017р., але не був відібраний для подальшого подання на розгляд до Міністерству. Проект поданий на конкурс проектів ДФРР на 2018 рік. Об'єкт передано на баланс Нацполіції.	Проект поданий на конкурс проектів ДФРР на 2018 рік.
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини	4.2. Реконструкція багатоквартирного поверхового житлового будинку в м. Кременна під соціальне житло у тому числі для розміщення ВПО	місто Кременна, а також поруч розташовані села та селища (Житлівка, Ст.Краснянка, Діброва, Кузьміне, Н.Краснянка, Червоно-попівка)	2018	2018	ДФРР кошти міського бюджету	0,00	0,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	Не виконано. Подано проектну заявку на реалізацію проекту у рамках Надвичайної кредитної програми для відновлення України	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки	4.3. Оновлення засобів радіозв'язку територіальної (регіональної) спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту	Луганська область	2018	2018	Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку)	0,00	0,00	827,19	0,00	13768,48	0,00	Кількість придбаних засобів радіозв'язку	од.	3445	0	-3445	Не виконано.	Проект пройшов конкурс Державного фонду регіонального розвитку, але не набрав бали для фінансування.
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки	4.4. Оновлення спеціалізованої техніки, пожежного спорядження територіальної (регіональної) спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту, придбання засобів пожежогасіння.	Луганська область	2018	2018	Державний бюджет	0,00	0,00	9100,00	0,00	26663,00	0,00	Кількість придбаної спеціалізованої техніки	од.	611	0	-611	Не виконано.	Проект пройшов конкурс Державного фонду регіонального розвитку, але не набрав бали для фінансування.
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки	4.5. Оновлення автопарку, пожежної та аварійно-рятувальної техніки і обладнання служби цивільного захисту	Луганська область	2018	2018	Державний бюджет обласний бюджет, у тому числі залишки коштів місцевих бюджетів	0,00	0,00	9478,50	0,00	9478,50	0,00	Кількість придбаних спецтехніки та обладнання	од.	4	0	-4	Не виконано.	Проект пройшов конкурс Державного фонду регіонального розвитку, але не набрав бали для фінансування.
4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки	4.6. Освітній правовий табір «Pro bono publico» з мовною компонентою	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	Створення освітнього правового табору «Pro bono publico»	од.	1	0	-1	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу
4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки	4.7. Проведення спільних заходів по створенню університетського парку з метою підвищення рівня інтегрованості між місцевими жителями і внутрішньо переміщеними особами та благоустрою прилеглої університетської території	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	Кількість заходів	од.	50	0	-50	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки	4.8. Створення та підтримка функціонування студентської площадки для організації суспільного діалогу та медіації конфліктів «Дебатний клуб» (з англійською та українською мовою спілкування)	Луганська область	2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	55,00	0,00	500,00	0,00	Кількість проведених заходів	од.	1	0	-1	Не виконано	Здійснюється пошук інвестиційних донорів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки	4.9. Розробка ефективної стратегії інформування суспільства про ключові параметри життєдіяльності міста Северодонецьк	м. Северодонецьк; села, що входять до складу міста, Павлоград, Синицький, Лісова Дача, Восходівка та Щедришівськ; адміністративно підпорядковані Северодонецьку населені пункти: селища міського типу Метьюлкіне, Сиротине, Воронове, Борівське та села Боброве і Осколонівка	2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	Розробка он-лайн сервісу оперативного інформування	од.	1	0	-1	Не виконано	Проект втратив актуальність. Інформування здійснюється засобами офіційного веб сайту Северодонецької міської ради
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки	4.10. Посилення спроможності регіональних ЗМІ в умовах збройного конфлікту	Луганська область	2018	2018	Державний, обласний або місцевий бюджет	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	Розробка стратегії інформаційного супротиву	од.	1	0	-1	В стадії виконання. Розроблено проект стратегії. Триває узгодження проекту з виконавцями та зацікавленими сторонами	-
4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини	4.11 Соціально-реабілітаційні заходи щодо відновлення повноцінного життя встеранів війни та учасників антитерористичної операції	Луганська область	2018	2018	кошти МТД, власні кошти	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	Кількість встеранів війни та учасників АТО які пройшли реабілітацію	од.	100	0	-100	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини	4.12. Відновлення об'єктів інфраструктури для розміщення підрозділів територіальних правоохоронних органів	Луганська область	2017-2018	2018	Обласний бюджет, у тому числі залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження	70573,714	0,00	6522,491	0,00	70573,714	64051,22	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	0,00	-100	В стадії виконання.	Термін дії заходів продовжено на 2018 рік (розпорядження голови облдержадміністрації від 17.04.2018 № 310) та заплановано виконання у II півріччі 2018 року

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини	4.13. Поліпшення соціальної, житлової та побутової інфраструктури	Луганська область	2017-2018	2018	Державний фонд регіонального розвитку	117869,81	24245,31	24245,31	2542,81	13257,00	60424,43	Кількість об'єктів	од.	7	7	0	В стадії виконання	-
													Рівень освоєння коштів	%	100	10,49	-89,51		
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини	4.14. Створення центру психологічної реабілітації учнівської та студентської молоді, яка постраждала від військового конфлікту на Донбасі, шляхом естетичного виховання засобами іноземних мов	Луганська область (м.Свердловськ, м.Лисичанськ, м.Рубіжне тощо)	2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	30,00	0,00	75,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	1	0	-1	Не виконано.	Здійснюється пошук інвестиційних донорів
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини	4.15. Створення комплексної системи соціальної турботності населення Кременської громади	Кременська громада	2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	1200,00	0,00	10700,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано.	Здійснюється пошук інвестиційних донорів
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини	4.16. Поліпшення житлових і соціально-побутових умов жителів сільських населених пунктів Луганської області шляхом надання пільгових кредитів	Луганська область	2018-2022	2018	Державний фонд регіонального розвитку	0,00	0,00	7400,00	0,00	14800,00	0,00	Введення в експлуатацію житла	кв.м	6000	0	-6000	Не виконано.	-
													Кількість наданих кредитів	од.	108	0	-108		
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.3 Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини	4.17. Поліпшення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина	Луганська область	2017-2018	2018	Обласний бюджет	46733,02	0,00	46733,02	0,00	46733,02	46733,02	Кількість об'єктів	од.	8	7	-1	В стадії виконання.	Роботи мають складний спеціалізований характер, що потребує певного строку на їх виконання
													Рівень освоєння коштів	%	100	87,5	-12,5		
4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру	4.3 Збереження та поширення історичного та культурного надбання Луганщини	4.18. Функціонування відкритої мобільної студентської англomовної театральномузичної студії "Magic Pic"	Луганська область	2018	2018	кошти МТД	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	Створення мобільної студентської англomовної театральномузичної студії "Magic Pic"	од.	1	0	-1	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.3 Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини	4.19. Рекспозиція Станічно-Луганського краєзнавчого музею	Луганська область	2018	2018	Кошти МТД	0,00	0,00	1500,00	0,00	3000,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано.	Виконання реєспозиції планується за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги (далі – МТД). На сьогодні проводиться робота щодо залучення коштів МТД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.3 Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини	4.20. Капітальний ремонт будівлі Луганського обласного краєзнавчого музею, Луганська область, м. Старобільськ, вул. Гімназична 53	Луганська область	2018	2018	Залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів, за рахунок коштів обласного бюджету	0,00	0,00	5000,00	0,00	10000,00	0,00	Кількість ремонтів	од.	1	0	-1	Не виконано.	У квітні 2018 року за рахунок економії коштів обласного бюджету, передбачених на утримання обласних установ культури та мистецтв у квітні 2018 року виділено 382,12 тис. грн. на розробку науково-проектної документації
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.3 Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини	4.21. Капітальний ремонт будівлі Станічно-Луганського краєзнавчого музею – філії Луганського обласного краєзнавчого музею, Луганська область, смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, 1	Луганська область	2018	2018	Обласний бюджет	0,00	0,00	2000,00	0,00	4000,00	0,00	Кількість ремонтів	од.	1	0	-1	Не виконано.	Проводяться підготовчі та організаційні роботи із визначення вимог до виготовлення проекту другої черги капітального ремонту з подальшим зверненням до Управління капітального будівництва з пропозиціями щодо проектної документації
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру	4.3 Збереження та поширення історичного та культурного надбання Луганщини	4.22. Інтерактивна карта історії та культури Луганської області	Луганська область	2018	2018	ДФРР, обласний бюджет	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	Створення інтерактивної карти історії та культури Луганської області	од.	1	0	-1	Не виконано	В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу

Заступник директора Департаменту - начальник управління інвестиційної діяльності, підприємництва та цінової політики, виконуючий обов'язки директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації



Л.С.АХТИРСЬКА