

ЗВІТ
про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року за 9 місяців 2020 року

№ з/п	№ технічного завдання	Назва технічних завдань та проєктів регіонального розвитку	Номер та назва завдання регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Загальна вартість проєкту, тис. грн	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис. грн		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
					планований	фактичний			з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	однина виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	1-а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Разом по всім цілям:							#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#####	#ССЫЛКА!							
		Всього по цілі 1:							1565899.83	876816.08	1231516.86	512030.23	2670101.79	1420804.56							
1	1.1.1.1	Реконструкція та модернізація теплових мереж, котельень, будівництво модульних котельень	1.1.1. Забезпечити стаєле енергопостачання та підвищити рівень енергетичної безпеки	Луганська область	2019-2020	2019-2020	82823,26	ДФРР, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, інші джерела	0,00	0,00	41201,42	67,60	82823,26	4636,94	кількість встановлених блочно-модульних котельень та котельного обладнання	од.	40	1	-39	в стадії виконання	відсутність належного фінансування
2	1.1.1.2	Нове будівництво ПС 500 кВ Кременська із захолами ПЛ 500 кВ Донбаська – Довська та ПЛ 200 кВ Кременська – Ювілейна	1.1.1. Забезпечити стаєле енергопостачання та підвищити рівень енергетичної безпеки	Луганська область	2019-2020	2019-2020	267795,79	Державний бюджет	0,00	0,00	52344,76	15175,67	267795,79	230626,70	Рівень виконання робіт за проєктом	%	100	100	0	виконано	
3	1.1.2.1	Відновлення систем централізованого водопостачання та водовідведення Луганської області	1.1.2. Забезпечити стаєле, якісне та ефективне водозабезпечення та водовідведення	Луганська область	2019-2020		186013,04	ДФРР, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, інші джерела	40798,3	29740,46	93006,52	15048,8	186013,04	26376,63	Кількість реконструйованих об'єктів	од.	9	0	-9	в стадії виконання	відсутність фінансування, необхідність виконання ПКД
4	1.1.3.1	Будівництво залізничної лінії, яка г'єнає коїлю Лантратівка - Кідратівська-Нова із залізничною мережею України	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019-2020	2019-2020	0,00	не визначено	0	0	0	0	0	0	Розроблення техніко-економічного об'єднання	од.	1	0	-1	не виконується	не визначені та відсутні джерела фінансування
															Виготовлення проєктно-кошторисної документації	од.	1	0	-1		
															Будівництво коїлю	км	буде визначено після розробки ПКД	0	-		
5	1.1.3.2	Відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури області	1.1.3. Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та покращити транспортне сполучення	Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху)	2019-2020	2019-2020	1226758,35	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, ДФРР, місцевий бюджет	1226758,3	696315,2	696915,16	403501,32	1226758,35	933344,49	Відновлення дорожнього покриття	км	64,2	57,2	-7	в стадії виконання	проєкт реалізується відповідно до затверджених планів
6	1.2.1.1	Відновлення системи надання медичної допомоги III рівня населення Луганської області, будівництво Луганської обласної клінічної лікарні потужністю 360 ліжок	1.2.1. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	Луганська область	2019-2020	2019-2020	185000	Державний бюджет, обласний бюджет	0,00	0,00	80000,00	0,00	185000,00	0,00	Будівництво Луганської обласної клінічної лікарні	од.	1	0	-1	не виконується	триває пошук джерел фінансування
7	1.2.1.2	Закупівля обладнання для облаштування лабораторії Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру	1.2.1. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	Луганська область	2019-2020	2019	30000,00	Державний бюджет, обласний бюджет	110,8	0	15000	0	30000	110,1	Кількість закупленого обладнання	од.	15	9	-6	виконано	у зв'язку з проведенням автономізації медичних закладів (об'єднання 5 закладів в 1), проведено укомплектування лабораторії обладнанням оптимізованих установ
8	1.2.1.3	Будівництво Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру у м. Рубіжному	1.2.1. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	Луганська область	2019-2020	2019-2020	191000,00	Державний бюджет, обласний бюджет	0,00	0,00	90000,00	0,00	191000,00	0,00	Кількість об'єктів	од.	1	0	-1	не виконується	відсутність коштів. Виділено земельну ділянку у м. Рубіжному під будівництво. Триває пошук інвесторів
9	1.2.1.4	Забезпечення автомобілями швидкої медичної допомоги Луганського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф	1.2.1. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання медичних послуг	Луганська область	2019	2019	73295,83	Державний бюджет	22523,9	0	0	0	73295,83	22523,9	Кількість транспортних засобів	од.	64	10	-54	не виконується	відсутність коштів
10	1.2.1.5	Покращення доступу до медичного обслуговування населення області	1.2.1. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання	Луганська область	2019-2020	2019-2020	138000,00	ДФРР, місцевий бюджет	112525,49	52721,60	53000,00	30117,65	138000,00	89922,39	Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	3	0	3	в стадії виконання	триває ремонт 3 медичних закладів (м. Рубіжне, м. Сватове, м. Лисичанськ)

		Створення навчально-методичного центру із стимуляційним забезпеченням в рамках реалізації проекту "Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32-А" (коригування)			2019-2020	2019-2020	25145,37	ДФРР, місцевий бюджет	25145,37	15703,32	15703,32	14424,10	25145,37	23867,00	Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	
		Капітальний ремонт Сватівської психіатричної лікарні, розташованої за адресою: кв. Петрова С.П., 2/27 с. Соснове, Сватівський район, Луганської області			2019-2020	2019-2020	28579,43	ДФРР, місцевий бюджет	28579,43	7348,28	7348,28	2715,55	28579,43	23946,70	Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	
		Капітальний ремонт відділень медичного закладу. Адреса: м. Лисичанськ, кв. 40 років Перемоги, 12а			2019-2020	2019-2020	58800,69	ДФРР, місцевий бюджет	58800,69	29670	29670	12978	58800,69	42108,69	Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	
11	1.2.2.1	Впровадження та розвиток соціально-психологічних послуг на базі комунальної установи «Луганський обласний центр соціально-психологічної допомоги»	1.2.2. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання соціальних послуг	Луганська область	2019-2020	2019-2020	1076,82	Обласний бюджет	1000,12	525,70	602,40	525,70	1076,82	1000,12	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	93	-7	в стадії виконання	установа розташована у м. Сєвєродонецьк та надає соціально-психологічні послуги в денному форматі. Продовжується робота з відновлення функцій щодо забезпечення тимчасового проживання клієнтів
12	1.2.2.2	Розвиток та впровадження інноваційних соціально-реабілітаційних послуг на базі комунальної установи «Луганський обласний центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів «Відродження» (Луганська область, м. Кремінна, вул. Шавльшанська, 73)	1.2.2. Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання соціальних послуг	Луганська область	2019-2020	2019-2020	4654,70	Обласний бюджет	0	0	2446,6	0	4654,7	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	в стадії виконання	відсутність приміщень та будівель, доцільних для розміщення на їх базі реабілітаційної установи. Зараз центр працює в орендованому приміщенні
13	1.2.3.1	Завпровадження електронного документообігу в архівних установах області	1.2.3. Відновити регіональний архівний фонд та функціонування архівної системи	Луганська область	2019	2019-2020	2184,00	ДФРР, обласний бюджет	752,90	0,00	0,00	0,00	2184,00	752,90	Придбання обладнання	шт.	100	0	-100	в стадії виконання	за рахунок коштів обласного бюджету створено інформаційну систему автоматизації процесів обліку, зберігання та доступу до електронних документів, придбано комп'ютерне та спеціальне обладнання та програмне забезпечення. Проводиться робота щодо впровадження системи електронного документообігу "АСКОД" та наповнення інформаційної системи "Folium"
															Впровадження системи електронного документообігу	шт.	1	1	0		
															Створення електронного архіву документів	шт.	1	1	0		
14	1.2.4.1	Відновлення та розвиток регіональної медичної, освітньої та соціальної інфраструктури	1.2.4. Покращити доступ до якісних медичних, освітніх та соціальних послуг	Луганська область	2019-2020	2019-2020	144000,00	ДФРР, місцевий бюджет	71081,99	38709,56	39000	18750,19	144000	51122,62	Кількість відремонтованих об'єктів медичних закладів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	триває ремонт терапевтичного відділення ЦМЛ м. Рубіжного
		Забезпечення якісних медичних послуг населенню міста Рубіжне в рамках реалізації проекту "Реконструкція будівлі терапевтичного корпусу ЦМЛ, м. Рубіжне" (коригування)			2019-2020	2019-2020	71081,99	ДФРР, місцевий бюджет	71081,99	38709,56	38709,56	18750,19	71081,99	51122,62	Кількість відремонтованих об'єктів медичних закладів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	
15	1.2.4.2	Покращення доступу до якісної освіти для дітей з особливими потребами	1.2.4. Покращити доступ до якісних медичних, освітніх та соціальних послуг	Луганська область	2019-2020	2019-2020	20000,00	Державний та місцеві бюджети	14029,90	7866,00	10000,00	7866,00	20000,00	14029,90	Кількість придбаних транспортних засобів	ол.	4	4	0	виконано	придбано 4 спеціальних автобуси для підвезення дітей з особливими освітніми потребами Троїцької, Білокуракинської, Красноріченської селищних рад та Старобільської районної ради
16	1.2.5.1	Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом	1.2.5. Покращити доступ до спортивної інфраструктури та підтримати розвиток спорту	Луганська область	2019-2020	2019-2020	117500,00	ДФРР, місцевий бюджет	76318,13	50937,56	58000	20977,30	117500	46357,87	Кількість відремонтованих та збудованих об'єктів	шт.	6	0	-6	в стадії виконання	не завершено ремонту 6 об'єктів, з них по 5 ремонтів тривають, та 1 об'єкту (тенісні корти ДЮСШ № 1 м. Сєвєродонецька) - не визначено підрядника
		Поліпшення умов підготовки провідних та перспективних спортсменів Луганської області, у тому числі:					13650,46	ДФРР, місцевий бюджет	13650,46	4555,59	4555,59	3133,59	13650,46	12228,46							
		Реконструкція КУ Луганського обласного фізкультурного центру "Олімп", розташованого за адресою: Луганська обл., м. Кремінна, вул. Дражевського, 17А (реконструкція підтрибуних приміщень)			2019-2020	2019-2020	13650,46	ДФРР, місцевий бюджет	13650,46	4555,59	4555,59	3133,59	13650,46	12228,46	Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	

		Будівництво каркасної спортивної зали для Кременської ЗОШ № 2 І-ІІІ ст. за адресою: Луганська область, м. Кременна, вул. Титова, 18			2019-2020	2019-2020	18276,46	ДФРР, місцевий бюджет	18276,46	6596,16	6596,16	0	18276,46	11680,3	Кількість збудованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	
		Капітальний ремонт фасаду з утепленням будівлі спортивного залу "Скляр", розташованого за адресою: м.Лисичанськ, вул. Жовтнева, 314			2019-2020	2019-2020	5993,66	ДФРР, місцевий бюджет	5993,66	1388,26	1388,26	88,88	5993,66	4694,28	Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	1	1	0	виконано	
		Покращення доступу до спортивної інфраструктури та популяризації занять спортом серед населення Новосковської ОТГ, шляхом проведення капітального ремонту стадіону "Будівельник" розташованого за адресою: смт Новосков, вул. Партизанська 7-Б			2020	2020	9103,13	ДФРР, місцевий бюджет	9103,13	9103,13	9103,13	4714,09	9103,13	4714,09	Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	
		Реконструкція споруд КУ "Стадіон "Нива" Станічно-Луганського району (баскетбольне поле, замощення) за адресою: смт. Станція Луганська, вул. 5-та Лінія, 22-б			2020	2020	11001,43	ДФРР, місцевий бюджет	11001,43	11001,43	11001,43	2816,84	11001,43	2816,84	Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	
		Будівництво залу спортивної гімнастики КУ ЛОФЦ "Олімп", розташованого за адресою: вул. Центральна, 3, м. Кременна, Луганська область			2020	2020	18292,99	ДФРР, місцевий бюджет	18292,99	18292,99	18292,99	10223,90	18292,99	10223,90	Кількість збудованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	
Всього по цілі 2:									132886,84	93662,31	284000,00	50129,51	510500,00	89354,03							
17	2.1.1.1	Сприяння покращенню благоустрою та якості життя громад	2.1.1. Підтримати процес створення об'єднаних територіальних громад та сприяти їх подальшому розвитку	Луганська область	2019-2020	2019-2020	45000,00	ДФРР, місцевий бюджет	19111,94	10141,10	10500	5843,94	45000	14814,78	Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	2	0	-2	в стадії виконання	тривають ремонтні роботи по 2 об'єктам - Чмирівська школа-гімназія та Бугівська ЗОШ
		Створення єдиного освітнього простору Чмирівської ОТГ як шлях до забезпечення якісних та доступних освітніх послуг в громаді, у тому числі:					19111,94	ДФРР, місцевий бюджет	19111,94	10141,10	10141,10	5843,94	19111,94	14814,78							
		Капітальний ремонт Чмирівської НВК "Школа І ступеня гімназія", розташованої за адресою: с. Чмирівка, вул. Запорізька, 15а			2019-2020	2019-2020	13332,58	ДФРР, місцевий бюджет	13332,58	5927,06	5927,06	3472,56	13332,58	10878,08	Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	
		Капітальний ремонт Бугівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: с. Бугове, вул. Шкільна, 1			2019-2020	2019-2020	5779,36	ДФРР, місцевий бюджет	5779,36	4214,04	4214,04	2371,38	5779,36	3936,70	Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	
18	2.2.1.1	Посилення спроможності громад у сфері управління водопровідно-каналізаційним господарством	2.2.1. Посилити спроможність громад у сфері управління водопровідно-каналізаційним господарством	Луганська область	2019-2020	2019-2020	308000,00	ДФРР, місцевий бюджет, кошти екологічного фонду	0,00	0,00	180000,00	0,00	308000,00	0,00	Кількість збудованих та відремонтованих об'єктів	шт.	1	0	-1	не виконується	не виконується будівництво очисних споруд господарсько-побутових стічних вод м. Северодонецька через відсутність фінансування
		Будівництво очисних споруд господарсько-побутових стічних вод м. Северодонецька		м. Северодонецьк	2019-2020	2019-2020	300000,00	кошти екологічного фонду	0,00	0,00	180000,00	0,00	300000,00	0,00	Кількість збудованих та відремонтованих об'єктів	шт.	1	0	-1	не виконується	Відсутнє фінансування. Планується звернення ВЦА м. Северодонецьк до Міністерства розвитку громад та територій України щодо передачі очисних споруд, розташованих на території Северодонецького об'єднання "Азот", у комунальну власність громади
19	2.2.3.1	Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів в громадах	2.2.3. Посилити спроможність громад із забезпечення енергозбереження та підвищення енергоефективності	Луганська область	2019-2020	2019-2020	113000,00	ДФРР, місцевий бюджет	108214,26	77960,57	78000	42538,96	113000	72792,64	Кількість реконструйованих об'єктів	шт.	9	0	-9	в стадії виконання	у 2020 році розпочато термомодернізацію 3 об'єктів та продовжується розпочата в 2019 році термомодернізація 6 об'єктів
		Реконструкція (термомодернізація) будівлі Бондарівської гімназії Марківської районної державної адміністрації Луганської області, 92443 Луганська область, Марківський район, с. Бондарівка, вул. Дружби, буд. 53 (санация)			2019-2020	2019-2020	10114,45	ДФРР, місцевий бюджет	10114,45	3294,36	3294,36	2576,18	10114,45	9396,27	Кількість реконструйованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	
		Реконструкція (термомодернізація) будівлі Ліснополявської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марківської районної державної адміністрації Луганської області, 92430, Луганська область, Марківський район, с. Лісна Поляна, вул. Власа Погребенка, буд. 1 (санация)			2019-2020	2019-2020	5819,5	ДФРР, місцевий бюджет	5819,5	3439,07	3439,07	1343,58	5819,5	3724,01	Кількість реконструйованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	

		Реконструкція (термомодернізація) будівлі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 м.Сверодонецька Луганської обл., 93400, Луганська обл., м.Сверодонецьк, бульвар Дружби Народів, буд. 47 (санація)			2019-2020	2019-2020	11615,82	ДФРР, місцевий бюджет	11615,82	9508,00	9508,00	6987,03	11615,82	9094,85	Кількість реконструйованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	
		Реконструкція (термомодернізація) будівлі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 м.Сверодонецька Луганської обл., 93400, Луганська обл., м.Сверодонецьк, вул.Маяковського, буд.19 (санація)			2019-2020	2019-2020	18675,87	ДФРР, місцевий бюджет	18675,87	14527,79	14527,79	7992,53	18675,87	12140,61	Кількість реконструйованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	
		Реконструкція (термомодернізація) будівлі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 м.Сверодонецька Луганської обл., 93400, Луганська обл., м.Сверодонецьк, пр. Хіміків, буд. 18 (санація)			2019-2020	2019-2020	15388,21	ДФРР, місцевий бюджет	15388,21	9170,78	9170,78	2036,09	15388,21	8253,51	Кількість реконструйованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	
		Реконструкція (термомодернізація) будівлі Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Лисичанської міської ради Луганської обл., 93100, Луганська область, м.Лисичанськ, вул. Гарібальді, буд. 13 (санація)			2019-2020	2019-2020	21489,34	ДФРР, місцевий бюджет	21489,34	12909,5	12909,5	9762,86	21489,34	18342,7	Кількість реконструйованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	
		Крижівська загальноосвітня школа І — ІІІ ступеня по вул. Миру, 12а, в с. Крижів Марківського району — реконструкція (термомодернізація) будівлі (Коригування)			2020	2020	3292,79	ДФРР, місцевий бюджет	3292,79	3292,79	3292,79	2354,62	3292,79	2354,62	Кількість реконструйованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	
		Нижньодуванська загальноосвітня школа І — ІІІ ступеня по вул. Каштановій, 64, смт Нижня Дуванка Сватівського району — реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі (Коригування)			2020	2020	6465,24	ДФРР, місцевий бюджет	6465,24	6465,24	6465,24	2626,43	6465,24	2626,43	Кількість реконструйованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	
		Рубіжанська спеціалізована школа І-ІІІ ступеня № 7 Рубіжанської міської ради по вул. Визвольтелів, 53, в м.Рубіжному — реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі			2020	2020	15353,04	ДФРР, місцевий бюджет	15353,04	15353,04	15353,04	6859,64	15353,04	6859,64	Кількість реконструйованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	
20	2.3.1.1	Створення прозорого соціального офісу	2.3.1. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних соціальних послуг	Старобільський район	2019-2020	2019-2020	35000,00	МТД	0	0	9500	0	35000	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	відсутність фінансування
21	2.3.2.1	Створення якісних умов для організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, дошкільних та позашкільних закладах освіти	2.3.2. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних послуг освіти	Луганська область	2019-2020	2019-2020	9500,00	ДФРР, державний та місцевий бюджети	5560,64	5560,64	6000,00	1746,61	9500,00	1746,61	Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	триває виконання капітального ремонту будівель дитячого садка за адресою вул. Пізника, 1-6, с. Лиман Старобільського
		Капітальний ремонт будівель дитячого садка, розташованого за адресою: вул. Пізника, 1б, с. Лиман Старобільського району Луганської області			2020	2020	5560,64	ДФРР, місцевий бюджет	5560,64	5560,64	5560,64	1746,61	5560,64	1746,61	Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	
Всього по цілі 3:									4798,4	3298,16	21020,96	3309,5	140780	5440,19							
22	3.1.4.1	Облаштування ліній з виробництва круп'яних виробів у Білоукраїнському районі	3.1.4. Сприяння розвитку переробки сільськогосподарської продукції та розширення ринків її збуту	Білоукраїнський та сусідні райони	2020	2020	1300,00	Кошти інвесторів	800	800	1300	800	1300	800	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	61,5	-38,5	в стадії виконання	проект реалізується ТОВ "Харвест" за власні кошти згідно графіку
23	3.1.5.1	Створення сільськогосподарського кооперативу по збору молока у населення району та переробці м'ясо-молочної продукції	3.1.5. Надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти самозайнятості населення, особливо вразливих груп, в тому числі жінок та молоді	Станічно-Луганський район	2019	2020	1300,00	МТД	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	Кількість придбаного обладнання	ол.	2	0	-2	не виконується	відсутність інвесторів
24	3.2.1.1	Впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами	3.2.1. Розробити та впровадити ефективну систему поводження з побутовими і промисловими відходами	Луганська область	2019-2020	2019-2020	121700,00	обласний фонд охорони навколишнього природного середовища	3239,36	2498,16	11500	2509,5	121700	3881,15	Кількість побудованих об'єктів поводження з ТПВ	ол.	6	0	-6	в стадії виконання	завершуються роботи з розробки ТЕО будівництва центрального об'єкта поводження з ТПВ; придбано сміттєвоз для потреб м. Старобільська
														Кількість придбаної техніки та обладнання	ол.	1	1	0			
25	3.2.2.1	Розробка проекту «Заходи щодо захисту від загрози шахти «Золоте» ДП «Первомайськвугілля»	3.2.2. Забезпечити охорону річок та зменшити рівень забруднення поверхневих джерел води	Луганська область	2019-2020	2019-2020	1480,00	Обласний бюджет	759,04	0	720,957	0	1480	759,04	Розроблений проєкт	ол.	1	0	-1	не виконується	у зв'язку із невиконанням договірних зобов'язань згідно укладеного договору, у 2020 році захід не фінансувався

26	3.2.3.1	Відновлення гідрологічного і санітарного стану річки Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі	3.2.3. Забезпечити протипорозійний захист ґрунтів та сприяти відновленню детрадованих земель	м. Сєвєродонецьк	2019-2020	2019-2020	15000,00	За екологічні копті	0,00	0,00	7500,00	0,00	15000,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	відсутні фінансування. Проект буде подано до ДФРР. Триває підготовка документації
Всього по цілі 4:									62617,56	28922,60	66748,90	7053,19	96981,29	18986,15							
27	4.1.1.1	Будівництво мереж зовнішнього електропостачання селища Боброво	4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та перебування територією	м. Сєвєродонецьк	2019	2020	11732,39	ДФРР, місцевий бюджет, МТД	0	0	0	0	11732,39	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	відсутні фінансування
28	4.1.1.2	Будівництво двох водонапірних веж, насосної станції з резервними накопичувальними баками в мікрорайоні «Центральна частина міста» у місті Попасна Луганської області	4.1.1. Створити безпечні умови для проживання та перебування територією	м. Попасна; територіальна громада міста Попасна	2020	2020	18000,00	ДФРР, місцевий бюджет	0,00	0,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	відсутні фінансування
29	4.1.3.1	Будівництво телевежі у Попаснинському районі	4.1.3. Підтримати розвиток регіональних ЗМІ та вжити заходів для забезпечення інформаційної безпеки	Луганська область	2020	2020	41748,90	Державний бюджет, інші копті (субвенція на соціально-економічний розвиток), копті інвесторів	44819	22549	41748,9	4048	41748,9	4556	Кількість осіб, що матимуть доступ до медіа-контенту	од.	200000	0	-200000	в стадії виконання	у звітний період закладено фундамент телевежі, здійснюються подальші заходи
														Кількість українських телерадіокомпаній, які надаватимуть якісний сигнал	од.	15	0	-15			
30	4.2.2.1	Виробництво паливних брикетів для обігріву промислових площ підприємства та місцевого населення	4.2.2. Запровадити досв механізми із захисту прав людини з урахуванням наслідків збройного конфлікту та їх впливу на населення регіону	Станічно-Луганський район, Луганської області	2019	2020	6500,00	Державний бюджет, місцевий бюджет	0	0	0	0	6500	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	не виконується	відсутність фінансування
31	4.3.1.1	Збереження та модернізації закладів культури Луганської області	4.3.1. Підтримати заклади культури та розвиток мистецтв	Луганська область	2019-2020	2019-2020	19000	ДФРР, місцевий бюджет	17798,56	6373,6	7000,00	3005,19	19000,00	14430,15	Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	триває капітальний ремонт будівлі навчального корпусу ОКЗ "Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва"
		Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу обласного комунального закладу "Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва"			2019-2020	2019-2020	17798,56	ДФРР, місцевий бюджет	17798,56	6373,6	6373,6	3005,19	17798,56	14430,15	Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	1	0	-1	в стадії виконання	

В. о. директора Департаменту економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

Єгор СКІРТАЧ