

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Заступник голови виконавчого органу обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації
 Ю.Ю. КЛИМЕНКО

ЗВІТ
 про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2016-2018 роки щодо реалізації
 Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року за 2016 рік

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
1. Відновлення безпеки життєдіяльності та економічна реабілітація Луганської області МФ «Відродження» надання грантів		«Інтернет-радіо «без меж»: суспільно-інтерактивне мовлення у Луганській області»	м. Северодонецьк	2016	2016	Інші джерела	100	100	100	100	100	100	Рівень виконання робіт за проектом	%	100,0	100,0	0,0	виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Енергозберігаючі заходи в школі с. Новодеркул. Капітальний ремонт (заміна вікон)	с. Новодеркул, Біловодський район	2015-2016	2015-2016	Місцевий бюджет Інші джерела	552,38	552,38	552,38	552,38	552,38	552,38	Рівень виконання робіт за проектом	%	100,0	100,0	0,0	Виконано	
		Інноваційні енергоефективні заходи в с. Новолімарівка. Модернізація вуличного освітлення з встановленням автономних сонячних панелей	с. Новолімарівка, Біловодський район	2015-2016	2015-2016	Місцевий бюджет Інші джерела	310,06	310,06	310,06	310,06	310,06	310,06	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	100	0	Виконано	В результаті проведених робіт встановлено 11 металевих опор в комплекті з автономним вуличним світлодіодним ліхтарем (АУСФ).
		Енергозберігаючі заходи в амбулаторії с. Варварівка. Капітальний ремонт будівлі та закупівля медичного обладнання	с. Варварівка, Кременський район	2015-2016	2015-2016	Місцевий бюджет Інші джерела	293,97	293,97	293,97	293,97	293,97	293,97	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	100,0	0	Виконано	
		Енергозберігаючі заходи в школі с. Макіївка. Капітальний ремонт (заміна вікон)	с. Макіївка, Кременський район	2015-2016	2015-2016	Місцевий бюджет Інші джерела	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100,0	100,0	0,0	Виконано	
		Енергозберігаючі заходи в школі с. Голубівка. Капітальний ремонт системи опалення	с. Голубівка, Кременський район	2015-2016	2015-2016	Місцевий бюджет Інші джерела	315,12	315,12	315,12	315,12	315,12	315,12	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	100	0,0	Виконано	
		Інноваційні енергоефективні заходи з вуличного освітлення в с. Стара Краснянка та Житловка. Капітальний ремонт мереж з встановленням світлодіодних ламп	с. Стара Краснянка та с. Житловка, Кременський район	2015-2016	2015-2017	Місцевий бюджет Інші джерела	200,03	200,03	380,61	200,03	380,61	200,03	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	52,5	47,5	У стадії виконання	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
	ЄС/ПРООН Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ПШ»	Енергозберігаючі заходи в школі с. Великоцьк Капітальний ремонт (заміна вікон)	с. Великоцьк, Міловський район	2015-2016	2015-2016	Місцевий бюджет Інші джерела	405,45	405,45	449,7	405,45	449,7	405,45	Заміна вікон	Од.	63	63	0	Виконано	
		Енергозберігаючі заходи в школі с. Микільське Капітальний ремонт (заміна вікон)	с. Микільське Міловський район	2015-2016	2015-2017	Місцевий бюджет Інші джерела	181,36	181,36	341,36	181,36	341,36	181,36	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	53,1	-46,9	У стадії виконання	
		Енергозберігаючі заходи в дитсадку с. Олексіївка Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей)	с. Олексіївка, Новоайдарський район	2015-2017	2015-2017	Місцевий бюджет Інші джерела	178,67	178,67	276,44	178,67	276,44	178,67	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	64,6	-35,4	У стадії виконання	
		Енергозберігаючі заходи в школі с. Заайдарівка Капітальний ремонт (заміна вікон)	с. Заайдарівка, Новопсковський район	2015-2016	2015-2016	Місцевий бюджет Інші джерела	252,1	252,1	252,1	252,1	252,1	252,1	Заміна вікон	Од.	28	28	0	Виконано	
		Енергозберігаючі заходи в дитсадку смт Новопсков. Капітальний ремонт будівлі	смт Новопсков, Новопсковський район	2015-2016	2015-2016	Місцевий бюджет Інші джерела	306,9	306,9	306,9	306,9	306,9	306,9	Заміна: - вікон - дверей	Од.	16 4	16 4	0 0	Виконано	
		Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення смт Мілове. Модернізація з використанням ВДЕ («енергії сонця»)	смт Мілове, Міловський район	2016	2017	Місцевий бюджет Інші джерела	369,681	369,681	369,681	203,920	369,681	203,920	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	55,2	-44,8	У стадії виконання ГО «Генезіс» ведеться робота з укладання договору на проведення будівельних робіт. Відповідно до угоди № LH-39-16 EE про надання грантових коштів в жовтні ГО отримані кошти першого траншу ПРООН в сумі 203,920 тис. грн.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Нове будівництво Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями в с.Тимонове та Малоолександрівка Тимонівської сільської ради	с.Тимонове с. Малоолександрівка, Троїцький район	2015-2016	2015-2017	Місцевий бюджет Інші джерела	139,543	139,543	310,06	139,543	310,06	139,543	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	45,0	-55,0	У стадії виконання	
		Інноваційні енергозберігаючі заходи в с. Осинове. Реконструкція вуличного освітлення з встановленням автономних сонячних панелей	с. Осинове, Новопсковський район	2015-2016	2015-2017	Місцевий бюджет Інші джерела	167,8	167,8	335,6	167,8	335,6	167,8	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	50,0	-50,0	У стадії виконання	
		Енергозберігаючі заходи в школі с. Коломийчиха Капітальний ремонт	с. Коломийчиха, Сватівський район	2015-2016	2015-2017	Місцевий бюджет Інші джерела	269,44	269,44	311,79	269,44	311,79	269,44	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	86,4	-13,6	У стадії виконання	
		Енергозберігаючі заходи в школі с. Оборотнівка. Капітальний ремонт системи опалення	с. Оборотнівка, Сватівський район	2015-2017	2015-2017	Місцевий бюджет Інші джерела	339,78	339,78	339,78	339,78	339,78	339,78	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	100	0	Виконано	
		Енергозберігаючі заходи Привільської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою с. Привілля вул. Спортивна б.2 Троїцького району	с. Привілля, Троїцький район	2015-2016	2015-2017	Місцевий бюджет Інші джерела	52,11	52,11	387,18	52,11	387,18	52,11	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	13,5	-86,5	У стадії виконання	
		Капітальний ремонт будівлі Мусіївського навчально-виховного комплексу із застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. Центральна, 40. с. Мусіївка, Міловського району	с. Мусіївка, Міловський район	2016	2017	Місцевий бюджет Інші джерела	198,8	198,8	293,697	198,8	293,697	198,8	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	67,7	-32,3	У стадії виконання	
		Енергозберігаючі заходи в ФАПі с. Куземівка. Капітальний ремонт будівлі	с. Куземівка, Сватівський район	2015-2016	2015-2017	Місцевий бюджет Інші джерела	518,787	518,87	561,21	518,87	561,21	518,87	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	92,4	-7,6	У стадії виконання	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Енергозберігаючі заходи в амбулаторії с. Гончарівка Капітальний ремонт будівлі	с. Гончарівка, Сватівський район	2015-2016	2015-2016	Місцевий бюджет Інші джерела	257,14	257,14	257,14	257,14	257,14	257,14	Рівень виконання робіт за проектом	%	100,0	100,0	0,0	Виконано	
		Енергозберігаючі заходи в дитсадку с. Половинкіне Капітальний ремонт (заміна вікон)	с. Половинкіне, Старобільський район	2015-2016	2015-2017	Місцевий бюджет Інші джерела	274,64	274,64	315,14	274,64	315,14	274,64	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	87,1	-12,9	У стадії виконання	
		Енергозберігаючі заходи в амбулаторії с. Калмиківка. Ремонт покрівлі	с. Калмиківка, Старобільський район	2015-2017	2015-2017	Місцевий бюджет Інші джерела	219,69	219,69	431,0	219,69	431,0	219,69	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	51,0	-49,0	У стадії виконання	
		Енергозберігаючі заходи в ФАПі с. Воеводське Капітальний ремонт будівлі	с. Воеводське, Троїцький район	2015-2016	2015-2017	Місцевий бюджет Інші джерела	265,87	265,87	306,37	265,87	306,37	265,87	Рівень виконання робіт за проектом	%	100,0	86,8	-13,2	У стадії виконання	
	Регіональна цільова програма енергозбереження в бюджетній сфері Луганської області на 2016-2020 роки	Енергозберігаючі заходи на об'єктах закладів бюджетної сфери (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію (термомодернізацію, санацию) бюджетних установ	Луганська область	2016-2020	2016-2020	Державний, обласний бюджет	14843,8	14843,8	14843,8	1745,1	14843,8	1745,1	кількість об'єктів, по яких розроблена проектно-кошторисна документація	Од.	131	16	-115	У стадії виконання Позитивні висновки отримано по 16 об'єктах. Інші 115 проектів - на стадії проведення комплексної експертизи (термін-30 к.дн) Оплата за розроблені проекти по термомодернізації здійснюється при наявності позитивного висновку комплексної експертизи.	Видатки на заходи програми затверджено у листопаді 2016 року, що вплинуло на стислі терміни для укладання договорів та їх виконання (зокрема, проходження комплексної експертизи) до закінчення року.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	
	Програма енергозбереження для населення Луганської області на 2015-2018 роки	Компенсація частини тіла кредиту фізичним особам та об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків частини суми кредиту на енергозберігаюче обладнання та матеріали	Луганська область	2015-2018	2015-2018	обласний бюджет	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	448,0	кількість позичальників, яким відшкодовано частину суми кредиту	осіб	3000	341	-2659	У стадії виконання Станом на 31.12.2016 року відшкодовано частину суми кредиту 341 позичальникам (фізичним особам) відшкодування за рахунок обласного бюджету здійснювалось тільки з 2016 року	Затримка виконання заходів Програми у зв'язку з прийняттям змін до Програми та тривалою процедурою узгодження Порядку відшкодування частини суми кредиту з обласного бюджету	
3.Відновлення та поліпшення інфраструктури регіону	Євросоюз «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»	«Капітальний ремонт автодорожнього мосту через річку Сіверський Донець»	м. Северодонецьк, м. Лисичанськ	2015-2016	2015-2017	Місцевий бюджет Інші джерела	37324,258 (за курсом 1€=27,5645)	37324,258 (за курсом 1€=27,5645)	42172,4 (за курсом 1€=27,5645)	37324,258 (за курсом 1€=27,5645)	42172,4 (за курсом 1€=27,5645)	37324,258 (за курсом 1€=27,5645)	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	88,5	-11,5	У стадії виконання		
	ПРООН «Економічне та соціальне відновлення Донбасу»	«Автомобільний шляхопровід на вул. Об'їзна» Капітальний ремонт шляхопроводу	м. Северодонецьк	2015-2016	2015-2017	Інші джерела	-	-	6703,668 (за курсом 1\$=224,8284)	-	6703,668 (за курсом 1\$=224,8284)	-	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	0,0	-100,0	У стадії виконання подана заява на видачу дозволу на початок робіт до ДАБІ України. Сума виконання будівельних робіт згідно контракту - USD 270,0		
		«Автомобільний міст в селі Новокраснянка, Кременський район, Луганська область»	с. Новокраснянка, Кременський район	2015-2016	2015-2016	Інші джерела	3939,175	3939,175	3939,175	3939,175	3939,175	3939,175	3939,175	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	100,0	0	Виконано	
		«Автомобільний міст по вул. Титова м. Кременна Луганська область»	м. Кременна	2015-2016	2015-2016	Інші джерела	3866,5047	3866,5047	3866,5047	3866,5047	3866,5047	3866,5047	3866,5047	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	100	0	Виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21		
		«Автомобільний міст у місті Старобільськ, Луганська область»	м. Старобільськ	2016-2017	2016-2017	Інші джерела	.	.	5103,00	.	5103,00	.	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	0,0	-100,0	У стадії виконання	Експертний звіт та проектно-кошторисна документація розроблені, триває проведення тендерних процедур		
	Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області на 2016-2019 роки	Виготовлення проектної документації на поточний середній ремонт автодоріг, зруйнованих у результаті бойових дій, за маршрутом «Кільце життя»	Луганська область	2016-2019	2016-2019	Державний, обласний бюджет, інші джерела	250918,94	250918,94	89432,30	71081,30	89432,30	71081,30	Виготовлена проектна документація	Од.	25	15	-10	У стадії виконання			
Виконання дорожньо-будівельних робіт автодоріг, зруйнованих у результаті бойових дій, за маршрутом «Кільце життя»														Рівень освоєння коштів	%	100,0	53,5	-46,5	У стадії виконання		
Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт з відновлення штучних споруд								обласний бюджет	812,093	812,093	812,093	812,093	812,093	812,093	Виготовлена проектна документація	Од.	7	5	-2	У стадії виконання	
Проведення ремонтно-будівельних робіт з відновлення штучних споруд								Державний, обласний бюджет, інші джерела	0	0	0	0	0	0	Рівень виконання робіт	%	100	0	-100	Не виконано	Відсутність фінансування
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць Вишнева, Матросова, Мічуріна, смт Марківка		смт Марківка, Марківський район	2016			2016	Обласний бюджет	1429,26	1429,26	1477,59	1450,96	1477,59	1450,96	1477,59	1450,96	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Центральна, смт Біловодськ	смт Біловодськ Біловодський район	2016	2016	Обласний бюджет	1431,14	1431,14	1476,70	1455,28	1476,70	1455,28	1476,70	1455,28	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано	Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць Панасенка, Блінова, Московська, Жовтнева, Миру, 1 Травня, Зарічна, смт Білолуцьк	сmt Білолуцьк, Новопсковський район	2016	2016	Обласний бюджет	1432,57	1432,57	1480,56	1454,68	1480,56	1454,68	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту.	
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць Центральна, Миру, Першотравнева, Шкільна, Робоча, смт Мілове	сmt Мілове, Міловський район	2016	2016	Обласний бюджет	1429,77	1429,77	1477,96	1453,63	1477,96	1453,63	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту.	
		Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по пр. Переможців м. Рубіжне	м. Рубіжне	2016	2016	Обласний бюджет	1290,83	1290,83	1337,0	1170,23	1337,0	1170,23	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	
		Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Визволителів м. Рубіжне	м. Рубіжне	2016	2016	Обласний бюджет	1434,75	1434,75	1486,0	1301,27	1486,0	1301,27	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	
		Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Б.Хмельницького м. Рубіжне	м. Рубіжне	2016	2016	Обласний бюджет	1438,35	1438,35	1490,0	1301,62	1490,0	1301,62	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	
		Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Будівельників м. Рубіжне	м. Рубіжне	2016	2016	Обласний бюджет	1438,42	1438,42	1490,0	1303,69	1490,0	1303,69	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	87,5	-12,5	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	
		Капітальний ремонт автодороги по вул. Лиманська м. Кременна	м. Кременна	2016	2016	Обласний бюджет	1418,21	1418,21	1464,66	1287,45	1464,66	1287,45	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
	Державний фонд регіонального розвитку	Автодорога по просп. Московському (від вул. Визволителів до вул. Будівельників), м. Рубіжне – реконструкція	м. Рубіжне	2016	2016	Державний, місцевий бюджети	15992,096	15992,096	15162,318	15162,318	15162,318	15162,318	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	100,0	0	Виконано	
		Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги по вул. Миру в м. Попасна Луганської області	м. Попасна	2016	2016	Державний, місцевий бюджети	12382,438	12382,438	12227,132	12227,132	12227,132	12227,132	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	100,0	0	Виконано	
		Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги по вул. Миронівська в м. Попасна Луганської області	м. Попасна	2016	2016	Державний, місцевий бюджети	3163,589	3163,589	3070,058	3070,058	3070,058	3070,058	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	100,0	0	Виконано	
		Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги по вул. Бахмутська в м. Попасна Луганської області	м. Попасна	2016	2016	Державний, місцевий бюджети	12382,438	12382,438	11564,809	11564,809	11564,809	11564,809	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	100,0	0	Виконано	
		Регіональна комплексна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2012-2016 роки	Луганська область	2012-2016	2012-2016	Державний, обласний бюджет, місцеві бюджети	23644,0	5056,5	5056,5	5056,5	36919,8	23644,0	Введення в експлуатацію житла	кв. м	2280,0	5244,1	+2964,1	Виконано	
4.Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом	Житлові регіональні цільові програми, що діють у Луганській області	Програма сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних і фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв, державних службовці, посадових осіб місцевого самоврядування у Луганській області на 2013-2017 роки	Луганська область	2013-2017	2013-2017	Обласний бюджет	389,45	-	545,743	214,446	-	603,896	Введення в експлуатацію житла	кв. м	317,0	-	-317,0	Не виконано	У сучасних умовах складно виконати вимоги, визначені Програмою, для надання кредитів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
	ЄС/ПРООН, Проєкт «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - III»	Безпечне місто	м. Рубіжне	2016-2017	2016-2017	Місцевий бюджет Інші джерела	-	-	778,07	-	778,07	-	Рівень освоєння коштів за проєктом	%	100,0	0,0	-100,0	У стадії виконання	
		Благоустрій населеного пункту смт Новоайдар, шляхом закупки та встановлення сміттєвих баків на території селища	смт Новоайдар, Новоайдарський район	2016	2017	Місцевий бюджет Інші джерела	-	-	195,41	-	195,41	-	Рівень освоєння коштів за проєктом	%	100,0	0,0	-100,0	У стадії виконання	
	Регіональна програма поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області	Науково-дослідна розробка змін до «Регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області»	Луганська область	2016-2017	2016-2017	Обласний бюджет	171,873	171,873	59,53	59,53	59,53	59,53	Розроблена проєктно-кошторисна документація	Од.	35	35	0	Виконано	
		Науково-дослідна розробка «Регіональної програми модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2017-2020 роки»	Луганська область	2016-2017	2016-2017	Обласний бюджет	240,0	240,0	80,0	80,0	80,0	80,0	Розроблена проєктно-кошторисна документація	Од.	33	33	0	Виконано	
	ПРООН «Економічне та соціальне відновлення Донбасу»	Водопровідна насосна станція «Кремінська», м. Кремінна. Заміна мереж електропостачання до ВНС «Кремінська»	Кремінський район	2015-2016	2015-2016	Інші джерела	3647,645	3647,645	3647,645	3647,645	3647,645	3647,645	Рівень освоєння коштів за проєктом	%	100,0	100,0	0	Виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
	ADRA «Відновлення водопостачальних систем»	Забезпечення якісного питної водою, поліпшення санітарних умов та інформування з питань гігієни громад, які постраждали внаслідок конфлікту в Луганській області України	Старобільський район	2016	2016	Інші джерела	138	138	138	138	138	138	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	100,0	0	Виконано	
	Регіональна програма «Питна вода Луганщини» на 2006-2020	Науково-дослідна розробка змін до «Регіональної програми «Питна вода Луганщини» на 2006-2020 роки»	Луганська область	2016-2017	2016-2017	Обласний бюджет	350,0	350,0	175,0	175,0	175,0	175,0	Розроблена проектно-кошторисна документація	Од.	49	49	0	Виконано	
		Реалізація 4 проектів з реконструкції каналізаційного господарства м. Лисичанськ, м. Щастя	м. Лисичанськ, м. Щастя	2016-2017	2016-2017	Обласний бюджет	19472,37	19472,37	4845,49	4845,49	4845,49	4845,49	Рівень виконання робіт за проектами	%	100	100	0	Виконано	
	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2016 рік	Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення будівель КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Сватівського району» за адресою: пл. Привокзальна, 1, м. Сватове	Сватівський район	2016	2016	Обласний бюджет	365,94	365,94	419,24	366,88	419,24	366,88	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	
		Капітальний ремонт водопроводу с. Червоноармійське	Білокуракинський район	2016	2017	Обласний бюджет	66,00	66,00	854,68	66,00	854,68	66,00	Рівень освоєння коштів	%	100	22,00	-78,00	У стадії виконання Виконано проектні роботи. Виконання робіт заплановано на 2017 рік	
		Реконструкція підводного водоводу від с. Великоцьк до смт Мілове та розвідної мережі водопостачання у смт Мілове	Міловський район	2016	2016	Обласний бюджет	12054,80	12054,80	14164,16	96,28	14164,16	96,28	Рівень освоєння коштів	%	100	0,6	99,4	У стадії виконання Виконано проектні роботи. Виконання робіт, відповідно до укладеного договору підряду, заплановано на 2017 рік	
		Реконструкція системи водопостачання селища Победа Новоайдарського району	с. Победа Новоайдарський район	2016	2016	Обласний бюджет	1377,7	1377,7	1495,0	1096,7	1495,0	1096,7	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт ділянки водопровідної напорної мережі по пров. Проспектному в м. Сватове	м. Сватове	2016	2017	Обласний бюджет	590,36	590,36	608,66	179,34	608,66	179,34	Рівень освоєння коштів	%	100	29,47	70,53	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	
		Капітальне будівництво водопроводу центральних вулиць селища Вовчорівка Попаснянського району	с. Вовчорівка Попаснянський район	2016	2017	Обласний бюджет	0	0	2789,16	2,07	2789,16	2,07	Рівень освоєння коштів	%	100	41,50	58,50	У стадії виконання Виконано проектні роботи. Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт	
		Капітальне будівництво водопроводу по вул. Пушкіна до вул. Центральна селища Вовчорівка Попаснянського району	с. Вовчорівка Попаснянський район	2016	2017	Обласний бюджет	1239,62	1239,62	1582,47	888,83	1582,47	888,83	Рівень освоєння коштів	%	100	56,2	-43,8	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	
		Капітальний ремонт водогону села Розпасівка Троїцького району Луганської області (вул. Успішна)	с. Розпасівка Троїцький район	2016	2017	Обласний бюджет	1260,39	1260,39	1300,99	1154,78	1300,99	1154,78	Рівень освоєння коштів	%	100	88,8	-11,2	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	
		Капітальний ремонт водогону села Розпасівка Троїцького району Луганської області (вулиць Шевченка, Залізнична)	с. Розпасівка Троїцький район	2016	2017	Обласний бюджет	1342,17	1342,17	1374,84	672,87	1374,84	672,87	Рівень освоєння коштів	%	100	48,9	-51,1	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт водогону села Розпасівка Троїцького району Луганської області (вулиць Центральна, Бригада, пер. Павловський)	с. Розпасівка Троїцький район	2016	2017	Обласний бюджет	978,1	978,1	1001,95	490,59	1001,95	490,59	Рівень освоєння коштів	%	100	81,8	18,2	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю	
		Реконструкція каналізаційного колектору по вулиці Гуньяна смт Біловодськ Луганської області	смт Біловодськ Біловодського району	2016	2016	Обласний бюджет	0	0	333,05	0	333,05	0	Рівень освоєння коштів	%	100	0	-100	У стадії виконання Проект на коригуванні	
		Капітальний ремонт ділянки самопливної каналізаційної мережі по вул. Н. Старобільській між колодязями КК-2 – КК-5 м. Сватове	м. Сватове	2016	2017	Обласний бюджет	180,32	180,32	186,2	98,70	186,2	98,70	Рівень освоєння коштів	%	100	53,0	-47,0	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	
		Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Автомобілістів у м. Лисичанську	м. Лисичанськ	2016	2016	Обласний бюджет	0	0	2112,77	0	2112,77	0	Рівень освоєння коштів	%	100	0	-100	У стадії виконання Проект на коригуванні	
		Капітальний ремонт ділянки каналізаційної мережі по вул. Садова, перехід через залізничну колію у м. Сватове	м. Сватове	2016	2017	Обласний бюджет	218,39	218,39	231,19	67,16	231,19	67,16	Рівень освоєння коштів	%	100	29,0	71,0	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю	
		Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру, м. Старобільськ	м. Старобільськ	2016	2017	Обласний бюджет	26,46	26,46	14297,4	26,46	14297,4	26,46	Рівень освоєння коштів	%	100	0,2	-99,8	У стадії виконання Проводяться відкриті торги	
		Капітальний ремонт водогону Ду 500 мм «Занівська н/ст 2 п - Карбонітська ділянка»	Поласнянський район	2016	2016	Обласний бюджет	875,42	875,42	900,0	893,62	900,0	893,62	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку 14а по вул. Менделєєва, м. Рубіжне	м. Рубіжне	2016	2016	Обласний бюджет	381,26	381,26	388,29	400,0	388,29	400,0	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту.	
		Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку 101 по вул. Б.Хмельницького, м. Рубіжне	м. Рубіжне	2016	2016	Обласний бюджет	346,75	346,75	400,0	351,61	400,0	351,61	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту.	
		Капітальний ремонт будівлі по вул. Миру, 36, м. Рубіжне	м. Рубіжне	2016	2016	Обласний бюджет	7725,69	7725,69	5930,6	5806,8	5930,6	5806,8	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту.	
		Будівництво житлового будинку № 16Б в мікрорайоні №7, м. Рубіжне, Луганської області (завершення будівництва)	м. Рубіжне	2016	2017	Обласний бюджет	804,09	804,09	804,09	794,45	804,09	794,45	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках.	
		Реконструкція будівель по вул. Чехова, 9 та Чехова, 9-Б під житловий будинок в м. Рубіжне	м. Рубіжне	2016	2017	Обласний бюджет	250,0	250,0	250,0	10,2	250,0	10,2	Рівень освоєння коштів	%	100	4,1	-95,9	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	
		Реконструкція приміщень стоматологічного відділення Міловського РТМО під житлові квартири, розташованих за адресою: вул. Центральна, 124, смт Мілове	Міловський район	2016	2016	Обласний бюджет	32,63	32,63	1499,0	32,63	1499,0	32,63	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського,4 м. Сватове (обстеження та оцінка технічного стану і придатності до експлуатації будівлі)	м. Сватове	2016	2016	Обласний бюджет	44,86	44,86	46,32	44,86	46,32	44,86	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт	
		Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 9, м. Сватове (обстеження та оцінка технічного стану і придатності до експлуатації будівлі)	м. Сватове	2016	2016	Обласний бюджет	42,05	42,05	42,11	42,05	42,11	42,05	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт	
		Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського,14а, м. Сватове (обстеження та оцінка технічного стану і придатності до експлуатації будівлі)	м. Сватове	2016	2016	Обласний бюджет	42,05	42,05	43,85	42,05	43,85	42,05	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт	
		Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: квартал Залізничників,4, м. Сватове (обстеження та оцінка технічного стану і придатності до експлуатації будівлі)	м.Сватове	2016	2016	Обласний бюджет	48,49	48,49	49,35	48,49	49,35	48,49	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт.	
		Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Стадіонна,3, м. Сватове, Луганської області (обстеження та оцінка технічного стану і придатності до експлуатації будівлі)	м.Сватове	2016	2017	Обласний бюджет	0	0	25,059	0	25,059	0	Рівень освоєння коштів	%	100	0	-100	Не виконано Обсяг робіт передбачений на 2017 рік	
		Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: провулок Промисловий,6а, м. Сватове, Луганської області (обстеження та оцінка технічного стану і придатності до експлуатації будівлі)	м.Сватове	2016	2017	Обласний бюджет	0	0	33,896	0	33,896	0	Рівень освоєння коштів	%	100	0	-100	Не виконано Обсяг робіт передбачений на 2017 рік	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Мирний, 12, м. Сватове	м. Сватове	2016	2017	Обласний бюджет	569,37	569,37	584,51	364,88	584,51	364,88	Рівень освоєння коштів	%	100	62,4	-37,6	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	
		Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Мирний, 13, м. Сватове	м. Сватове	2016	2017	Обласний бюджет	575,35	575,35	590,65	280,83	590,65	280,83	Рівень освоєння коштів	%	100	47,5	-52,5	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	
		Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Мирний, 14а, м. Сватове	м. Сватове	2016	2017	Обласний бюджет	162,8	162,8	168,04	56,23	168,04	56,23	Рівень освоєння коштів	%	100	33,5	-66,5	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	
		Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Мирний, 15, м. Сватове	м. Сватове	2016	2017	Обласний бюджет	533,67	533,67	547,92	223,23	547,92	223,23	Рівень освоєння коштів	%	100	40,7	-59,3	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	
		Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Мирний, 17, м. Сватове	м. Сватове	2016	2017	Обласний бюджет	306,61	306,61	314,56	143,51	314,56	143,51	Рівень освоєння коштів	%	100	45,6	-54,4	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Мирний, 18, м. Сватове	м. Сватове	2016	2017	Обласний бюджет	481,3	481,3	495,3	212,33	495,3	212,33	Рівень освоєння коштів	%	100	42,9	-57,1	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	
		Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Будівельників, 3, м. Сватове	м. Сватове	2016	2017	Обласний бюджет	412,75	412,75	423,995	357,91	423,995	357,91	Рівень освоєння коштів	%	100	84,4	-15,6	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	
		Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Будівельників, 5, м. Сватове	м. Сватове	2016	2017	Обласний бюджет	459,25	459,25	471,66	335,89	471,66	335,89	Рівень освоєння коштів	%	100	71,2	-28,8	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	
		Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Будівельників, 8, м. Сватове	м. Сватове	2016	2017	Обласний бюджет	445,91	445,91	457,87	361,42	457,87	361,42	Рівень освоєння коштів	%	100	78,9	-21,1	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	
		Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: квартал Залізничників, 4, м. Сватове (розробка проектних рішень)	м. Сватове	2016	2016	Обласний бюджет	36,75	36,75	45,15	36,75	45,15	36,75	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
Державний фонд регіонального розвитку		Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 4 м. Сватове (розробка проектних рішень)	м. Сватове	2016	2016	Обласний бюджет	27,97	27,97	44,51	27,97	44,51	27,97	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт	
		Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 14А, м.Сватове, Луганської області (розробка проектних рішень)	м. Сватове	2016	2016	Обласний бюджет	40,63	40,63	42,91	40,63	42,91	40,63	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт	
		Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: квартал Луначарського, 9, м. Сватове (розробка проектних рішень)	м. Сватове	2016	2016	Обласний бюджет	28,68	28,68	42,91	28,68	42,91	28,68	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт	
		Реконструкція центральної системи водопостачання с. Промінь - с. Петрівка Сватівського району, Луганської області. 1 етап (корегування)	с. Промінь - с. Петрівка Сватівський район	2016	2016	Державний, місцевий бюджети	1766,404	1766,404	1578,036	1578,036	1578,036	1578,036	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	100,0	0	Виконано	
		Реконструкція системи водопостачання м. Кременіна, Луганської обл. 3 етап. Реконструкція мереж водопостачання від ВНС Житлівська	м. Кременіна	2016	2016	Державний, місцевий бюджети	4773,778	4773,778	3976,706	3976,706	3976,706	3976,706	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	100,0	0	Виконано	
		Капітальний ремонт системи водопостачання с. Олександропіль, Білокуракинського району, Луганської області	с. Олександропіль, Білокуракинський район	2016	2016	Державний, місцевий бюджети	315,877	315,877	305,206	305,206	305,206	305,206	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	100,0	0	Виконано	
		Будівництво вуличного водопроводу на території селища Лоскутівка Попаснянського району Луганської області	с. Лоскутівка Попаснянський район	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	2260	2260	189,571	189,571	189,571	189,571	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	8,4	-91,6	У стадії виконання	Несприятливі для даних робіт погодні умови.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Будівництво підвідного водопроводу від селища Лоскутівка до селища Підлісне Попаснянського району Луганської області	с. Підлісне Попаснянський район	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	1710	1710	783,929	783,929	783,929	783,929	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	45,8	-54,2	У стадії виконання	Несприятливі для даних робіт погодні умови.
		«Реконструкція запланованого мосту № 2 м. Северодонецьк»	м. Северодонецьк	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	5658,893	5658,893	1180,576	1180,576	1180,576	1180,576	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	22,4	-77,6	У стадії виконання	Несприятливі погодні умови для виконання робіт в зимовий період.
		«Реконструкція запланованого мосту № 3 м. Северодонецьк»	м. Северодонецьк	2015-2016	2016	Державний, місцевий бюджети	3539,729	3539,729	2862,170	2862,170	2862,170	2862,170	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	100,0	0	Виконано	
		«Реконструкція запланованого мосту № 4 м. Северодонецьк»	м. Северодонецьк	2015-2016	2016	Державний, місцевий бюджети	3359,243	3359,243	2683,566	2683,566	2683,566	2683,566	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	100,0	0	Виконано	
		«Капітальний ремонт автомобільної дороги по вулиці Покровська смт Мілове Луганської області»	смт Мілове	2016	2016	Державний, місцевий бюджети	1091,828	1091,828	1025,501	1025,501	1025,501	1025,501	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	100,0	0	Виконано	
		Реконструкція проїжджої частини вул. Сметаніна в м. Северодонецьку	м. Северодонецьк	2015-2016	2017	Державний, місцевий бюджети	380	0	0	0	0	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано Розпорядником надано письмову відмову від реалізації проекту на суму 800,0 тис грн	Неможливе виконання без реалізації проекту «Злизова каналізація по вул. Сметаніна, м. Северодонецьк – реконструкція»
		Капітальний ремонт автодороги по вул. Машинобудівельників	м. Лисичанськ	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	1499,692	0	0	0	0	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	План на 12.2016. Фінансування надійшло
		Капітальний ремонт автодороги по вул. К.Маркса в м. Лисичанськ	м. Лисичанськ	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	1499,901	0	0	0	0	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	Роботи не проводились, в зв'язку з тим, що

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт автодороги по вул. Маяковського в м. Новодружеськ	м. Новодружеськ	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	852,33	0	0	0	0	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	температурний режим не відповідає технологічним вимогам виконання ремонтних робіт
		Реконструкція будівлі корпусу допоміжних приміщень під багатоквартирний житловий будинок для медичних працівників за адресою: кв. Новоселів, 1а, смт Троїцьке, Троїцький район Луганської області	смт Троїцьке	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	3803,516	3803,516	353,108	353,108	353,108	353,108	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	9,3	-90,7	У стадії виконання	Погодні умови не дозволяли розпочати будівельні роботи
		«Реконструкція зливної каналізації по вул. Сметаніна в м. Северодонецьк»	м. Северодонецьк	2015-2016	2017	Державний, місцевий бюджети	3794,006	0	322,945	322,945	322,945	322,945	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	8,5	-91,5	Не виконано	Тендер не оголошено. Договір не укладено. Розпорядником надано письмову відмову від реалізації проекту на суму 6000,0 тис грн
		Придбання сміттєвоза з боковим завантаженням Троїцькою селищною радою Луганської області	смт Троїцьке	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	1050	0	0	0	0	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	План 12.2016. Фінансування надійшло 27.12.2016. Неможливість поставки автомобіля до 31.12.2016
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Кременна	м. Кременна	2016	2016	Державний, місцевий бюджети	3071,815	3071,815	1988,642	1988,642	1988,642	1988,642	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	100,0	0	Виконано	
		Підвищення рівня благоустрою та комунального обслуговування територіальної громади м. Кременна Луганської області. Закупівля автотранспорту для збору відходів та санітарного очищення елементів благоустрою	м. Кременна	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	4200	0	0	0	0	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	Відміна тендеру (2 рази) у зв'язку з недостатньою кількістю учасників

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Придбання екскаватора для виконання будівельних, навантажувальних, ремонтних та інших робіт на території Білокуракинської територіальної громади	смт Білокуракине	2016	2016	Державний, місцевий бюджети	1000	1000	997,9	997,9	997,9	997,9	Придбання екскаватора	Од.	1	1	0	Виконано	
		Придбання вакуумної машини для очищення вигрібних ям та транспортування відходів до місця утилізації на території Білокуракинської територіальної громади	смт Білокуракине	2016	2016	Державний, місцевий бюджети	896,190	896,190	896,400	896,400	896,400	896,400	Придбання вакуумної машини	Од.	1	1	0	Виконано	
		Нове будівництво вуличного освітлення в Осинівській сільській раді за інноваційними технологіями, встановлення фотомодулів на опорі	Новопсковський район	2016	22016	Державний, місцевий бюджети	1380,145	1380,145	1329,549	1329,549	1329,549	1329,549	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	100	0	Виконано	
		Перевіщення системи зовнішнього освітлення мікрорайону ВРЗ м. Попасна. (реконструкція)	м. Попасна	2016	2016	Державний, місцевий бюджети	1197,923	1197,923	1035,961	1035,961	1035,961	1035,961	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	100	0	Виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
5. Задоволення соціальних потреб мешканців та переселенців	ПРООН проекти «Оперативне реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» та «Економічне та соціальне відновлення Донбасу», що впроваджуються за підтримки Уряду Японії	Організація зайнятості внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також місцевого населення у громадах Донецької та Луганської областей - м. Попасна	м. Попасна	2016	2016	Інші джерела	484,55	484,55	484,55	484,55	484,55	484,55	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	100,0	0	Виконано	
	МОМ «Всебічна стабілізаційна підтримка внутрішньо переміщених осіб та постраждалого населення в Україні»	Бібліотека — центр розвитку громади та підтримка ВПО (м. Рубіжне)	м. Рубіжне	2016	2016	Інші джерела	222,07	222,07	222,07	222,07	222,07	222,07	222,07	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	100	0	Виконано

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Байдівський спортзал-осередок спортивного життя місцевих жителів та ВПО, утеплення об'єктів соціальної інфраструктури на селі (Байдівська ЗОШ, Байдівський ФАП)	с. Байдівка Старобільський район	2016	2016	Інші джерела	766,574	766,574	766,574	766,574	766,574	766,574	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	100	0	Виконано	
		Капітальний ремонт та технічне оснащення Червонопопівського сільського клубу	с. Червонопопівка Кремінський район	2016	2016	Інші джерела	681,4075	681,4075	681,4075	681,4075	681,4075	681,4075	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	100	0	Виконано	
		Капітальний ремонт та технічне оснащення Кремінської районної бібліотеки для дітей	м. Кремінна	2016	2016	Інші джерела	681,4075	681,4075	681,4075	681,4075	681,4075	681,4075	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	100	0	Виконано	
		Капітальний ремонт Клубу шахти «Кремінна»	м. Кремінна	2016	2016	Інші джерела	545,126	545,126	545,126	545,126	545,126	545,126	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	100	0	Виконано	
		Капітальний ремонт НВК «Кремінська загальноосвітня школа №3 –ДНЗ»	м. Кремінна	2016	2016	Інші джерела	545,126	545,126	545,126	545,126	545,126	545,126	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	100	0	Виконано	
		Капітальний ремонт Червонопопівська загальноосвітня школа I-II ступеня	с. Червонопопівка Кремінський район	2016	2016	Інші джерела	545,126	545,126	545,126	545,126	545,126	545,126	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	100	0	Виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
	МОМ Європейська Комісія у партнерстві із Західноукраїнським ресурсним центром	Конкурс проектів «Всебічна стабілізаційна підтримка для ВПО та постраждалого населення в Україні» (для ремонту та придбання обладнання для сільської амбулаторії)	Старобільський район	2015-2016	2015-2016	Інші джерела	817,689	817,689	817,689	817,689	817,689	817,689	Рівень виконання робіт за проектом	%	100,0	100,0	0,0	Виконано	
	ПРООН з питань організації зайнятості внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також місцевого населення у громадах Донецької та Луганської областей	Відкриття дитячого магазину» за адресою: м. Гірське, кв. Сонячний 9/27	Поласнянський район	2015-2016	2015-2016	Місцевий бюджет Інші джерела	310	310	310	310	310	310	Рівень виконання робіт за проектом	%	100,0	100,0	0,0	Виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
	ПРООН «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні»	Грантові кошти для створення нового підприємства	Старобільський район	2015-2016	2015-2016	Місцевий бюджет Інші джерела	1500	1500	1500	1500	1500	1500	Рівень виконання робіт за проектом	%	100,0	100,0	0,0	Виконано	
	Мегу Согрз «Громадські роботи»	Залучення ВПО та місцевого населення до громадських робіт	Міловський район	2016	2016	Інші джерела	1247,4	1247,4	1247,4	1247,4	1247,4	1247,4	Рівень виконання робіт за проектом	%	100,0	100,0	0,0	Виконано	
	ПРООН конкурс проєктів для присудження грантів на розвиток бізнесу для ВПО та місцевого населення Донецької та Луганської областей	В результаті конкурсу 63 заявки, рекомендовані для присудження грантів	Старобільський район	2016	2016	Інші джерела	7590	7590	7590	7590	7590	7590	Рівень виконання робіт за проектом	%	100,0	100,0	0,0	Виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Поточний ремонт інфекційно-діагностичного відділення, приміщень харчоблоку, головного корпусу та території Луганської обласної дитячої клінічної лікарні	Луганська область	2016	2016	Обласний бюджет	2650,712	2637,331	2650,712	2637,331	2650,712	2637,331	Поточний ремонт приміщень лікарні	Од.	16	16	0	Виконано	
		Придбання медичного та технологічного обладнання, спеціалізованого автотранспорту для Луганської обласної дитячої клінічної лікарні	Луганська область	2016	2016	Обласний бюджет	39697,03	39697,03	39697,03	39697,03	39697,03	39697,03	Придбання медичного та технологічного обладнання, спеціалізованого автотранспорту	Од.	190	184	-6	У стадії виконання	Відсутнє необхідне обладнання у постачальників
		Поліпшення матеріально-технічної бази Луганського обласного кардіологічного диспансеру	Луганська область	2016	2016	Обласний бюджет	2907,5	2907,5	2907,5	2907,5	2907,5	2907,5	Придбання медичного обладнання	Од.	9	9	0	Виконано	
		Забезпечення якісного надання кваліфікованої медичної допомоги пацієнтам психіатричного та наркологічного профілю в Луганському обласному наркологічному диспансері	Луганська область	2016	2016	Обласний бюджет	2785,41	2785,41	2785,41	2785,41	2785,41	2785,41	Проведення поточного ремонту об'єктів	Од.	5	5	0	Виконано відремонтовано: 3 відділення (диспансерне, реанімації, інтенсивної терапії) та 2 лабораторії (хіміко-токсикологічна та клініко-діагностична)	
		Поліпшення матеріально-технічної бази Луганського обласного наркологічного диспансеру	Луганська область	2016	2016	Обласний бюджет	4244,91	4244,91	4244,91	4244,91	4244,91	4244,91	Придбання медичного обладнання, оргтехніки, холодильного обладнання, меблі	Од.	102	102	0	Виконано	
		Придбання легкового автомобілю для Луганського обласного наркологічного диспансеру	Луганська область	2016	2016	Обласний бюджет	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28	Придбання легкового автомобілю	од	1	1	0	Виконано	
		Поліпшення матеріально-технічної бази Сватівської обласної психіатричної лікарні	Луганська область	2016	2016	Обласний бюджет	621,911	563,650	621,911	563,650	621,911	563,650	Придбання оргтехніки, технологічного обладнання	Од.	29	27	-2	Виконано Рівень виконання 93%	Підвищення вартості котлів варочних електричних

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Розробка проектно-кошторисної документації по реконструкції системи водопостачання Сватівської обласної психіатричної лікарні	Луганська область	2016	2016	Обласний бюджет	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	Проектно-кошторисна документація	Од.	1	1	0	Виконано	
		Поліпшення матеріально-технічної бази Северодонецького обласного дитячого протитуберкульозного санаторію	Луганська область	2016	2016	Обласний бюджет	193,13	193,13	193,13	193,13	193,13	193,13	Придбання медичного обладнання	Од.	9	9	0	Виконано	
		Поточний ремонт холу та кабінетів Северодонецької обласної станції переливання крові	Луганська область	2016	2018	Обласний бюджет	150,203	150,203	150,203	150,203	150,203	150,203	Поточний ремонт приміщення лікарні	Од.	4	4	0	Виконано	
		Поліпшення матеріально-технічної бази Северодонецької обласної станції переливання крові	Луганська область	2016	2016	Обласний бюджет	507,7	507,7	507,7	507,7	507,7	507,7	Придбання медичного обладнання, оргтехніки	Од.	19	19	0	Виконано	
		Придбання спеціалізованого автотранспорту для Северодонецької обласної станції переливання крові	Луганська область	2016	2018	Обласний бюджет	183,206	183,206	183,206	183,206	183,206	183,206	Придбання автотранспорту	Од.	1	1	0	Виконано	
		Поліпшення матеріально-технічної бази Луганського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІД	Луганська область	2016	2018	Обласний бюджет	4118,7	4118,7	4118,7	4118,7	4118,7	4118,7	Придбання медичного обладнання, меблі	Од.	105	105	0	Виконано	
		Придбання рентгенодіагностичної апаратури для Луганської обласної дитячої лікарні та Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру	Луганська область	2016	2018	Обласний бюджет	23500	23418,998	23500	23418,998	23500	23418,998	Придбання рентген-апаратів	Од.	3	3	0	Виконано	
		Придбання медичного обладнання та оргтехніки для Лисичанського обласного шкірно-венерологічного диспансеру	Луганська область	2016	2016	Обласний бюджет	111,89	111,89	111,89	111,89	111,89	111,89	Придбання обладнання	Од.	4	4	0	Виконано	
		Поточний ремонт приміщень Лисичанського обласного шкірно-венерологічного диспансеру	Луганська область	2016	2016	Обласний бюджет	381,402	381,402	381,402	381,402	381,402	381,402	Поточний ремонт приміщень	Од.	2	2	0	Виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Придбання медобладнання для Луганського комунального закладу «Обласний МСЕК»	Луганська область	2016	2016	Обласний бюджет	53,99	53,99	53,99	53,99	53,99	53,99	Придбання обладнання	Од.	3	3	0	Виконано	
		Придбання медобладнання для Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру	Луганська область	2016	2016	Обласний бюджет	413,2	413,2	413,2	413,2	413,2	413,2	Придбання обладнання	Од.	9	9	0	Виконано	
		Капітальний ремонт опалення, гарячого водопостачання та приміщень Лисичанської обласної психіатричної лікарні	Луганська область	2016	2016	Обласний бюджет	2904,255	2904,255	2904,255	2904,255	2904,255	2904,255	Капітальний ремонт приміщень	Од.	5	5	0	Виконано	
		Поточний ремонт будівлі диспансерного відділення ЛОГПІ за адресою м. Лисичанськ, вул. ім. В.Сосюри, 310	Луганська область	2016	2016	Обласний бюджет	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0	Поточний ремонт приміщення	Од.	1	1	0	Виконано	
		Поточний ремонт котельні Лисичанської обласної психіатричної лікарні	Луганська область	2016	2016	Обласний бюджет	12,524	12,524	12,524	12,524	12,524	12,524	Поточний ремонт приміщення	Од.	1	1	0	Виконано	
		Придбання обладнання для Луганської обласної клінічної лікарні	Луганська область	2016	2016	Обласний бюджет	30679,6	30679,6	30679,6	30679,6	30679,6	30679,6	Придбання обладнання	Од.	73	73	0	Виконано	
		Придбання обладнання для Луганської станції швидкої допомоги	Луганська область	2016	2016	Обласний бюджет	723,65	723,65	723,65	723,65	723,65	723,65	Придбання обладнання	Од.	318	318	0	Виконано	
		Реконструкція Євсузької СЛА ЗПСМ з впровадженням енергозберігаючих технологій	с. Євсут, Біловодський район	2016	2016	Місцевий бюджет	200,205	200,205	200,205	200,205	200,205	200,205	Придбання медичного, комп'ютерного та іншого обладнання та інвентарю	Од.	28	28	0	Виконано	
		Поліпшення матеріально-технічної бази Біловодського ТМО	Біловодський район	2016	2016	Місцевий бюджет	6926,223	6926,223	6926,223	6926,223	6926,223	6926,223	Придбання медичного, комп'ютерного та іншого обладнання та інвентарю	Од.	35	35	0	Виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Придбання житла для медпрацівників Біловодського ТМО	Біловодський район	2016	2016	Місцевий бюджет	775,0	604,0	775,0	604,0	775,0	604,0	Придбання житла (будинки)	Од.	2	2	0	Виконано	
		Капітальний ремонт покрівлі 3 відділень Біловодського ТМО	Біловодський район	2016	2016	Місцевий бюджет	1612,2	1612,2	1612,2	1612,2	1612,2	1612,2	Капітальний ремонт приміщень	Од.	3	3	0	Виконано	
		Поточний ремонт покрівлі п'ятиповерхового корпусу та хірургічного відділення Біловодського ТМО	Біловодський район	2016	2016	Місцевий бюджет	66,157	66,157	66,157	66,157	66,157	66,157	Поточний ремонт приміщень	Од.	2	2	0	Виконано	
		Придбання житла для медпрацівників Біловодського ПМСД	Біловодський район	2016	2016	Місцевий бюджет	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	Придбання житла (будинки)	Од.	1	1	0	Виконано	
		Забезпечення спеціалізованим медичним автотранспортом структурних підрозділів КЗ «Біловодський районний ЦПМСД»	Біловодський район	2016	2016	місцевий бюджет	1739,5	1739,5	1739,5	1739,5	1739,5	1739,5	Придбання медичного автотранспорту	Од.	5	5	0	Виконано	
		Забезпечення медичним автотранспортом КЗ «Біловодський районний ЦПМСД»	Біловодський район	2016	2016	Обласний бюджет	360,0	358,0	360,0	358,0	360,0	358,0	Придбання медичного автотранспорту	Од.	2	2	0	Виконано	
		Забезпечення медичним обладнанням амбулаторій та фельдшерських пунктів КЗ «Біловодський районний ЦПМСД»	Біловодський район	2016	2016	місцевий бюджет	481,051	481,051	481,051	481,051	481,051	481,051	Придбання медичного обладнання	Од.	145	145	0	Виконано	
		Придбання обладнання для КУ «Кремінський районний центр ПМ-СД»	Кремінський район	2016	2016	Місцевий бюджет, інші джерела	552,8	552,8	552,8	552,8	552,8	552,8	Придбання кондиціонеру, встановлення теплового лічильника, медичного та побутового обладнання	Од.	235	235	0	Виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Придбання комп'ютерної техніки для створення єдиного обліку пацієнтів, що потребують інсулінотерапії для їх незалежного забезпечення препаратами інсуліну згідно до наказу МОЗ України від 23.12.2015 № 890	Кремінський район	2016	2016	Місцевий бюджет	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	7,29	Придбання комп'ютеру	Од.	1	1	0	Виконано	
		Забезпечення медичним автотранспортом КЗ «Кремінський районний ЦПМСД»	Кремінський район	2016	2016	Обласний бюджет	720	716	720	716	720	716	Придбання медичного автотранспорту	Од.	4	4	0	Виконано	
		Придбання медичного та технологічного обладнання для Кремінського РТМО	Кремінський район	2016	2016	Місцевий бюджет	1015,5	1015,5	1015,5	1015,5	1015,5	1015,5	Придбання обладнання	Од.	17	17	0	Виконано	
		Закупівля санітарного автотранспорту для Марківського ТМО	Марківський район	2016	2016	Обласний бюджет	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0	Придбання автомобілю спеціального призначення УАЗ - 396295	Од.	1	1	0	Виконано	
		Закупівля медичного обладнання для Марківського ТМО	Марківський район	2016	2016	Обласний бюджет	222,25	222,25	222,25	222,25	222,25	222,25	Придбання медичного обладнання	Од.	5	5	0	Виконано	
		Закупівля санітарного автотранспорту для Марківського ПМСД	Марківський район	2016	2016	Обласний бюджет	180	179	180	179	180	179	Придбання автомобілю спеціального призначення	Од.	1	1	0	Виконано	
		Придбання медичного обладнання для КЗ «Міловський районний центр ПМСД	Міловський район	2016	2016	Місцевий бюджет	500,0	417,0	500,0	417,0	500,0	417,0	Придбання медобладнання, меблі	Од.	53	53	0	Виконано	
		Закупівля санітарного автотранспорту для Міловського ПМСД	Міловський район	2016	2016	Обласний бюджет	180	179	180	179	180	179	Придбання автомобілю спеціального призначення	Од.	1	1	0	Виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт Олексіївської АСЛІ	Новоайдарський район	2016	2016	Місцевий бюджет	408,92	408,92	400,05	400,05	400,05	400,05	Ремонт приміщення	Од.	1	1	0	Виконано	
		Придбання медичного обладнання для Новоайдарського ПМСД	Новоайдарський район	2016	2016	Місцевий бюджет	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	67,01	Придбання медичного обладнання	од.	11	11	0	Виконано	
		Реконструкція інфекційного відділення з термомодернізаційним ефектом Новоайдарського РТМО по вул. Пролетарська	смт Новоайдар, Новоайдарський район	2016	2017	Місцевий бюджет	976,95	976,95	976,95	976,95	976,95	976,95	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	100,0	0	Виконано Роботи продовжаться у 2017 році	
		Реконструкція поліклініки Новоайдарської ЦРЛ Луганської області	смт Новоайдар, Новоайдарський район	2016	2016	місцевий бюджет	270,6	270,6	270,6	270,6	270,6	270,6	Реконструкція об'єкту	Од.	1	1	0	Виконано	
		Придбання медобладнання для Новоайдарського РТМО	смт Новоайдар, Новоайдарський район	2016	2016	Місцевий бюджет	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1	Придбання медичного обладнання	Од.	3	3	0	Виконано	
		Придбання медичного обладнання для Щастинської лікарні	Новоайдарський район	2016	2016	Місцевий бюджет	193,28	193,28	193,28	193,28	193,28	193,28	Придбання медобладнання	Од.	4	4	0	Виконано	
		Придбання комп'ютерів та оргтехніки для Новопсковського ПМСД	Новопсковський район	2016	2016	Місцевий бюджет	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8	Придбання медичного обладнання	Од.	10	10	0	Виконано	
		Капітальний ремонт системи опалення Кам'янської СЛА ЗПСМ	Новопсковський район	2016	2016	Місцевий бюджет	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1	Капітальний ремонт системи опалення Кам'янської СЛА ЗПСМ	Од.	1	1	0	Виконано	
		Закупівля санітарного автотранспорту для Новопсковського ПМСД	Новопсковський район	2016	2016	Обласний бюджет	720	716	720	716	720	716	Придбання автомобілю спеціального призначення	Од.	4	4	0	Виконано	
		Капітальний ремонт педіатричного, неврологічного, поліклінічного відділень та дверних відкосів головного корпусу Сватівського РТМО	Сватівський район	2016	2016	Місцевий бюджет	730,0	730,0	730,0	730,0	730,0	730,0	Відремонтовано приміщень	Од.	3	3	0	Виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт геральтичного та трансфузіологічного відділень головного корпусу Сватівського ТМО	Сватівський район	2016	2016	Місцевий бюджет	394,8	394,8	394,8	394,8	394,8	394,8	Капітальний ремонт приміщень	Од.	2	2	0	Виконано	
		Закупівля санітарного автотранспорту для Сватівського ПМСД	Сватівський район	2016	2016	Обласний бюджет	900	895	900	895	900	895	Придбання автомобілю спеціального призначення	Од.	5	5	0	Виконано	
		Придбання медичного, технологічного та побутового обладнання КЗ «Станично-Луганський районний центр ПМСД»,	Станично-Луганський район	2016	2016	Місцевий бюджет, Інші джерела	234,7	234,7	234,7	234,7	234,7	234,7	Придбання медичного, технологічного комп'ютерного обладнання	Од.	45	45	0	Виконано	
		Придбання санітарного автотранспорту КЗ «Станично-Луганський районний центр ПМСД»	Станично-Луганський район	2016	2016	Обласний, місцевий бюджет, інші джерела	1605,6	1599,6	1605,6	1599,6	1605,6	1599,6	Придбання автомобілів	Од.	8	8	0	Виконано	
		Придбання медичного, технологічного обладнання для Старобільського ТМО	Старобільський район	2016	2016	Місцевий бюджет	3728,93	3652,43	3728,93	3652,43	3728,93	3652,43	Придбання обладнання	Од.	112	112	0	Виконано	
		Капітальний ремонт приміщень дитячого, інфекційного, хірургічного відділень Старобільського ТМО	Старобільський район	2016	2017	Державний бюджет, Місцевий бюджет	22190,05	3682,19	22190,05	3682,19	22190,05	3682,19	Рівень освоєння коштів	%	100,0	16,6	-83,4	У стадії виконання роботи будуть продовжені у 2017 році	
		Придбання медичного обладнання для Троїцького ПМСД	Троїцький район	2016	2016	Місцевий бюджет	131,8	131,8	131,8	131,8	131,8	131,8	Придбання медобладнання	Од.	9	9	0	Виконано	
		Капітальний ремонт Розпасіївського ФАП	Троїцький район	2016	2016	Місцевий бюджет	193	193	193	193	193	193	Капітальний ремонт приміщення	Од.	1	1	0	Виконано	
		Придбання Автомобілю Шевроле Нива для Троїцького ПМСД	Троїцький район	2016	2016	Місцевий бюджет	350	350	350	350	350	350	Придбання автомобіля	Од.	1	1	0	Виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Придбання медичного обладнання для комунальної установи «Територіальне медичне об'єднання м. Лисичанськ»	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	місцевий бюджет	4346,41	4346,41	4346,41	4346,41	4346,41	4346,41	Придбання медобладнання	Од.	47	47	0	Виконано	
		Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво киснепроводу для операційних та реанімаційних залів хірургічного корпусу	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	місцевий бюджет	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	Виготовлення проектно-кошторисної документації	Од.	1	1	0	Виконано	
		Комунальна установа «Територіальне медичне об'єднання м. Лисичанськ» Капітальне будівництво киснепроводу для операційних та реанімаційних залів хірургічного корпусу	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	місцевий бюджет	240,622	240,622	240,622	240,622	240,622	240,622	Розробка проектно-кошторисної документації	Од.	1	1	0	Виконано	
		Капітальний ремонт м'якої покрівлі будівлі Центральної поліклініки ЦМЛ ім. Титова	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	Місцевий бюджет	398,594	398,594	398,594	398,594	398,594	398,594	Ремонт м'якої крівлі	Од.	1	1	0	Виконано	
		Комунальна установа «Територіальне медичне об'єднання м. Лисичанськ» Капітальний ремонт приміщень відділення анестезіології та інтенсивної терапії ЦМЛ ім. Титова	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	місцевий бюджет	1066,556	1063,184	1063,184	1063,184	1063,184	1063,184	Капітальний ремонт приміщень	Од.	2	2	0	Виконано	
		Комунальна установа «Територіальне медичне об'єднання м. Лисичанськ» Капітальний ремонт приміщень відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги ЦМЛ ім. Титова	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	місцевий бюджет	423,276	406,006	406,006	406,006	406,006	406,006	Капітальний ремонт приміщення	Од.	1	1	0	Виконано	
		Капітальний ремонт фасаду бактеріологічної лабораторії ЦМЛ ім. Титова	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	місцевий бюджет	99,81	99,81	99,81	99,81	99,81	99,81	Капітальний ремонт фасаду	Од.	1	1	0	Виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт по встановленню дверей та вікон, системи опалення в амбулаторії № 6 Центра ПМСД №1 ТМО м. Лисичанськ	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	місцевий бюджет	192,5	192,5	192,5	192,5	192,5	192,5	Капітальний ремонт амбулаторії	Од.	1	1	0	Виконано	
		Капітальний ремонт по встановленню вікон, виготовлених з енергозберігаючих матеріалів, заміна дверей на металопластикові у Миській консультативно-діагностичній поліклініці ЦМЛ ім. Титова	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	Місцевий бюджет	798,522	754,982	754,982	754,982	754,982	754,982	Капітальний ремонт приміщень	Од.	1	1	0	Виконано	
		Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації будівлі центральної міської поліклініки	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	Місцевий бюджет	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08	Проектно-кошторисна документація	Од.	1	1	0	Виконано	
		Капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації будівлі центральної поліклініки ЦМЛ ім. Титова	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	Місцевий бюджет	359,26	359,26	359,26	359,26	359,26	359,26	Капітальний ремонт установки	Од.	1	1	0	Виконано	
		Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації будівлі Консультативно-діагностичної поліклініки ЦМЛ ім. Титова	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	Місцевий бюджет	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	13,72	Проектно-кошторисна документація	Од.	1	1	0	Виконано	
		Капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації будівлі Консультативно-діагностичної поліклініки ЦМЛ ім. Титова	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	Місцевий бюджет	139,9	139,9	139,9	139,9	139,9	139,9	Капітальний ремонт	Од.	1	1	0	Виконано	
		Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво модульної котельної на природному газі для будівель Центральної міської лікарні ім. Титова	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	Місцевий бюджет	180,0	-	180,0	-	180,0	-	Проектно-кошторисна документація	Од.	1	0	-1	Не виконано Проектувальник не виконав договірні зобов'язання	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію пологового відділення ЦМЛ ім. Титова	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	Місцевий бюджет	197,87	197,87	197,87	197,87	197,87	197,87	Проектно-кошторисна документація	Од.	1	1	0	Виконано	
		Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт та оснащення хірургічного відділення ЦМЛ ім. Титова	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	Місцевий бюджет	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	103,2	Проектно-кошторисна документація	Од.	1	1	0	Виконано	
		Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт та оснащення 1 та 2 поверхів терапевтичного корпусу ЦМЛ ім. Титова	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	Місцевий бюджет	146,38	146,38	146,38	146,38	146,38	146,38	Проектно-кошторисна документація	Од.	1	1	0	Виконано	
		Капітальний ремонт системи опалення будівлі центральної поліклініки ЦМЛ ім. Титова	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	Місцевий бюджет	589,26	589,26	589,26	589,26	589,26	589,26	Проектно-кошторисна документація	Од.	1	1	0	Виконано	
		Капітальний ремонт приміщень в амбулаторії № 6 ЦПМСД №1	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	Місцевий бюджет	171,501	171,501	171,501	171,501	171,501	171,501	Капітальний ремонт приміщень	Од.	1	1	0	Виконано	
		Поточний ремонт автодороги розташованої на території лікарні ім. Титова	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	місцевий бюджет	112,997	112,997	112,997	112,997	112,997	112,997	Поточний ремонт автодороги	Од.	1	1	0	Виконано	
		Поточний ремонт електричних мереж будівлі хірургічного корпусу ЦМЛ ім. Титова	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	місцевий бюджет	45,996	45,996	45,996	45,996	45,996	45,996	Поточний ремонт електричних мереж будівлі	Од.	1	1	0	Виконано	
		Поточний ремонт приміщень інфекційного відділення ЦМЛ ім. Титова	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	місцевий бюджет	116,892	116,892	116,892	116,892	116,892	116,892	Поточний ремонт приміщень	Од.	1	1	0	Виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Поточний ремонт приміщень патологоанатомічного відділення ЦМЛ ім. Титова	м. Лисичанськ, Попаснянський район	2016	2016	місцевий бюджет	16,835	16,835	16,835	16,835	16,835	16,835	Поточний ремонт приміщень	Од.	1	1	0	Виконано	
		Облаштування Центральної міської лікарні м. Рубіжне. Закупівля медичного обладнання	м. Рубіжне	2016	2016	місцевий бюджет Інші джерела	459,25	459,25	459,25	459,25	459,25	459,25	Придбання медичного обладнання	Од.	5	5	0	Виконано	
		Капітальний ремонт приміщень у інфекційному корпусі під облаштування частини кабінету «Довіра» для психоемоційної реабілітації учасників АТО (м. Рубіжне)	м. Рубіжне	2016	2017	Інші джерела	200,0	200,0	206,19	200,0	206,19	200,0	Капітальний ремонт приміщення	Од.	1	0	-1	У стадії виконання Ведуться роботи по капітальному ремонту	
		Реконструкція частини лікувального 3-н поверхового корпусу Білокуракинської центральної районної лікарні під пологове відділення, вул. Чапасава 72 смт Білокуракине	смт Білокуракине Білокуракинський район	2016	2016	Обласний бюджет	474,39	474,39	574,03	458,99	574,03	458,99	Рівень виконання робіт	%	100	100,0	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту.	
		Реконструкція поліклініки № 2 Білокуракинської ЦРЛ під лабораторію, вул. Чапасава 72 смт Білокуракине	смт Білокуракине Білокуракинський район	2016	2017	Обласний бюджет	24,84	24,84	850,0	24,84	850,0	24,84	Рівень освоєння коштів	%	100	2,9	-97,1	У стадії виконання Виконано проєктні роботи.	
		Реконструкція будівлі відділення відновлювального лікування Білокуракинської ЦРЛ, вул. Чапасава, 72 смт Білокуракине,	смт Білокуракине Білокуракинський район	2016	2017	Обласний бюджет	51,84	51,84	4325,99	51,84	4325,99	51,84	Рівень освоєння коштів	%	100	1,2	-98,8	У стадії виконання Виконано проєктні роботи. З технічних причин виконання будівельних робіт заплановано на 2017 рік.	
		Реконструкція будівлі поліклініки Марківського РТМО по вул. Центральна, 6, смт Марківка	смт Марківка Марківський район	2016	2017	Обласний бюджет	1514,23	1514,23	1939,7	34,99	1939,7	34,99	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Виконано проєктні роботи.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт будівлі Новоохтирської АСЛ Новоайдарського ЦПМСД вул. Лісова, 2 с. Новоохтирка	с. Новоохтирка Новоайдарський район	2016	2017	Обласний бюджет	878,43	878,43	880,0	737,25	880,0	737,25	Рівень освоєння коштів	%	100	83,8	-16,2	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	
		Капітальний ремонт будівлі Новобілянської сільської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральна, 7, с. Новобіла	с. Новобіла Новопсковський район	2016	2016	Обласний бюджет	287,34	287,34	300,0	281,16	300,0	281,16	Рівень виконання робіт	%	100	100,0	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт.	
		Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення Сватівської центральної районної лікарні Сватівського РТМО по пров. Промисловий, 11, м. Сватове	м. Сватове	2016	2016	Обласний бюджет	1442,42	1442,42	1464,97	1442,42	1464,97	1442,42	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт.	
		Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення головного корпусу Сватівської центральної районної лікарні Сватівського РТМО пров. Промисловий, 11, м. Сватове	м. Сватове	2016	2016	Обласний бюджет	877,08	877,08	878,44	877,08	878,44	877,08	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт.	
		Капітальний ремонт фельдшерського пункту с. Оборотнівка КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Сватівського району» по вул. Михайлівська, 40, с. Оборотнівка Сватівського району	с. Оборотнівка Сватівський район	2016	2017	Обласний бюджет	5,05	5,05	150,0	5,05	150,0	5,05	Рівень виконання робіт	%	100	3,4	-96,6	У стадії виконання Виконано проектні роботи. Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт.	
		Капітальний ремонт покрівлі будівлі поліклініки, вул. Виноградна, буд. 11, смт Троїцьке	смт Троїцьке Троїцький район	2016	2016	Обласний бюджет	1448,38	1448,38	1490,0	1448,38	1490,0	1448,38	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Реконструкція будівлі терапевтичного відділення КЗ «Щастинська міська лікарня» в м. Щастя Новоайдарського району	м. Щастя Новоайдарський район	2016	2016	Обласний бюджет	779,51	779,51	850,0	610,91	850,0	610,91	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт	
		Капітальний ремонт будівлі хіміко-бактеріологічної лабораторії ВП «Управління по експлуатації ЗФС» по вул. Водопровідна, 1 в смт Білогорівка Попаснянського району	сmt Білогорівка Попаснянський район	2016	2016	Обласний бюджет	121,32	121,32	124,15	123,67	124,15	123,67	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт	
		Капітальний ремонт покрівлі лікарні, кв. 40-річчя Перемоги, 12а м. Лисичанськ	м. Лисичанськ	2016	2016	Обласний бюджет	1483,44	1483,44	1490,0	1483,44	1490,0	1483,44	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт	
		Капітальний ремонт амбулаторії № 3 Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 по вул. Мельникова, 48 в м. Лисичанськ	м. Лисичанськ	2016	2016	Обласний бюджет	1369,01	1369,01	1387,49	1369,01	1387,49	1369,01	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт	
		Капітальний ремонт терапевтичного корпусу ЦМЛ ім. Титова по пр. Леніна, 134 в м. Лисичанськ	м. Лисичанськ	2016	2016	Обласний бюджет	1393,21	1393,21	1412,0	1393,21	1412,0	1393,21	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт	
		Реконструкція будівлі інфекційного відділення КЗ «Щастинська міська лікарня» під відділення судово-медичної експертизи та патологічної анатомії в м. Щастя	м. Щастя Новоайдарський район	2016	2016	Обласний бюджет	1445,72	1445,72	1459,0	1445,72	1459,0	1445,72	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Реконструкція будівлі хірургічного та гінекологічного відділення КЗ «Щастинська міська лікарня» в м. Щастя	м. Щастя Новоайдарський район	2016	2016	Обласний бюджет	768,14	768,14	800,0	731,05	800,0	731,05	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт	
		Капітальний ремонт будівлі дитячого, фізіотерапевтичного відділень, клінічної лабораторії та адміністративного корпусу КЗ «Щастинська міська лікарня» в м. Щастя	м. Щастя Новоайдарський район	2016	2016	Обласний бюджет	1426,56	1426,56	1508,01	1426,56	1508,01	1426,56	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт	
		Будівництво поліклініки на 240 відвідувань в змін у м. Старобільськ	м. Старобільськ	2016	2017	Обласний бюджет	7185,24	7185,24	3000,00	2396,06	3000,00	2396,06	Рівень освоєння коштів	%	100	79,9	-20,1	У стадії виконання виконання робіт продовжитись в 2017 році.	
		Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення Марківського районного територіального медичного об'єднання, вул. Центральна, 6, смт Марківка, Марківського району	смт Марківка, Марківський район	2016	2016	Обласний бюджет	1191,20	1191,20	1494,65	1191,20	1494,65	1191,20	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт.	
		Капітальний ремонт будівлі Широківської СЛА, вул. Молодіжна, 7а, с. Широкий, Станично-Луганського району	с. Широкий, Станично-Луганський район	2016	2017	Обласний бюджет	1404,22	1404,22	1499,9	1220,20	1499,9	1220,20	Рівень освоєння коштів	%	100	81,4	-18,6	У стадії виконання передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	
		Капітальний ремонт покрівлі Луганського обласного наркологічного диспансеру, пр. Перемоги, 54ж, м. Лисичанськ	м. Лисичанськ	2016	2016	Обласний бюджет	796,75	796,75	805,0	796,75	805,0	796,75	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт будівлі Троїцької ДЮСШ пр. Перемоги, 10, смт Троїцьке	смт Троїцьке Троїцький район	2016	2016	Обласний бюджет	1310,79	1310,79	1335,71	1310,79	1335,71	1310,79	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту.	
		Капітальний ремонт спортивного залу Новоайдарської дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Леніна, 25а в смт Новоайдар	смт Новоайдар Новоайдарський район	2016	2016	Обласний бюджет	1320,59	1320,59	1356,77	1320,59	1356,77	1320,59	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту.	
		Капітальний ремонт покрівлі будівлі Марківської дитячої юнацько – спортивної школи, вул. Центральна, 29, смт Марківка	смт Марківка, Марківський район	2016	2016	Обласний бюджет	744,21	744,21	850,29	725,26	850,29	725,26	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту.	
		Капітальне будівництво та часткова реконструкція основної будівлі плавального басейну КУ «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп» по вул. Дражевського, 17в, м. Кременій».	м. Кременіна	2016	2016	Обласний бюджет	9739,22	9739,22	9329,42	8721,84	9329,42	8721,84	Рівень виконання робіт	%	100	100,0	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту.	
	Благодійні фонди	Придбання обладнання для Рубіжанської центральної міської лікарні	м. Рубіжне	2016	2016	Інші джерела	138,7	138,7	138,7	138,7	138,7	138,7	Придбання медобладнання	Од.	8	8	0	Виконано	
		Придбання медичного обладнання для Рубіжанської центральної міської лікарні	м. Рубіжне	2016	2016	Інші джерела	475,45	475,45	475,45	475,45	475,45	475,45	475,45	Придбання медобладнання	Од.	2	2	0	Виконано

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	
ПРООН / уряд Японії Проект «Відновлення соціальних послуг та налагодження миру в Донецькій та Луганській областях»	ЄС/ПРООН, Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду П»	Дооснащення медичним обладнанням Луганського обласного кардіологічного диспансеру та Дооснащення медичним обладнанням Луганського обласного центру СНІДу	м. Северодонецьк	2015-2016	2015-2016	Місцевий бюджет Інші джерела	1179,36	1179,36	1179,36	1179,36	1179,36	1179,36	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	100,0	0,0	Виконано		
		Дооснащення медичним обладнанням Центральної міської лікарні у м. Рубіжне	м. Рубіжне	2015-2016	2015-2016	Місцевий бюджет Інші джерела	556,97	556,97	556,97	556,97	556,97	556,97	556,97	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	100,0	0,0	Виконано	
		Дооснащення медичним обладнанням міжрайонного акушерсько-гінекологічного відділення Біловодської ЦРЛ апаратом для СРАР-терапії новонароджених з функцією СРАР	Біловодський район	2015-2016	2015-2016	Місцевий бюджет Інші джерела	560	560	560	560	560	560	560	Придбання обладнання	Од.	1	1	0	Виконано	
		Облаштування закладу медицини в Білокуракинському районі. Закупівля медичного обладнання	м. Білокуракине	2015-2016	2015-2016	Місцевий бюджет Інші джерела	567,7	567,7	567,7	567,7	567,7	567,7	567,7	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	100	0,0	Виконано	
		Покращення медичних послуг в с. Гречишкіне. Придбання медичного обладнання для амбулаторії	с. Гречишкіне	2015-2017	2015-2017	Місцевий бюджет Інші джерела	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	100,0	0	Виконано завезено медобладнання
	Капітальний ремонт будівлі інфекційного корпусу Рубіжанської ЦМЛ	м. Рубіжне	2016	2017	Інші джерела	2338,6	1887,0	1887,0	1887,0	1887,0	1887,0	1887,0	1887,0	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	80,7	-19,3	У стадії виконання	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт терапевтичного корпусу та відновлення нормального функціонування терапевтичного відділення	м. Лисичанськ	2015-2016	2015-2016	Інші джерела	6553,812	6553,812	6553,812	6553,812	6553,812	6553,812	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	100,0	0	Виконано	
		Центральна міська лікарня (лабораторія та інфекційне відділення), м. Рубіжне вул. Студентська 19 та центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, вул. Б.Хмельницького 93а м. Рубіжне	м. Рубіжне	2016	2017	Інші джерела	-	-	5685,7	-	5685,7	-	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100,0	0,0	-100,0	У стадії виконання проводиться тендерний відбір будівельних компаній, Орієнтована сума виконання будівельних робіт - USD 229,000	
		Луганська обласна клінічна лікарня (хірургічний корпус)	м. Северодонецьк	2015-2016	2015-2016	Інші джерела	3496,24	3496,24	3496,24	3496,24	3496,24	3496,24	Рівень виконання робіт за проектом	%	100,0	100,0	0,0	Виконано	
	ПРООН Програма «Відновлення та відбудови майдану»	Сватівський соціальний центр розвитку дитини, вул. Макара Жилкіна 21/1, м. Сватове	м. Сватове	2016-2017	2016-2017	Інші джерела	-	-	7425	-	7425	-	Рівень виконання робіт за проектом	%	100,0	0	-100,0	У стадії виконання проводиться тендерний відбір будівельних компаній, Орієнтована сума виконання будівельних робіт - USD 275,000	
	МОМ Проект «Підтримка стабілізації громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі»	«Комунальна установа Северодонецька міська багатопрофільна лікарня» Виконання ремонту	м. Северодонецьк	2016	2016	Інші джерела	100,15 (за курсом 1\$=24,8284)	100,15 (за курсом 1\$=24,8284)	100,15 (за курсом 1\$=24,8284)	100,15 (за курсом 1\$=24,8284)	100,15 (за курсом 1\$=24,8284)	100,15 (за курсом 1\$=24,8284)	Рівень виконання робіт за проектом	%	100,0	100,0	0,0	Виконано	
		Капітальний ремонт системи опалення дитячої поліклініки м Рубіжне	м. Рубіжне	2016	2016	Інші джерела	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0	Капремонт системи опалення	Од.	1	1	0	Виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	
	Державний фонд регіонального розвитку	Капітальний ремонт будівлі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні. Адреси: м. Лисичанськ, кв. 40 років Перемоги, 12 а	м. Лисичанськ	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	29723,505	29723,505	24673,414	24673,414	24673,414	24673,414	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	83,6	-16,4	У стадії виконання	Відповідно до обсягу будівельних робіт, виконання проекту передбачено на 2 роки : 2016-2017 роки.	
		Капітальний ремонт будівлі Луганського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІД. Адреса: м. Северодонецьк, вул. Сметаніна, 5.	м. Северодонецьк	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	3945	3945	888,170	888,170	888,170	888,170	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	22,5	-77,5	У стадії виконання	Несприятливі погодні умови, відсутність опалення в будівлі, що унеможливило виконання певних видів робіт, фінансування виконання робіт та проведення тендерних торгів в 3-4 кварталах 2016 року.	
		Капітальний ремонт Троїцького ТМО з впровадженням енергозберігаючих технологій в смт Троїцьке, вул. Крупської, 11	смт Троїцьке	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	499,585	0	0	0	0	0	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	План 12.2016. Фінансування надійшло 27.12.2016. Роботи не виконувались через несприятливі погодні умови
		Капітальний ремонт будівлі Панківського ФАП, розташованого за адресою: 92253 Луганська обл. Білокуракинський район, с. Паньківка, вул. Шкільна 2	с. Паньківка Білокуракинський район	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	425,452	0	0	0	0	0	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	Стислі терміни для виконання робіт в зимові погодні умови з дотриманням технічних вимог
		Капітальний ремонт будівлі терапевтичного відділення за адресою: смт Мілове, вул. Первомайська, 2	смт Мілове	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	1667,269	0	0	0	0	0	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	Відміна торгів 02.12.2016 у зв'язку з неможливістю усунення порушень, виявлених перевіркою Старобільської місцевої прокуратури

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Реконструкція та технічне переоснащення Євсузької сільської лікарської амбулаторії, загальної практики сімейної медицини з впровадженням енергозберігаючих технологій вул. Старобільська, 3 с. Євсуг Біловодського району Луганської області	с. Євсуг Біловодський район	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	2220,341	2220,341	1882,380	1882,380	1882,380	1882,380	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	84,2	-15,8	У стадії виконання	Проведення експертизи будівлі та коригування ПКД затримало початок будівельних робіт. Низькі температури не дозволяють виконати заплановані проектом зовнішні будівельні роботи в повному обсязі.
		Доступну медичну допомогу - кожному жителю району. Забезпечення амбулаторій оснащеним автотранспортом для обслуговування сімейними лікарями населення Біловодського району	Біловодський район	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	2700	0	0	0	0	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	План на 12.2016. Фінансування надійшло 27.12.2016. Поставка неможлива у зв'язку з коротким терміном переоснащення автотранспорту на спеціалізований санітарний автомобіль
		Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КУ «Старобільське РТМО» по вул. Монастирська, 67, м. Старобільськ, Луганської області	м. Старобільськ	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	19730,521	19730,521	2265,681	2265,681	2265,681	2265,681	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	11,5	-88,5	У стадії виконання	Виконання проекту передбачено на 2 роки: 2016-31.12 2017.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
7. Модернізація системи освіти	Представництво Дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ», проект «Покращення доступу до якісної освіти для дітей, які постраждали через конфлікт на сході України»	Відновлення навчальних закладів міст і районів Луганської області (15 проєктів: 11 шкіл та 4 гімназії)	Луганська область	2016	2016	Інші джерела	25935,8 (за курсом 1\$=24,8284)	25935,8 (за курсом 1\$=24,8284)	25935,8 (за курсом 1\$=24,8284)	25935,8 (за курсом 1\$=24,8284)	25935,8 (за курсом 1\$=24,8284)	25935,8 (за курсом 1\$=24,8284)	Рівень виконання робіт за проєктом	%	100,0	100,0	0,0	Виконано	
	Державний фонд регіонального розвитку	Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу в с. Лиман вул. Пізника, 1б, Старобільського району, Луганської області	с. Лиман, Старобільський район	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	3627,868	3627,868	973,412	973,412	973,412	973,412	Рівень освоєння коштів	%	100	26,9	-73,1	У стадії виконання Роботи виконано на 25%	Скорочені строки виконання робіт у зв'язку з проведенням процедури закупівлі.
	Державний фонд регіонального розвитку	Будівництво спортивної зали з адміністративно-побутовою пристройкою для КЗ «Кремінська обласна загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів»	м. Кремінна	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	6273,823	6273,823	4094,471	4094,471	4094,471	4094,471	Рівень освоєння коштів за проєктом	%	100	70,3	-29,7	У стадії виконання	Несприятливі погодні умови, фінансування виконання робіт та проведення тендерних торгів в 3-4 кварталах 2016 року.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт дитячого навчального закладу № 43 (м. Северодонецьк)	м. Северодонецьк	2014-2016	2017	Державний, місцевий бюджети	9969,200	9969,200	3437,164	3437,164	3437,164	3437,164	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	34,9	-65,1	У стадії виконання	Недостатня кількість кваліфікованих працівників будівельної галузі в регіоні.
		Капітальний ремонт середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 м. Северодонецька Луганської області, розташованої за адресою: вул. Маяковського, б. 9 (заміна віконних та дверних блоків)	м. Северодонецьк	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	999,865	0	0	0	0	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	План на 12.2016. Фінансування надійшло 27.12.2016Неможливість виконувати даний вид робіт в зимовий період
		Капітальний ремонт середньої загальноосвітньої школи № 15 I-III ступенів м. Северодонецька Луганської області, розташованої за адресою: вул. Федоренка, б. 39 (заміна віконних та дверних блоків)	м. Северодонецьк	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	999,987	0	0	0	0	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	
		«Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей, які мешкають у сільській місцевості шляхом придбання трьох шкільних автобусів для НВК «Ковалівська ЗОШ I-III ст.-ДНЗ», Містківської ЗОШ I-III ст. та Нижньодуванської ЗОШ I-III ст.»	Сватівський район	2016	2017	Державний, місцевий бюджети	4633,707	0	0	0	0	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	Визначено переможця ПП «АЙМАКС-ГРУП» м. Черкаси. Договір не укладено Подана скарга до Антимонопольного комітету
		Придбання шкільного автобуса для перевезення учнів Новочервонівської ЗОШ I-III ступенів Троїцької районної ради Луганської області	Троїцький район	2016	2016	Державний, місцевий бюджети	1390	1390	1389	1389	1389	1389	Придбання автобуса	Од.	1	1	0	Виконано	
		Придбання «Шкільного автобуса» (Біловодський район)	Біловодський район	2016	2016	Державний, місцевий бюджети	1600	1600	1550	1550	1550	1550	Придбання автобуса	Од.	1	1	0	Виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Реконструкція: утеплення огорожувальних конструкцій будівлі Попаснянської багатoproфільної гімназії № 25 Попаснянської районної ради Луганської області	м. Попасна	2016	2017	Державний, місцевий бюджет	4468,829	4468,829	1423,292	1423,292	1423,292	1423,292	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	31,8	-68,2	У стадії виконання	Несвоєчасність проведення процедури з визначення виконавця робіт, оскарження результатів тендеру, несприятливі погодні умови
		Капітальний ремонт будівлі гуртожитку з термомодернізацією, розташованого за адресою: Луганська область, м. Севродонецьк, вул. Маяковського, 24	м. Севродонецьк	2016	2017	Державний, місцевий бюджет	7998,029	7998,029	3842,432	3842,432	3842,432	3842,432	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	48	-52	У стадії виконання	Несвоєчасність фінансування із місцевого бюджету, неможливість завершення робіт в зимові погодні умови.
		«Капітальний ремонт з термомодернізацією будівель ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» за адресою: пл. Гоголя, 1 м. Старобільськ, Луганська область»	м. Старобільськ	2016	2016	Державний, місцевий бюджет	8796,549	8796,549	8771,192	8771,192	8771,192	8771,192	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	100	0	Виконано	
	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2016 рік	Капітальний ремонт дошкільної установи ясла-садок № 4 по вул. Козюменського 16 в смт Біловодськ	смт Біловодськ Біловодський район	2016	2016	Обласний бюджет	356,38	356,38	3006,53	356,38	3006,53	356,38	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано	Виконано проектні роботи. Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт
		Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу «Білосніжка», пл. Центральна, буд. 3, с. Олексіївка, Новоайдарського району	с. Олексіївка, Новоайдарський район	2016	2017	Обласний бюджет	768,34	768,34	768,34	664,36	768,34	664,36	Рівень освоєння коштів	%	100	86,5	-13,5	У стадії виконання	Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.
		Капітальний ремонт будівлі ДНЗ «Вишенька», вул. Миру 28а, с. Риб'янцеве, Новопсковського району	с. Риб'янцеве, Новопсковський район	2016	2016	Обласний бюджет	241,38	241,38	250,0	228,69	250,0	228,69	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано	Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт приміщення КДНЗ «Ромашка» вул. Гаєвого 49б, с. Гончарівка Сватівського району	с. Гончарівка Сватівський район	2016	2017	Обласний бюджет	996,12	996,12	1031,14	35,45	1031,14	35,45	Рівень освоєння коштів	%	100	3,4	-96,6	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю	
		Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 10, Северодонецької міської ради, вул. Новікова, 136 (енергосанация)	м. Северодонецьк	2016	2016	Обласний бюджет	0	0	2000,0	0	2000,0	0	Рівень освоєння коштів	%	100	0	-100	Не виконано Подано на погодження зміни назви та виду робіт	
		Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 14 «Білочка» Северодонецької міської ради, вул. Автомобільна, 7а (енергосанация)	м. Северодонецьк	2016	2016	Обласний бюджет	0	0	600,000	0	600,000	0	Рівень освоєння коштів	%	100	0	-100	Не виконано Подано на погодження зміни назви та виду робіт	
		Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 19 «Ластівка» Северодонецької міської ради, пр. Гвардійський, 14б (енергосанация)	м. Северодонецьк	2016	2016	Обласний бюджет	0	0	2000,0	0	2000,0	0	Рівень освоєння коштів	%	100	0	-100	Не виконано Подано на погодження зміни назви та виду робіт	
		Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 25 «Журавонька» Северодонецької міської ради, пр. Гвардійський, 63в (енергосанация)	м. Северодонецьк	2016	2016	Обласний бюджет	0	0	2000,0	0	2000,0	0	Рівень освоєння коштів	%	100	0	-100	Не виконано Подано на погодження зміни назви та виду робіт	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 26 «Світанок» Северодонецької міської ради, вул. Сметаніна, 16 (енергосанация)	м. Северодонецьк	2016	2016	Обласний бюджет	0	0	1000,0	0	1000,0	0	Рівень освоєння коштів	%	100	0	-100	Не виконано Подано на погодження зміни назви та виду робіт	
		Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 30 «Ладусі» Северодонецької міської ради м. Северодонецьк, вул. Вілесова, 9 (енергосанация)	м. Северодонецьк	2016	2016	Обласний бюджет	0	0	1800,0	0	1800,0	0	Рівень освоєння коштів	%	100	0	-100	Не виконано Подано на погодження зміни назви та виду робіт	
		Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 37 «Струмочок» Северодонецької міської ради, вул. Гагаріна, 101в (енергосанация)	м. Северодонецьк	2016	2016	Обласний бюджет	0	0	2000,0	0	2000,0	0	Рівень освоєння коштів	%	100	0	-100	Не виконано Подано на погодження зміни назви та виду робіт	
		Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 38 «Росинка» Северодонецької міської ради, вул. Науки, 10 (енергосанация)	м. Северодонецьк	2016	2016	Обласний бюджет	0	0	800,0	0	800,0	0	Рівень освоєння коштів	%	100	0	-100	Не виконано Подано на погодження зміни назви та виду робіт	
		Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 41 «Червоні вітрила» Северодонецької міської ради, вул. Курчатова, 3а (енергосанация)	м. Северодонецьк	2016	2016	Обласний бюджет	0	0	2000,0	0	2000,0	0	Рівень освоєння коштів	%	100	0	-100	Не виконано Подано на погодження зміни назви та виду робіт	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 42 «Червона квіточка» Северодонецької міської ради, вул. Курчатова, 17а (енергосанация)	м. Северодонецьк	2016	2016	Обласний бюджет	0	0	800,0	0	800,0	0	Рівень освоєння коштів	%	100	0	-100	Не виконано Подано на погодження зміни назви та виду робіт	
		Капітальний ремонт будівлі Комунального навчального закладу «Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Сонечко» Писківської сільської ради» вул. Центральна, 26, с. Писки, Новописковського району	с. Писки, Новописковський район	2016	2016	Обласний бюджет	1454,25	1454,25	1499,97	1454,25	1499,97	1454,25	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту.	
		Капітальний ремонт покрівлі будівлі Рубіжанської спеціалізованої школи I-III ступенів №10, вул. Будівельників, 28, м. Рубіжне	м. Рубіжне	2016	2016	Обласний бюджет	155,65	155,65	200,0	148,45	200,0	148,45	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано, Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту.	
		Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) будівлі навчального закладу вул. Володимирська, 19, м. Рубіжне	м. Рубіжне	2016	2016	Обласний бюджет	577,12	577,12	600,0	577,12	600,0	577,12	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	
		Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) будівлі Рубіжанської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3, вул. Студентська, 30, м. Рубіжне	м. Рубіжне,	2016	2016	Обласний бюджет	1477,67	1477,67	14800,0	1477,67	14800,0	1477,67	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	
		Капітальний ремонт будівлі Литвинівської ЗОШ I-III ступенів, вул. Шевченка, 9, с. Литвинівка, Біловодського району,	с. Литвинівка, Біловодський район	2016	2016	Обласний бюджет	721,81	721,81	725,0	721,81	725,0	721,81	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) будівлі Рубіжанської спеціалізованої школи I-III ступенів № 7, м. Рубіжне	м. Рубіжне	2016	2016	Обласний бюджет	1366,561	1366,561	1370,00	1366,561	1370,00	1366,561	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	
		Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) будівлі Рубіжанської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8, вул. Менделєєва, 35, м. Рубіжне	м. Рубіжне	2016	2016	Обласний бюджет	1294,31	1294,31	1370,0	1294,31	1370,0	1294,31	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	
		Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) будівлі Рубіжанської спеціалізованої школи I-III ступенів № 2, пр. Переможців, 28, м. Рубіжне	м. Рубіжне	2016	2016	Обласний бюджет	1185,85	1185,85	1187,0	1185,85	1187,0	1185,85	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	
		Капітальний ремонт покрівлі та заміна віконних блоків будівель Рубіжанської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4, вул. Чехова, 3, м. Рубіжне	м. Рубіжне,	2016	2017	Обласний бюджет	1491,06	1491,06	2190,0	318,15	2190,0	318,15	Рівень освоєння коштів	%	100	35,8	-66,2	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	
		Капітальний ремонт будівлі Новодеркульської ЗОШ I-III ступенів, вул. Пастухова, 9, с. Новодеркул, Біловодського району	с. Новодеркул, Біловодський район	2016	2016	Обласний бюджет	476,8	476,8	573,56	461,4	573,56	461,4	Рівень виконання робіт	%	100	100,0	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	
		Капітальний ремонт будівлі Штурмівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, вул. Шкільна, 3, с. Штурмове, Новоайдарського району	с. Штурмове, Новоайдарський район	2016	2017	Обласний бюджет	568,55	568,55	568,55	441,86	568,55	441,86	Рівень освоєння коштів	%	100	77,7	-22,3	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт будівлі Містківської загальноосвітньої школи I-III ступенів Сватівської районної ради вул. Степова 1 А, с. Містки Сватівського району	с. Містки Сватівський район	2016	2017	Обласний бюджет	1100,0	1100,0	1100,0	789,14	1100,0	789,14	Рівень освоєння коштів	%	100	71,7	-28,3	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	
		Реконструкція Старобільської ЗОШ II-III ступенів №4 Старобільської райради на кв. Ватутіна 53а, м. Старобільськ	м. Старобільськ	2016	2016	Обласний бюджет	0	0	3800,0	0	3800,0	0	Рівень освоєння коштів	%	100	0	-100	Не виконано Подано на погодження зміни назви та виду робіт	
		Капітальний ремонт Підгорівської ЗОШ I-III ступенів Старобільської райради по вул. Чкалова, 82, с. Підгорівка, Старобільського району,	с. Підгорівка, Старобільський район	2016	2016	Обласний бюджет	990,29	990,29	1000,0	990,29	1000,0	990,29	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту.	
		Капітальний ремонт Лиманської ЗОШ I-III ступенів Старобільської райради по вул. Піщана 1, с. Лиман, Старобільського району	с. Лиман, Старобільський район	2016	2017	Обласний бюджет	1175,18	1175,18	1200,0	600,05	1200,0	600,05	Рівень освоєння коштів	%	100	50,0	-50,0	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	
		Капітальний ремонт Топольської ЗОШ I-III ступенів Троїцького району	Троїцький район	2016	2016	Обласний бюджет	1185,57	1185,57	1190,61	1185,57	1190,61	1185,57	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	
		Капітальний ремонт Дьомино – Олександрівської ЗОШ I-III ступенів Троїцького району	Троїцький район	2016	2016	Обласний бюджет	1088,25	1088,25	1090,06	1088,25	1090,06	1088,25	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Будівництво котельні на твердому паливі для забезпечення тепловою енергією будівлі Трьохізбенської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Трьохізбенка Новоайдарського району	с. Трьохізбенка Новоайдарський район	2016	2016	Обласний бюджет	116,87463	116,87463	128,850	94,43603	128,850	94,43603	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	
		Капітальний ремонт будівлі Трьохізбенської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Трьохізбенка Новоайдарського району	с. Трьохізбенка Новоайдарський район	2016	2016	Обласний бюджет	1209,01	1209,01	1240,0	1228,05	1240,0	1228,05	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	
		Капітальний ремонт будівлі Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 9 по вул. Докучаєва, № 7 в м. Лисичанськ (посилення конструкцій)	м. Лисичанськ	2016	2016	Обласний бюджет	1355,72	1355,72	1493,73	1464,56	1493,73	1464,56	Рівень виконання робіт	%	100	100,0	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	
		Реконструкція будівлі Щастинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 по кв. Енергетиків, 16 в м. Щастя Новоайдарського району	м Щастя	2016	2017	Обласний бюджет	0	0	445,50	0	445,50	0	Рівень освоєння коштів	%	100	0	-100	Не виконано Виконання робіт планується у 2017 році	
		Капітальний ремонт загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 по кв. Жовтневої революції, 40 в м. Лисичанськ	м. Лисичанськ	2016	2016	Обласний бюджет	1420,72	1420,72	1459,42	1449,50	1459,42	1449,50	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	
		Капітальний ремонт будівлі Зориківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Міловської районної ради вул. Центральна, 43, с. Зориківка, Міловського району	с. Зориківка, Міловський район	2016	2016	Обласний бюджет	1430,13	1430,13	1499,67	1426,85	1499,67	1426,85	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту.	
		Капітальний ремонт будівлі Міловської ЗОШ І-ІІІ ступенів, вул. Козацька, 8, смт. Мілове, Міловського району	смт Мілове, Міловський район	2016	2016	Обласний бюджет	1438,55	1438,55	1499,24	1438,55	1499,24	1438,55	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт системи опалення Кам'янської загальноосвітньої школи I-III ступенів Новолесківської районної ради вул. Пульного, 11, с. Кам'янка, Новолесківського району	с. Кам'янка, Новолесківський район	2016	2016	Обласний бюджет	1392,66	1392,66	1400,0	1392,66	1400,0	1392,66	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	
		Будівництво модульної котельні для комунального закладу «Великочернігівської спеціалізованої школи I-III ступенів Станично-Луганського району Луганської області» вул. Робоча, 6а, с. Велика Чернігівка	с. Велика Чернігівка Станично-Луганський район	2016	2016	Обласний бюджет	0	0	1499,99	0	1499,99	0	Рівень освоєння коштів	%	100	0	-100	Не виконано Роботи не проводились у зв'язку з відсутністю документів на земельну ділянку	
		Капітальний ремонт системи опалення по об'єкту: «Нижньовільхівська загальноосвітня школа I-III ступенів Станично-Луганського району Луганської області» Станично-Луганський район, с. Нижня Вільхова, вул. Гагаріна, 51	с. Нижня Вільхова, Станично-Луганський район	2016	2016	Обласний бюджет	760,84	760,84	803,97	760,84	803,97	760,84	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	
		Капітальний ремонт системи опалення по об'єкту «Комунальний заклад «Широківська загальноосвітня школа I-III ступенів Станично-Луганського району Луганської області» с. Широкий, вул. Водолазкіна 13	с. Широкий, Станично-Луганський район	2016	2016	Обласний бюджет	833,26	833,26	873,33	753,16	873,33	753,16	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	
		Капітальний ремонт будівлі Кремінської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2 Кремінської районної ради, вул. Титова, 18, м. Кремінна	м. Кремінна	2016	2017	Обласний бюджет	1438,47	1438,47	1495,0	734,63	1495,0	734,63	Рівень освоєння коштів	%	100	49,1	-50,9	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних та дверних блоків) будівель КЗ «Северодонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів», вул. Донецька, м. Северодонецьк	м. Северодонецьк	2016	2016	Обласний бюджет	912,17	912,17	1000,0	912,17	1000,0	912,17	Рівень виконання робіт	%	100	100,0	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту.	
		Капітальний ремонт об'єктів благоустрою та центрального входу будівлі Кременської обласної загальноосвітньої школи – інтернату I-III ступенів, вул. Мічуріна, б. 18, м. Кременна	м. Кременна	2016	2017	Обласний бюджет	1162,51	1162,51	1250,0	362,89	1250,0	362,89	Рівень освоєння коштів	%	100	29,0	-71,0	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	
		Капітальний ремонт будівель КЗ «Кременська обласна загальноосвітня школа - інтернат I-III ступенів», вул. Мічуріна, 18, м. Кременна	м. Кременна	2016	2016	Обласний бюджет	99,68	99,68	100,0	99,68	100,0	99,68	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проєктних робіт	
		Реконструкція будівлі ізолятору під розміщення адміністративно-побутових приміщень спортивної зали КЗ «Кременська обласна загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів», вул. Мічуріна, 18, м. Кременна	м. Кременна	2016	2017	Обласний бюджет	2118,4	2118,4	2748,23	742,59	2748,23	742,59	Рівень освоєння коштів	%	100	27,0	-73,0	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	
		Будівництво котельні на твердому паливі будівель Сватівської обласної спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату, вул. Водоп'янова, 67, м. Сватове	м. Сватове	2016	2017	Обласний бюджет	0	0	257,81	0	257,81	0	Рівень освоєння коштів	%	100	0	-100	Не виконано Відсутність земельної ділянки під розміщення котельні	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт будівлі Біловодської дитячої школи мистецтв, вул. Центральна, 145, смт Біловодськ, Біловодського району	смт Біловодськ, Біловодський район	2016	2017	Обласний бюджет	397,09	397,09	404,81	136,11	404,81	136,11	Рівень освоєння коштів	%	100	33,6	-66,4	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю	
		Капітальний ремонт будівлі КПНЗ «Міловська дитяча школа мистецтв» Міловської районної ради вул. Миру, 1, смт Мілове, Міловського району	смт Мілове, Міловський район	2016	2016	Обласний бюджет	84,11	84,11	4501,0	84,11	4501,0	84,11	Рівень освоєння коштів	%	100	1,9	-98,1	У стадії виконання Виконано проектні роботи. Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт	
		Капітальний ремонт будівлі КЗ «Новопсковський будинок дитячої та юнацької творчості» Новопсковської районної ради пров. Історичний, 26а, смт Новопсков, Новопсковського району	смт Новопсков Новопсковський район	2016	2017	Обласний бюджет	1229,74	1229,74	1300,0	1049,53	1300,0	1049,53	Рівень освоєння коштів	%	100	80,7	-19,3	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	
		Капітальний ремонт будівлі Новопсковської школи мистецтв, вул. Українська 36, смт Новопсков, Новопсковського району	смт Новопсков Новопсковський район	2016	2016	Обласний бюджет	459,45	459,45	480,0	428,03	480,0	428,03	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту.	
		Капітальний ремонт будівлі Сватівської районної школи мистецтв ім. В. Зінкевича, площа 50-річчя Перемоги, 29, м. Сватове, Сватівського району	м. Сватове Сватівський район	2016	2017	Обласний бюджет	479,91	479,91	479,91	414,07	479,91	414,07	Рівень освоєння коштів	%	100	86,3	-13,7	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю	
		Капітальний ремонт будівлі Троїцького Будинку школярів, вул. Паркова, 17, смт Троїцьке	смт Троїцьке	2016	2016	Обласний бюджет	818,57	818,57	893,62	797,33	893,62	797,33	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	
8. Соціокультурний розвиток	Агентство США з міжнародного розвитку	«Артпростір «Місце зустрічі або інша бібліотека»	м. Рубіжне	2016	2016	Місцевий бюджет Інші джерела	116,97	116,97	116,97	116,97	116,97	116,97	Рівень виконання робіт за проектом	%	100,0	100,0	0,0	Виконано		
	МОМ Програма «Сприяння стабілізації громад на Донбасі»	Проект український розмовний клуб «Думай українською» Підвищення соціальної згуртованості громади м. Лисичанська шляхом створення комунікативного простору для людей, які хочуть спілкуватися українською мовою	м. Лисичанськ	2016	2016	Місцевий бюджет Інші джерела	174,533	174,533	174,533	174,533	174,533	174,533	Рівень виконання робіт за проектом	%	100,0	100,0	0,0	Виконано		
		Проект «Єднаймося: разом – сила!», направлений на підвищення інтеграції ВПО громади та згуртування громади	Сватівський район	2016	2016	Інші джерела	960	960	960	960	960	960	Рівень виконання робіт за проектом	%	100,0	100,0	0,0	Виконано		
	МОМ проект «Підтримка стабілізації громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі»	Ремонт дитячих садків №2 «Бірюза» та №3 «Дюймовочка» м. Лисичанськ	м. Лисичанськ	2016	2016	Інші джерела	504,9	504,9	504,9	504,9	504,9	504,9	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	100	0	Виконано		
		Ремонт Лисичанського міського Палацу культури м. Лисичанськ	м. Лисичанськ	2016	2016	Інші джерела	1087,232	1087,232	1087,232	1087,232	1087,232	1087,232	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	100	0	Виконано		
		Ремонт сільського клубу смт Борівське	смт Борівське	2016	2016	Інші джерела	451,98 (за курсом 1\$=24,8284)	451,98 (за курсом 1\$=24,8284)	451,98 (за курсом 1\$=24,8284)	451,98 (за курсом 1\$=24,8284)	451,98 (за курсом 1\$=24,8284)	451,98 (за курсом 1\$=24,8284)	451,98 (за курсом 1\$=24,8284)	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	100	0	Виконано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт районного будинку культури	Троїцький район	2016-2017	2016-2017	Інші джерела	-	-	810	-	810	-	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	0	-100,0	У стадії виконання	
	Державний фонд регіонального розвитку	Реконструкція котельні № 5 під позашкільний заклад з плавальним басейном м. Сватове, кв. Незалежності, 2	м. Сватове	2016	2017	Державний бюджет, місцевий бюджет	5010,452	0	0	0	0	0	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	0	-100	Не виконано	Відмова підрядної організації виконувати роботи.
		Капітальний ремонт нежитлової будівлі майнового комплексу централізованої бібліотечної системи за адресою: смт Білокуракине, Луганська область, пл. ім. Горького буд.6/1	смт Білокуракине	2016	2016	Державний бюджет, місцевий бюджет	488,636	488,636	482,083	482,083	482,083	482,083	Рівень виконання робіт за проектом	%	100	100	0	Виконано	
		Реконструкція Старобільського районного будинку творчості дітей та юнацтва по вул. Чернишевського, 26, м. Старобільськ, Луганської області	м. Старобільськ	2016	2017	Державний бюджет, місцевий бюджет	6344	6344	1434,205	1434,205	1434,205	1434,205	Рівень освоєння коштів за проектом	%	100	22,7	-77,3	У стадії виконання	Скорочені строки виконання робіт у зв'язку з проведенням процедури закупівлі
	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2016-2017 роки	Капітальний ремонт будівлі Центральної районної бібліотеки Комунального закладу «Новопсковська централізована бібліотечна система Новопсковської районної ради Луганської області», вул. Українська, 33, смт Новопсков	смт Новопсков, Новопсковський район	2016	2016	Обласний бюджет	630,55	630,55	673,85	630,55	673,85	630,55	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано	Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту
		Капітальний ремонт будівлі Районної бібліотеки для дітей Комунального закладу «Новопсковська централізована бібліотечна система Новопсковської районної ради Луганської області», вул. Українська, 23, смт Новопсков	смт Новопсков, Новопсковський район	2016	2016	Обласний бюджет	405,52	405,52	438,08	405,52	438,08	405,52	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано	Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Капітальний ремонт будівлі за адресою: вул. Леніна, 21, м. Северодонецьк	м. Северодонецьк	2016	2017	Обласний бюджет	44867,51	44867,51	52102,57	6597,99	52102,57	6597,99	Рівень освоєння коштів	%	100	12,7	-87,3	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю	
		Будівництво виробничо - складської будівлі Луганського обласного академічного українського музично - драматичного театру, бульвар Дружби Народів, 21, м. Северодонецьк	м. Северодонецьк	2016	2017	Обласний бюджет	256,0	256,0	256,0	0	256,0	0	Рівень освоєння коштів	%	100	0	-100	Не виконано Заплановано виконання проектних робіт на 2017 рік	
		Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) районного будинку культури, вул. Центральна, 109, смт Біловодськ	смт Біловодськ, Біловодський район	2016	2017	Обласний бюджет	1241,48	1241,48	957,06	712,54	957,06	712,54	Рівень освоєння коштів	%	100	74,4	-25,6	У стадії виконання Договором виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю	
		Капітальний ремонт будівлі Новобілянського сільського будинку культури, вул. Миру 1а, с. Новобіла, Новопсковського району,	с. Новобіла, Новопсковський район	2016	2016	Обласний бюджет	194,45	194,45	200,0	184,63	200,0	184,63	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	
		Капітальний ремонт покрівлі будівлі Коломийчеського сільського клубу, вул. Польова 39, с. Коломийчиха, Сватівського району	с. Коломийчиха, Сватівський район	2016	2017	Обласний бюджет	282,74	282,74	290,1	13,89	290,096	13,89	Рівень освоєння коштів	%	100	4,8	-95,2	У стадії виконання Виконано проектні роботи. Виконання Будівельних робіт з технічних причин заплановано на 2017 рік	
		Капітальний ремонт будівлі районного Будинку культури, вул. Центральна, 109, смт Біловодськ, Біловодського району	смт Біловодськ Біловодський район	2016	2016	Обласний бюджет	1358,89	1358,89	1460,11	1411,68	1460,11	1411,68	Рівень виконання робіт	%	100	100	0	Виконано Повернено суму економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
		Реконструкція покрівлі Передільського сільського будинку культури, вул. Центральна, 43 «Б», с. Передільське, Станично-Луганського району	с. Передільське, Станично-Луганський район	2016	2017	Обласний бюджет	1437,15	1437,15	1499,999	800,13	1499,999	800,13	Рівень освоєння коштів	%	100	53,34	-46,66	У стадії виконання Договором передбачено виконання робіт у 2016-2017 роках. Обсяг робіт, передбачений на 2016 рік виконано повністю.	
9. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках	Міжнародна організація «Mercy Corps» Програма з фінансової допомоги, суб'єктам підприємницької діяльності, які зазнали збитків під час ведення бойових дій на території Луганської області	Програма з фінансової допомоги, суб'єктам підприємницької діяльності, які зазнали збитків під час ведення бойових дій на території Луганської області	Новоайдарський район	2016	2016	Інші джерела	280	280	280	280	280	280	Рівень виконання робіт за проектом	%	100,0	100,0	0,0	Виконано	
	МерсиСорпс Розвиток малого підприємництва. Надання мікрогрантів	Надання мікрогрантів на започаткування власної справи	Луганська область	2016	2016	Інші джерела	14850,00	14850,00	14850,00	14850,00	14850,00	14850,00	Кількість наданих мікрогрантів	Од.	1200	1200	0	Виконано	

В. о. директора Департаменту економічного розвитку торгівлі та туризму облдержадміністрації



О.Л.СЕВОСТЬЯНОВА

Аналітична записка
про результати моніторингу виконання Плану заходів на 2016-2018 роки
щодо реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року
за 2016 рік

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» від 11.11.2015 № 932 та розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 13.08.2015 № 350 «Про затвердження Плану заходів на 2016-2018 роки щодо реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року» (далі – Плану заходів) проведено моніторинг виконання Плану заходів за 2016 рік.

У План заходів на 2016 рік було включено 380 проектів регіонального розвитку за 9 напрямками:

- «Відновлення безпеки життєдіяльності та економічна реабілітація Луганської області» - 7 проектів (1,8 % від загальної кількості);
- «Відновлення та реабілітація реального сектору економіки в регіоні» - 27 проектів (7,1 %);
- «Відновлення та поліпшення інфраструктури регіону» - 21 проект (5,5 %);
- «Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом» - 80 проектів (21,1 %);
- «Задоволення соціальних потреб мешканців та переселенців» - 16 проектів (4,2 %);
- «Створення умов для формування здорового населення» - 135 проектів (35,5 %);
- «Модернізація системи освіти» - 66 проектів (17,4 %);
- «Соціокультурний розвиток» - 26 проектів (6,8 %);
- «Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках» - 2 проекти (0,6 %).

На фінансування проектів планувалось виділити 851,75 млн грн. Фактично профінансовано 609,57 млн грн, що становить 71,6% від плану. Такий рівень фінансування обумовлений тим, що виконання низки проектів передбачено продовжити у наступних роках.

За напрямом **«Відновлення безпеки життєдіяльності та економічна реабілітація Луганської області»** за сприяння міжнародного фонду «Відродження» надання грантів реалізовані 7 проектів, спрямованих на посилення інформаційної безпеки на території регіону, спроможності громадських формувань, розвиток місцевої демократії, розбудову об'єднаної територіальної громади тощо.

Фінансування відповідних проектів і заходів здійснювалось за рахунок коштів інших джерел. Фактична сума, використаних за 2016 рік коштів, склала

1,4 млн грн. Рівень освоєння коштів у цілому за даним напрямом становить 100 %.

У рамках **«Відновлення та реабілітації реального сектору економіки в регіоні»** діяльність відповідальних виконавців за Планом спрямовувалась на налагодження сталого енергозабезпечення об'єктів міст, сіл і селищ Луганської області.

З метою впровадження енергоефективних проектів, енергозберігаючих, інноваційних енергоефективних заходів у закладах освіти, охорони здоров'я та об'єктах благоустрою у рамках Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», Регіональної цільової програми енергозбереження в бюджетній сфері Луганської області на 2016-2020 роки та Програми енергозбереження для населення Луганської області на 2015-2018 роки реалізовувались 27 проектів. З них 12 проектів виконані у повному обсязі, 15 знаходяться у стадії виконання.

Фінансування відповідних проектів і заходів здійснювалось за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел (внесків міжнародних організацій, громади). Сума, використаних у 2016 році коштів на реалізацію проектів, склала 13,6 млн грн. Рівень освоєння коштів у цілому за даним напрямом становить 43,3 %.

«Відновлення та поліпшення інфраструктури регіону» у 2016 році здійснювалось шляхом реалізації заходів і проектів у рамках Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2016 рік, Регіональної цільової програми дорожнього будівництва у Луганській області на 2016-2019 роки, Державного фонду регіонального розвитку та міжнародних проектів Євросоюзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» та ПРООН «Економічне та соціальне відновлення Донбасу».

За спрямуванням проекти були направлені на відновлення та капітальний ремонт пошкоджених автодорожніх мостів, виконання дорожньо-будівельних робіт автодоріг, зруйнованих у результаті бойових дій, за маршрутом «Кільце життя», капітальний ремонт асфальтобетонного покриття доріг у межах населених пунктів, проведення ремонтно-будівельних робіт з відновлення штучних споруд, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць сіл, селищ та міст області на підконтрольній Україні території області.

Із 21 проекту, передбаченого до виконання в межах напрямку, 15 проектів реалізовані, 5 знаходяться у стадії виконання (погодження проектно-кошторисної документації, проведення тендерних процедур, відбору підрядної організації тощо), 1 (проведення ремонтно-будівельних робіт з відновлення штучних споруд) через відсутність фінансування не виконаний.

Фінансування здійснювалось за 18 проектами на загальну суму 171,2 млн грн і склало 82,6 % від планового.

«Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом мешканців області передбачалось шляхом реалізації 3 житлових регіональних цільових програм, регіональної програми модернізації систем

теплопостачання Луганської області на 2012-2016 роки, Регіональної програми «Питна вода Луганщини» на 2006-2020, Регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2016 рік, Державного фонду регіонального розвитку та у рамках міжнародних проектів ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - III», ПРООН «Економічне та соціальне відновлення Донбасу», ADRA «Відновлення водопостачальних систем».

Із 80 проектів, запланованих до виконання у межах напрямку, 35 проектів реалізовані, 34 – знаходяться у стадії виконання, 11 – не виконані. На рівень виконання вплинула низка чинників, а саме:

- повернення суми економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту;
- завершення певного етапу в рамках плану реалізації проекту та продовження його виконання у наступні роки;
- несприятливі для певних видів робіт погодні умови;
- неможливість реалізації проекту (певних видів робіт) через надходження фінансування наприкінці звітнього року;
- інше.

Фінансування здійснювалось за 67 проектами на загальну суму 55,5 млн грн і склало 56,0 % від планового.

Реалізація завдань і проектів за напрямом **«Задоволення соціальних потреб мешканців та переселенців»** здійснювалась у рамках виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2016 рік, Державного фонду регіонального розвитку за активної міжнародної підтримки та співпраці з Програмою розвитку ООН проектами «Оперативне реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» та «Економічне та соціальне відновлення Донбасу», що впроваджуються за підтримки Уряду Японії, міжнародною організацією міграції (МОМ) «Всебічна стабілізаційна підтримка внутрішньо переміщених осіб та постраждалого населення в Україні», МОМ Європейська Комісія у партнерстві із Західноукраїнським ресурсним центром, Програмою розвитку ООН з питань організації зайнятості внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також місцевого населення у громадах Донецької та Луганської областей, ПРООН «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні», ПРООН конкурс проектів для присудження грантів на розвиток бізнесу для ВПО та місцевого населення Донецької та Луганської областей, Міжнародною організацією «Mercy Corps» «Громадські роботи».

Із 16 проектів у цьому напрямку 14 реалізовані, 1 – у стадії виконання, 1 – не виконаний. Невиконання сталося за проектом «Утеплення основної будівлі КУ «Територіальний центр» по вул. Будівельників, 25 в м. Рубіжне» через надходження фінансування 27.12.2016 і неможливість виконувати даний вид робіт в зимовий період.

На реалізацію проектів у 2016 році у цілому було спрямовано 17,24 млн грн коштів бюджетів усіх рівнів та інших джерел. Рівень освоєння коштів у цілому за даним напрямом становить 99,8 %.

У рамках **«Створення умов для формування здорового населення»** передбачено реалізацію 135 проектів та заходів програм загальною плановою вартістю 278,1 млн грн.

Проектами спрямовувались на виконання капітального та поточного ремонтів приміщень, покрівлі, систем тепло і водопостачання, електричних мереж закладів охорони здоров'я, фізичної культури та спорту населених пунктів області, придбання житла для медпрацівників, виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт пожежної сигналізації об'єктів охорони здоров'я, придбання медичного, технологічного обладнання, спеціалізованого автотранспорту, комп'ютерної та оргтехніки тощо.

Фінансування проектів здійснювалось за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, міжнародних проектів: ЄС/ПРООН, Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – III», ПРООН /уряд Японії проект «Відновлення соціальних послуг та налагодження миру в Донецькій та Луганській областях», ПРООН програма «Відновлення та відбудови миру», МОМ проект «Підтримка стабілізації громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі» та благодійної допомоги.

Із загальної кількості проектів, що реалізовувались у межах напрямку, 84,4 % виконані й профінансовані у повному обсязі, 11,9 % - перебувають у стадії виконання, 3,7 % - не виконані.

Фактичне фінансування проектів зі створення умов для формування здорового населення за 2016 рік з усіх джерел склало 235,9 млн грн і становить 84,8 %.

На **«Модернізацію системи освіти»** області у 2016 році була спрямована реалізація 66 проектів.

Проектами передбачено відновлення навчальних закладів міст і районів Луганської області шляхом проведення капітальних і поточних ремонтів приміщень, придбання шкільних автобусів для районних освітніх закладів, впровадження енергозберігаючих заходів.

Фінансування проектів здійснювалось за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та представництва Дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» проекту «Покращення доступу до якісної освіти для дітей, які постраждали через конфлікт на сході України».

Із загальної кількості проектів, що реалізовувались у межах напрямку, 47 % виконані й профінансовані у повному обсязі, 27,3 % - знаходяться у стадії виконання, 25,7 % - не виконані.

На рівень виконання вплинули наступні чинники:

- надходження фінансування наприкінці звітнього року і неможливість у зв'язку з цим виконання певних видів робіт у зимовий період;
- погодження зміни назви та виду робіт;

- відсутність земельної ділянки (або документів на неї) під розміщення об'єкту;
- розгляд скарги в Антимонопольному комітеті України щодо переможця конкурсу на виконання робіт.

Фактичне фінансування за проектами з модернізації системи освіти у 2016 році склало 82,6 млн грн, загальний рівень освоєння коштів – 62 %.

У рамках напряму **«Соціокультурний розвиток»** діяльність відповідальних виконавців за Планом спрямовувалась на підвищення соціальної згуртованості громад, створення комунікативного простору для спілкування українською мовою, капітальний ремонт (реконструкцію) міських і сільських закладів культури, центральних районних бібліотек, дитячих садків, навчально-виховних комплексів у містах обласного значення Лисичанськ, Северодонецьк.

За напрямом передбачалось реалізувати 26 проектів на загальну суму 69,05 млн грн. Реалізовані 13 проектів, знаходяться у стадії реалізації – 11, не виконані – 2 (1 проект – через відмову підрядної організації виконувати роботи, 1 – термін виконання перенесений на 2017 рік).

Фінансування проектів у загальній сумі 17,07 млн грн здійснювалось за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та коштів Агентства США з міжнародного розвитку, МОМ проекту (програми) «Сприяння стабілізації громад на Донбасі», МОМ проекту (програми) «Підтримка стабілізації громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі».

Рівень фінансування за проектами у 2016 році становив 24,7 %, що обумовлено наступними чинниками:

- повернення суми економії, що утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості об'єкту;
- тривалістю тендерних процедур;
- завершенням певного етапу в рамках плану реалізації проекту та продовження його виконання у 2017 році.

За напрямом **«Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках»** в рамках реалізації 2 проектів Міжнародної організації «Мерсу Корпс» Програма з фінансової допомоги, суб'єктам підприємницької діяльності, які зазнали збитків під час ведення бойових дій на території Луганської області, та «Розвиток малого підприємництва. Надання мікрогрантів» у цілому було отримано 15,1 млн грн міжнародної фінансової допомоги та надано 1200 мікрогрантів на започаткування власної справи.

Рівень фінансування за даним напрямом становив 100 %.