

**Аналітична записка**  
**про основні результати реалізації Плану заходів**  
**на 2017-2018 роки Стратегії розвитку Луганської області**  
**до 2020 року за 9 місяців 2018 року**

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.10.2016 № 624 затверджено актуалізовану Стратегію розвитку Луганської області до 2020 року (далі – Стратегія).

З метою приведення у відповідність до оновленої Стратегії та постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.04.2017 № 232 затверджені зміни до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Луганської області на 2017-2018 роки (далі - План заходів).

За підсумками 9 місяців 2018 року проведено моніторинг реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів.

У звітному періоді передбачено реалізацію 115 проектів регіонального розвитку за 4 стратегічними цілями на загальну суму запланованого обсягу фінансування 2,218 млрд грн, з яких: 4 – виконано у повному обсязі; 48 – знаходяться у стадії виконання; по 63 проводиться інформаційна компанія, здійснюється пошук інвестиційних донорів.

Станом на 01.10.2018 сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 833,1 млн грн, що становить 37,6 % від передбаченого обсягу їх фінансування. В порівнянні з попереднім звітним періодом (I півріччя 2018 року) сума вибраних коштів збільшилась на 734,4 млн грн, або у 8,4 разів (сума складала 98,6 млн грн, рівень використання коштів складав 12,98 %).

Низький рівень реалізації завдань, визначених Планом заходів, обумовлений в переважній більшості випадків недостатнім фінансуванням у зв'язку з тим, що при складанні Плану заходів не приділялась належна увага визначенню реальних джерел фінансування, актуальності проектної документації. У зв'язку з зазначеним на сьогоднішній день проводиться робота щодо актуалізації проектів, включених до Плану заходів.

**На реалізацію стратегічної цілі № 1 «Відновлення критичної інфраструктури та послуг» в звітному періоді спрямовано 54 проекти, з яких: 2 – виконано у повному обсязі, 28 – знаходяться у стадії виконання, 24 – не виконано через відсутність фінансування на звітну дату.**

На впровадження цих проектів сума запланованого обсягу фінансування складає 1,811 млрд грн, що становить 81,6 % від загального обсягу фінансування за Планом заходів. Станом на 01.10.2018 сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 742,77 млн грн, або 41,0 % від запланованого на рік обсягу. В порівнянні з попереднім звітним періодом

(I півріччя 2018 року) сума вибраних коштів по стратегічній цілі № 1 збільшилась на 684,3 млн грн, або у 12,6 разів (сума складала 58,5 млн грн).

Важливим напрямом у реалізації стратегічної цілі є *присуднення області до Єдиної енергетичної системи України та забезпечення надійного енергопостачання (проектні ідеї 1.2 та 1.3).*

З цією метою розрядженням Кабінету Міністрів України від 26.09.2018 № 678-р затверджено проект «Нове будівництво ПС 500 кВ «Кремінська» із заходами ПЛ 500 кВ «Донбаська – Донська» та ПЛ 220 кВ «Кремінська – Ювілейна, Луганська область». Загальна кошторисна вартість проекту складає 1,818 млрд грн.

Згідно з планом робіт за цим проектом здійснено наступні заходи:

- проведено тендер на закупівлю обладнання, матеріалів та виготовлення документації землеустрою за проектом;
- підписано договір підряду між ДП НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія»;
- здійснювались заходи з розроблення, погодження та затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та обмежень, державної реєстрації права та обтяжень на земельні ділянки, здійснено закупівлю обладнання.

Проблемним питанням в ході реалізації проекту було надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що дасть можливість розпочати будівельні роботи по Кремінському району. Для вирішення цього питання проведено відповідну роботу, за результатами якої прийнято розпорядження КМУ від 23.05.2018 № 354-р «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок». Крім того, з травня 2018 року внесено зміни до чинного законодавства в частині обов'язкового проведення експертизи щодо оцінки на довкілля, проект було доповнено відповідним розділом, який знаходиться на погодженні в Мінприроди. Розпорядженням голови Луганської облдержадміністрації від 02.08.2018 № 581 надано 29 земельних ділянок ДП НЕК «УКРЕНЕРГО» у постійне користування для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії.

Необхідність розробки та погодження додаткових розділів проекту збільшило термін реалізації проекту в цілому (орієнтовний строк введення в експлуатацію об'єкту – червень 2019 року).

З метою відновлення енергопостачання окремих населених пунктів Новоайдарського району ведуться роботи з розробки проектів та будівництва нових та додаткових ліній електропередач: дволанцюгової ПЛ-35 кВ – відпайка від ПЛ 35 кВ «Слов'яносербська – Трьохізбенка» до ПС 110 кВ «Райгородська» (6 км); будівництво ПЛ 6 кВ від ПС 110 кВ «Райгородська» до с. Лобачево та Лопаскіне (13 (18) км); реконструкція ПС 110/6 кВ «Райгородська».

Заходи реалізуються електропостачальним підприємством ТОВ «ЛЕО». Загальна вартість будівництва запланована у розмірі 60,4 млн грн.

З початку реалізації проекту профінансовано проектні роботи з будівництва нових повітряних ліній та реконструкції трансформаторних підстанцій у сумі 1,4 млн грн.

Основним проблемним питанням є відсутність коштів через критичний фінансово-економічний стан ТОВ «ЛЕО».

З метою вирішення проблемних питань ТОВ «ЛЕО» облдержадміністрацією ведеться певна робота – проведено ряд спільних нарад, підготовлено та направлено: листи до ЦОВВ, НКРЕКП, Міненерговугілля, розроблено проект розпорядження КМУ «Про виділення коштів на здійснення першочергових невідкладних заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури життєзабезпечення Луганської області внаслідок аварій на електричних мережах».

У зв'язку з критичним станом енергосистеми Луганської області та тимчасовою схемою живлення с. Трьохізбенка та прилеглих населених пунктів шляхом задіяння ПЛ 220 кВ «Луганська ТЕС - Ювілейна» виконання даного проекту є критично важливим.

Відновлення автодоріг, що зруйновані в результаті бойових дій, за маршрутом «Кільце життя» здійснюється відповідно до Регіональної цільової програми дорожнього будівництва в Луганській області на 2016-2019 роки, затвердженої розпорядженням голови ОДА від 06.04.2016 № 189 (зі змінами).

У рамках реформування дорожньої галузі на баланс управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області облдержадміністрації передано автодороги загального користування місцевого значення загальною протяжністю 3948,0 км, із них на підконтрольній Україні території області розташовано 2439,0 км.

У 2018 році тривають роботи на ділянках:

- автодорога Н-26 Чугуїв – Мілове, шість ділянок загальною протяжністю 15,085 км, вартість робіт – 70,5 млн грн;
- автодорога Р-66 КПП «Демино-Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ, дві ділянки загальною протяжністю 5,5 км, вартість робіт – 18,5 млн грн;
- автодорога Т-13-02 КПП «Танюшівка» – Старобільськ – Бахмут, дві ділянки протяжністю 6,1 км, вартість робіт – 4,2 млн грн;
- автодорога Т-13-09 Щастя – Широкий, дві ділянки загальною довжиною 10,0 км, вартість робіт – 53,0 млн грн;
- автодорога Т-13-13 Троїцьк – Білокуракине – Старобільськ, одна ділянка довжиною 3,75 км, вартість робіт – 10,0 млн грн;
- автодорога С131020 Об'їзд смт. Новопокровка на ділянці км 0+000 – км 2+400, вартість робіт – 9,9 млн грн.

Укладено договори підряду на капітальний ремонт:

- мосту через р. Красна на км 136+662 а/д Р -07 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ), вартість робіт – 19,1 млн грн;
- мосту-шляхопроводу на км 105+968 а/д Н-32 Красноармійськ – Бахмут – Михайлівка, вартість робіт 19,0 млн грн;

- шляхопроводу через залізницю на км 105+968 автомобільної дороги загального користування державного значення Н-32 Покровськ – Бахмут – Михайлівка (раніше Т-05-04 Покровськ – Бахмут – Михайлівка) з обсягом фінансування 22,5 млн грн.

Проблемним залишається питання відсутності фінансування, у зв'язку з чим не розпочаті роботи по об'єктам:

- Н-21 Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 26+000 – км 27+000;

- Н-21 Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 30+500 – км 33+500;

- Н-21 Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 0+000 – км 7+000;

- Н-21 Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 11+500 – км 13+500;

- Н-21 Старобільськ – Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 21+000 – км 23+500;

- Р-07 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 157+000 – км 163+000;

- Р-66 КПП «Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 124+000 – км 126+000;

- Р-66 КПП «Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 163+400 – км 165+300;

- Т-13-06 Сєверодонецьк – Новоайдар на ділянці км 28+500 – км 30+800;

- Т-13-07 Сватове – Новопсков – Мілове на ділянці км 133+000 – км 135+000;

- Т-13-07 Сватове – Новопсков – Мілове на ділянці км 135+000 – км 140+000;

- Т-13-14 КПП «Просяне» – Біловодськ – Широкий на ділянці км 23+900 – км 26+000;

- Т-13-14 КПП «Просяне» – Біловодськ – Широкий на ділянці км 43+000 – км 45+000;

- міст через р. Борова на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О130507 Голубівка – Калмиківка;

- міст через р. Айдар на км 14+837 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О130906 Співаківка – Айдар – Миколаївка.

У зв'язку з відсутністю фінансування поточного середнього ремонту ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення Н-21 Старобільськ – Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк та Т-13-09 Щастя – Широкий направлено звернення до Кабінету Міністрів України від 02.04.2018 № 1/8-1861 щодо виділення коштів на ці автомобільні дороги.

20.06.2018 введений в експлуатацію міст через р. Лугань на км 37+062 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О131201 (КПП «Танюшівка» – Старобільськ-Артемівськ) – Комишуваха – Попасна – Мирон ГРЕС, сума фінансування склала 4,4 млн грн.

На сьогоднішній день очікується експертиза проектно-кошторисної документації об'єкту: міст через р. Айдар на км 0+841 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О131706 Шульгінка – Кам'янка – Малохатка.

Оголошено 06.06.2018 відкриті торги на виконання капітального ремонту мосту через р. Айдар на км 3+350 автомобільної дороги С131601 Передільське-Старий Айдар, аукціон відбувся 07 серпня 2018, оголошено переможця та 04.09.2018 р. укладено договір на виконання робіт на суму 9,0 млн грн.

По проекту *«Підвищити ефективність та забезпечити надійність надання послуг з водопостачання та водовідведення населення Луганської області»* за 9 місяців 2018 р. виконувались роботи на 2 об'єктах: будівництво каналізаційної насосної станції з мережами з боку схрещення вулиць Студентська і Померанчука м. Рубіжне (стан виконання заходу складає 73 %), та реконструкція очисних споруд КП «РВУВКГ» (здійснювалось коригування проектно-кошторисної документації, отримано позитивний експертний звіт). Вартість робіт склала 3,9 млн грн, що складає 24,6 % від запланованої вартості проекту (16,0 млн грн).

На реалізацію проекту *«Відновлення систем централізованого водопостачання та водовідведення Луганської області»* у звітному періоді витрачено 3,2 млн грн, що складає 8,5 % від запланованої суми по проекту (37,9 млн грн). Розроблена проектно-кошторисна документація та реалізовувались 12 проектів з відновлення систем централізованого водопостачання та водовідведення. На 10 об'єктах водопостачання та водовідведення роботи завершені, на 2 – роботи тривають.

На реалізацію проекту *«Забезпечення доступності до медичних, освітніх та соціальних послуг»* у звітному періоді витрачено 61,3 млн грн, що складає 327 % від запланованої суми (18,7 млн грн).

Виконуються будівельні роботи на:

- 20 лікувальних закладах області, з них по 2 – роботи завершено;
- 14 дошкільних навчальних закладах області, з них по 12 роботи завершено;
- 16-ти загальноосвітніх навчальних закладах області, з них по 8 роботи завершено;
- 2 дитячих школах мистецтв, з них по 1 роботи завершені.

В напрямку реалізації проекту *«Відновлення системи надання медичної допомоги III рівня населення Луганської області, будівництво Луганської обласної клінічної лікарні потужністю 360 ліжок»* відведено земельну ділянку під будівництво Луганської обласної клінічної лікарні. Прийнято розпорядження голови ЛОДА від 13.03.2017 № 143 «Про заходи щодо організації робіт з проектування та будівництва Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна». Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 18.05.2018 № 399 на виконання робіт з проектування, інженерно-геодезичних та геологічних досліджень виділено 310,6 тис. грн.

По проекту «Відновлення системи надання медичної допомоги на території Луганської області» обсяг витрачених коштів за звітний період склав 7,5 млн грн, що становить 18,8 % від запланованої суми (40,0 млн грн).

За звітний період медичне обладнання не придбавалось. Управлінням капітального будівництва здійснювались роботи на 2 об'єктах: капітальний ремонт будівлі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні за адресою: м. Лисичанськ, кв. 40 років Перемоги, 12а (план – 6,0 млн грн, використано 5,99 млн грн), та капітальний ремонт ТП-176, ТП-177 та зовнішніх мереж, що забезпечують електропостачання лікарні (план – 1,59 тис. грн, використано – 1,49 тис. грн).

В рамках проекту «Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів» заплановане фінансування у сумі 8250,0 тис. грн з місцевих бюджетів та за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.

У звітному періоді виконані ремонтно-будівельні роботи у 16 закладах дошкільної освіти на суму 4,6 млн грн (55,3 % від запланованої суми), в тому числі за рахунок коштів Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) було проведено ремонтно-будівельні роботи у 7 закладах дошкільної освіти на суму 3,43 грн (м. Сєверодонецьк – 3, Біловодський район – 1, Білокуракинський район – 2, Попаснянський район – 1); на суму 1,14 млн грн за рахунок коштів місцевих бюджетів проведено поточні та капітальні ремонти будівель та обладнання 9 закладів дошкільної освіти (м. Рубіжне – 2, Кремінський район – 3, Марківський район – 1, Старобільський район – 1, Попаснянський район – 2).

У рамках проекту «Покращення доступу до якісної освіти дітей з особливими потребами» у 2018 році передбачено 5,0 млн грн з місцевих бюджетів та міжнародної технічної допомоги. Протягом звітного періоду за кошти місцевих бюджетів було проведено ремонти у 4 закладах освіти на загальну суму 315,8 тис. грн: у комунальному дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) комбінованого типу №38 «Росиночка» Сєверодонецької міської ради на суму 10,0 тис. грн, закладі загальної середньої освіти Новоайдарського району на суму 20,0 тис. грн, у 2 закладах загальної середньої освіти м. Лисичанська на суму 285,8 тис. грн.

**На реалізацію стратегічної цілі № 2 «Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації»** в поточному році спрямовано 11 проектів, з яких: 4 – в стадії виконання, 7 – не виконано через відсутність фінансування на звітну дату. На впровадження цих проектів сума запланованого обсягу фінансування складає 90,6 млн грн, що становить 4,09 % від загального обсягу фінансування за Планом заходів. Станом на 01.10.2018 сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 2,8 млн грн, або 3,14 % від запланованого на звітний період обсягу. В порівнянні з попереднім звітним періодом (I півріччя 2018 року) сума вибраних коштів по стратегічній цілі № 2 збільшилась на 1,8 млн грн, або у 2,8 разів (сума складала 1,0 млн грн).

В стадії виконання проект «Регіональна цільова програма зі створення містобудівного кадастру Луганської області на 2016-2018 роки». За період виконання було проведено інвентаризацію матеріалів, які передбачаються до

внесення до кадастру, розроблено нормативно-правової основи для функціонування системи містобудівного кадастру, розроблено технічне завдання на створення геоінформаційної системи кадастру, придбано та встановлено апаратно-технічний комплекс та програмне забезпечення, розроблено геопортал містобудівного кадастру та створено інтернет-ресурс. В 2018 році передбачено фінансування проекту в сумі 530,0 тис. грн, фактично за звітний період фінансування відсутнє. Вартість проекту складає 5367 тис. грн, сума вибраних коштів з початку реалізації – 4698,8 тис. грн. (рівень використання коштів складає 87,5 %).

Фінансування заходів по проекту *«Реконструкція та модернізація теплових мереж, котельень, будівництво модульних котельень»* здійснено в сумі 143,1 тис. грн, що складає 0,3 % від загальної запланованої суми на рік по проекту. За цим проектом у звітному періоді було виконано модернізацію котельні міської лікарні за адресою м. Рубіжне, вул. Студентська, 19в (встановлення твердопаливного котельного обладнання). Роботи проведено за рахунок коштів комунального підприємства «Рубіжнетеплокомуненерго».

Фінансування проекту *«Рівний доступ до якісної освіти»* на 2018 рік передбачене в сумі 3500,0 тис. грн. Створено 5 опорних закладів загальної середньої освіти, з обласного бюджету використано 2,6 млн грн. (75,5 % від запланованого обсягу по проекту) на проведення заходів з енергозбереження та обладнання цих закладів (заміна вікон, придбання навчального обладнання та предметних кабінетів). В даний час триває процедура тендерних закупівель з придбання предметних кабінетів для опорних закладів Станично-Луганського району, сума виділених коштів – 1,85 млн грн.

По проекту *«Придбання системи відеоспостереження для забезпечення громадської безпеки в м. Кремінна»* заплановано придбання 52 камер відеоспостереження на загальну суму 470 тис. грн. За звітний період 2018 року за рахунок коштів ПРООН придбано 8 камер відеоспостережень на суму 63 тис. грн (13,4 % від запланованої суми по проекту).

**На реалізацію стратегічної цілі № 3 «Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку»** у поточному році спрямовано 28 проектів, з яких: 2 – виконані у повному обсязі, 9 – знаходяться у стадії виконання, 17 – не виконано через відсутність фінансування на звітну дату. На впровадження цих проектів сума запланованого обсягу фінансування 120,48 млн грн, що становить 5,43 % від загального обсягу фінансування проектів за Планом заходів. Станом на 01.10.2018 сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 19,8 млн грн, або 16,4 % від запланованого на рік обсягу. В порівнянні з попереднім звітним періодом (I півріччя 2018 року) сума вибраних коштів по стратегічній цілі № 3 збільшилась на 5,4 млн грн, або на 37,5 % (сума складала 14,4 млн грн).

В рамках виконання проекту *«Організація проведення Луганського регіонального форуму»* протягом звітного періоду у м. Северодонецьку проведено 3 бізнес-форуми:

- 27.04.2018 – Форум регіонального партнерства «Стратегія в дії», в рамках якого проведено тематичну панель «Мандруємо Луганщиною. Розбудова

туристичного потенціалу», під час якої відбулось обговорення передумов сталості та розвитку внутрішнього туризму в Луганській області. У заході взяли участь представники місцевої влади, вищих навчальних закладів, громадських об'єднань, суб'єкти туристичної діяльності та гості з міст Івано-Франківська (ГО «Туристична Асоціація Івано-Франківщини») та Києва (ГО «Асоціація індустрії гостинності України»);

- 07.06.2018 – відбувся Регіональний форум «Український індустріальний день на Луганщині», у рамках Українського індустріального тижня за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. В рамках заходу проведено діалог між бізнесом та органами влади, окреслено можливості співпраці з європейськими партнерами та продемонстровані успішні практики. Органи державної влади, в свою чергу, отримали якісний зворотній зв'язок з метою ефективного формування та реалізації промислової політики. Результатом якого стало розроблення проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо залучення інвестицій у промисловий сектор Луганської області;

- 31.07.2018 відбувся Форум-презентація «Імідж Луганської області: від ідеї до сучасного бренду», який організовано за фінансової підтримки ПРООН в Україні, науковців, громадськості. Форум став підсумком проведеної роботи щодо розробки та створення нового стилю та брендбуку області, проведення досліджень та опитувань, розробки сувенірної продукції. В рамках заходу обговорювались питання позиціонування та іміджу області, а також широкій аудиторії продемонстровано приклади брендової продукції: предмети одягу, сувеніри, канцелярські вироби, календарі тощо. Для виконання запланованих заходів в цьому напрямку залучатимуться суб'єкти МСП – виробники брендової продукції.

На проведення заходів кошти з обласного бюджету не виділялись.

Для реалізації проекту «*Покращення сівообігу сільських угідь під посів гречки*» розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08.06.2017 № 357 затверджена Програма розвитку та підтримки агропромислового комплексу Луганської області на 2017-2020 роки.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово цивільної адміністрації від 17.01.2018 № 42 затверджений Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених для часткової компенсації виробничих витрат суб'єктів господарювання агропромислового комплексу області за посів гречки.

На цей час на фінансування заходу не виділено кошти з обласного бюджету, реалізація проекту здійснювалась за рахунок власних коштів сільгоспвиробників, сума витрачених коштів – 1,26 млн грн, що складає 57,2 % від запланованих витрат по проекту на 2018 рік (2,2 млн грн).

Виконується проект «*Закупівля племінних тварин великої рогатої худоби*». Сума вибраних коштів за звітний період складає 2,6 млн грн. Протягом 9 місяців 2018 року сільгосппідприємствами області для подальшого відтворення придбано 109 племінних телиць (всього з початку реалізації



проекту придбано 218 телиць). За програмою «Державна підтримка галузі тваринництва» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва» господарствам частково відшкодовано вартість закуплених для подальшого відтворення племінних тварин в розмірі 1,2 млн грн.

Виконується проект *«Закупівля установок індивідуального доїння»*. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08.11.2017 № 825 затверджений Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію витрат власникам особистих селянських господарств на закупівлю установок індивідуального доїння. Станом на 01.10.2018 часткову компенсацію на закупівлю доїльних апаратів вітчизняного виробництва отримала 91 фізична особа на загальну суму 454,9 тис. грн, що складає 44,1 % від загальної запланованої суми витрат по проекту на 2018 рік (1,03 млн грн).

Реалізовано проект *«Оновлення машинно-тракторного парку»*. Державним бюджетом України на 2018 рік в рамках програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» передбачена компенсація 25% вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

За 9 місяців 2018 року господарства області отримали 14860,04 тис. грн компенсації за придбання 247 одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання. Треба зауважити, що дотація надається лише на придбану сільськогосподарську техніку вітчизняного виробництва, в той час як аграрії надають перевагу техніці іноземного виробництва у зв'язку з більш високою продуктивністю останньої. Фінансування цього напряму здійснюється за рахунок державного бюджету.

В стадії виконання проект *«Створення нових сільськогосподарських кооперативів»*. Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації з метою ефективного виконання завдань і заходів та досягнення позитивних результатів постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з питань створення та розвитку сільськогосподарської кооперації, співпраця з ініціативними групами по створенню та облаштуванню кооперативів. Завдяки спільній співпраці Департаменту з міжнародною організацією FAO два обслуговуючі кооперативи Троїцького та Сватівського районів отримали сільгосптехніку та обладнання на загальну суму 600 тис. грн (40 % від вартості проекту). Окрім цього протягом 9 місяців 2018 року створено 8 кооперативів в 6 районах області.

**На реалізацію стратегічної цілі № 4 «Створення сприятливих умов для життя та побудова миру»** в поточному році спрямовано 22 проектів, з яких: 7 – знаходяться у стадії виконання, 15 – не виконано через відсутність фінансування на звітну дату.

На впровадження цих проектів сума запланованого обсягу фінансування коштів 195,5 млн грн, що становить 8,88 % від загального обсягу фінансування проектів за Планом заходів. Станом на 01.10.2018 сума вибраних коштів у звітному періоді за проектами склала 67,7 млн грн, або 34,6 % від

запланованого на рік обсягу. В порівнянні з попереднім звітним періодом (I півріччя 2018 року) сума вибраних коштів по стратегічній цілі № 4 збільшилась на 44,8 млн грн, або у 2,9 разів (сума складала 22,9 млн грн).

Продовжується виконання проекту *«Поліпшення соціальної, житлової та побутової інфраструктури»* вибрано коштів за 9 місяців 2018 року 66,8 млн грн (98,7 % від суми вибраних коштів по цілі № 4), зокрема:

- завершені роботи з будівництва газопроводу високого тиску від ГРС Мирна Долина (с. Підлісне) до ШРП у смт Тошківка Попаснянського району;
- реалізовано 3 проекти з капітального ремонту асфальтобетонного покриття доріг в м. Рубіжне;
- завершені роботи з капітального ремонту 3 житлових будинків у м. Сватове;
- розроблено проектно-кошторисну документацію та тривають будівельні роботи з реконструкції будівель по вул. Чехова, 9 та Чехова, 9-Б під житловий будинок у м. Рубіжне;
- тривають будівельні роботи з добудови житлового будинку №16-Б в мікрорайоні №7 м. Рубіжне;
- розроблені та затверджені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресою: м. Сєверодонецьк, 84 мікрорайон;
- завершені будівельні роботи з реконструкції будівлі дитсадка під нежитлову будівлю (адміністративний центр) за адресою: вул. Паркова (Радянська), 48, смт. Троїцьке Троїцького району.

В рамках реалізації проекту *«Поліпшення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина»* профінансовано 885,0 тис. грн, або 2,3 % від запланованої суми за проектом (вартість проекту 39,0 млн грн). На виконання заходу у звітному періоді здійснено капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) районного будинку культури, розташованої за адресою: вул. Центральна, 109, смт Біловодськ, та завершено реконструкцію покрівлі Передільського сільського будинку культури, розташованого за адресою: вул. Центральна, 43 «Б», с. Передільське Станично-Луганського району.

Стан виконання за 9 місяців 2018 року Плану заходів на 2017-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року у розрізі кожного проекту наведено в окремому додатку.

В.о. директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації



**Є. СКИРТАЧ**